



SID SUD-EST

USID MONTPELLIER

<p>AVEYRON (12)</p> <p>LA CAVALERIE (12290) – CAMP DU LARZAC</p> <p>FOURNITURE, LIVRAISON ET MONTAGE DE TROIS ABRIS EN BOIS</p> <p>Projet : SID-SE 26-173</p> <p>CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES</p>
--

Opération : FOURNITURE, LIVRAISON ET MONTAGE DE TROIS ABRIS EN BOIS

N° d'immeuble : 120063001T – CAMP D'INSTRUCTION - CEITO
--

Type d'opération	Fourniture, livraison et montage de deux abris en bois
Numéro / Identifiant COSI	469500
Base de défense	Nîmes – Laudun - Larzac
Type de financement envisagé	0178-0011-AT02
Année de programmation	2026

Conducteur d'opération	USID Montpellier
Rédacteur	USID Montpellier / Antenne du Larzac

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
1) PRESENTATION DE L'OPERATION.....	3
1.1. Objet de l'opération.....	3
1.2. Prestations à réaliser.....	3
1.3. Localisation.....	4
2) DISPOSITIONS GENERALES.....	4
2.1. Documents techniques applicables aux marchés.....	4
2.2. Pièces à fournir par le titulaire du marché.....	4
3) DISPOSITIONS PARTICULIERES.....	4
3.1. Prescriptions Générales	4
3.1.1. Livraison et installation	5
3.2. Nature et qualité des matériaux.....	5
3.3. Suivi des déchets.....	5
3.4. Garanties	5
3.5. Contraintes particulières	6
3.5.1. Horaires d'accès au site.....	6
3.5.2. Modalités d'entrée dans le site.....	6

1) PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1.OBJET DE L'OPERATION

Les prestations consistent en la fourniture, la livraison et le montage de trois abris bois d'une surface de 45 m². La zone de déchargement reste à définir ; il faudra emprunter des pistes de terre carrossable.

1.2.PRESTATIONS A REALISER

La présente opération concerne l'amélioration des conditions de vie des personnels s'entraînent sur le camp d'instruction du Larzac, sur la commune de LA CAVALERIE (12230). Actuellement les personnes utilisant le camp d'instruction, n'ont aucun lieu de repos adapté.

a) Objet des travaux :

Les travaux consistent en la fourniture, la livraison et le montage de trois abris bois d'une surface de 45 m². La zone de déchargement reste à définir il faudra emprunter des pistes de terre carrossable.

L'opération comprend :

- La fourniture des chalets,
- Le transport et le déchargement des chalets,
- Le montage des chalets.

b) Caractéristiques technique des chalets :

Les dimensions de chaque abris seront de 9mX5m avec une tolérance de 15%, la hauteur minimale sous plafond sera de 2m. La toiture est à double pente.

Ils seront munis de 2 ouvertures. La première sera un d'accès pour personnes aux dimensions standard d'une porte, la seconde une baie type fenêtre de 2mX1m. Les 2 ouvertures ne seront pas munies de vantaux.

La finition intérieure et extérieure sera en lasure d'imprégnation multicouche à base de résine, le RAL sera défini par l'utilisateur en cours du chantier.

Les murs seront composés de madriers en bois du nord blanc, contre collé et abouté, d'au moins 60 mm d'épaisseur.

La toiture sera en panneau sandwich (bac acier) 60/100 sur 40/100, tous les accessoires nécessaires à la bonne étanchéité de la toiture seront installés. Des chenaux seront installés au point bas de chaque pente afin de récupérer l'eau de pluie. Des descentes d'eau pluviale seront installées en quantité suffisante pour éviter l'engorgement des chenaux. Ces équipements seront en zinc, tous les accessoires de fixation et de raccordement pour la bonne tenue des équipements seront installés.

c) Nature et qualité de matériaux :

Les produits, matériaux et procédés employés devront obligatoirement être conformes aux normes en vigueur au moment de la remise de l'offre.

1.3.LOCALISATION

Les travaux auront lieu à : LA CAVALERIE (12290) – Camp du Larzac

2) DISPOSITIONS GENERALES

2.1.DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MARCHES

Les documents généraux applicables aux marchés sont :

- Le code du travail et notamment l'article R4214-18 à 21
- Les DTU et normes en vigueur
- Les cahiers et avis techniques
- Les documents applicables au marché (CCAP, CCTP, ...)

La liste ci-dessus est non exhaustive, les entrepreneurs devront prendre en compte les règles de l'art et la réglementation en vigueur au moment de la remise de l'offre.

2.2.PIECES A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ

Le mois précédant la livraison, le titulaire fournira au maître d'œuvre :

- Les CNI des personnels en charge de la livraison et de l'installation de l'ouvrage

3) DISPOSITIONS PARTICULIERES

3.1.PRESCRIPTIONS GENERALES

L'offre remise par l'entrepreneur prend en considération :

- Tous les moyens de mise en œuvre (matériels, humains et techniques)
- Le respect qualitatif et quantitatif imposé dans les prescriptions techniques
- Le dimensionnement des ouvrages en conformité avec leurs fonctions élémentaires de résistance et de bon fonctionnement.

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission pour prétendre à des suppléments ou justifier un quelconque dysfonctionnement.

3.1.1.LIVRAISON ET INSTALLATION

La livraison et le déchargement sera à la charge du titulaire.

Ce dernier devra également le montage sur site, compris les prestations de fixation, calage, petites prestations autres nécessaires au montage du matériel objet du marché.

3.2.NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX

Les produits, matériaux et procédés employés devront obligatoirement être conformes aux normes en vigueur au moment de la remise de l'offre.

Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée que dans les limites prescrites par le fabricant.

3.3.SUIVI DES DECHETS

La traçabilité des déchets sera effectuée au moyen de la procédure Track déchet sur Internet. Tous les types de déchets sont concernés par cette procédure (dangereux, polluants organiques persistants (POP) ou non dangereux).

3.4.GARANTIES

Dans un délai de 2 ans à partir de la date de réception de l'ouvrage, le titulaire s'engage à effectuer à ses frais, sur simple demande du pouvoir adjudicateur, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés ou de l'assemblage.

3.5.CONTRAINTES PARTICULIERES

3.5.1.Horaires d'accès au site

Le site sera accessible :

- Du lundi au jeudi de **8h00 à 17h00**
- Le vendredi de **8h00 à 12h00**

3.5.2.Modalités d'entrée dans le site

L'identité des personnels en charge de la livraison et de l'installation des deux abris bois ainsi que les types véhicules et engins de chantiers employés seront indiqués à la maîtrise d'œuvre une semaine avant l'intervention.