

320/321
-Déplacement de la cloison pleine avec rajout d'un profil de finition au bout
- Inversement des 2 panneaux vitrés au 320
- Déplacement d'un bloc alimentation et d'un bloc réseau du 320/321

323/324 :
- Déplacement de la cloison 323/324 actuel au nouveau bureau 324, avec rajout d'un profil de finition au bout
- Déplacement de la porte 1 du 324 actuel au nouveau bureau 324
Déplacement d'un panneau vitré du 324 nouveau bureau à l'emplacement de la porte 1 du 324 actuel
- Déplacement de l'interrupteur et thermostat du 324 actuel porte 2 au nouveau bureau 234
- Inversement de l'ouverture de la porte 2 du 324 actuel