Systèmes de détection d'incendie et centralisateurs de mise en sécurité incendie : Service d'installation et de maintenance (certifications n° 278/17/F7délivrées par le CNPP (www.cnpp.com))

PV DE MAINTENANCE SSI

Date : 04/09/2024 **N° OT :**

Nom du Client : SGAR
Numero de contrat :
Site / Bâtiment : Sous prefecture du Villefranche sur saône

DO SUD_EST Agence Beynost
ZAC des Mallettes - 110 rue du Chat Botte 01700 BEYNOST
Tel :04 72 01 51 72 Fax :04 72 01 51 58

	S	NS	N° Obs.
Dossier SSI :	✓		
Nomenclature du matériel		✓	
Plans de zones et notice simplifiée (près de la centrale)		✓	
Tableau de correlation : scénario conforme		✓	

Autres documents :	OUI	NON	
Modification de l'installation, depuis notre dernière visite		✓	
Formation du personnel (proposition annuelle SSI type 1)		✓	
Présence programmation		✓	
Carnet de maint. Ou main courante renseignée		✓	

Classement etablissement

Réglement : *ERP* ***Type:*** *W* ***Categorie :*** *5ème* ***Activité :*** ***Administrations***

Categorie SSI A ✓ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐

Equipements d'alarme EA1 ✓ IGH ☐ EA2a ☐ EA2b ☐ EA3 ☐ EA4 ☐

Equipements centraux

	ECS	CMSI
Marque	Nugelec	
Référence	ECA	
Nombre ZD		ZA / ZC / ZF 1za
Présence Estampille "NF"	✓ Oui ☐ Non N° Obs.	☐ Oui ☐ Non N° Obs.
Présence étiquette F7	✓ Oui ☐ Non	

Sources d'alimentation

	ECS S	ECS NS	ECS N° Obs.	CMSI S	CMSI NS	CMSI N° Obs.
Protection 230V repérée (source principale)	✓		1	✓		2
Source principale *tension secteur*	231 V ✓			231 V ✓		
Caractéristique batterie(s)	1 x 12 V 7 Ah ✓			1 x 12 V 1 Ah ✓		
Année batteries (Maxi 4 ans) MM/AAAA	juillet-20			juillet-20		
Possibilité mesure batterie	✓ OUI	NON		✓ OUI	NON	
Intensité (A) en veille (Iv)	0,19 A ✓			0,004 A ✓		
Intensité (A) en alarme (Ial)	0,28 A ✓			0,38 A ✓		
Tension batterie(s), *secteur présent*	14 V ✓			14,4 V ✓		
Tension batterie(s), *secteur absent à T0 :*	13,4 V ✓			13,9 V ✓		
Tension Batterie(s), *secteur absent à T1 (1h) :*	12,4 V ✓	✓		13,1 V ✓		
Capacité nécéssaire théorique	2,3248 Ah			0,1088 Ah		
Conformité avec valeurs de référence	Conformité Oui			Conformité Non		
Conformité des batteries	Non			Non		

	S	NS	N° Obs.
TRE / TRC Marque / Référence NUG31316 Qté 1	✓		
Test veille restreinte			
Transmetteur telephonique Marque / Référence			

N° télésurveilleur :

AES 1 **AES 2 ou UGA**

	AES 1	AES 2 ou UGA
Marque ref:		
Présence Estampille "NF"	☐ Oui ☐ Non N° Obs.	☐ Oui ☐ Non N° Obs.
Source principale. , *tension secteur*	V	V
Caractéristique batterie(s)	x V Ah	x V Ah
Année batteries (Maxi 4 ans) MM/AAAA		

	AES 1 S	AES 1 NS	AES 2 ou UGA S	AES 2 ou UGA NS
Intensité (A) en veille avant délestage (Iv)	A		A	
Intensité (A) en veille après délestage (Iv)	A		A	
Intensité (A) en alarme (Ial)	A		A	
Tension Batterie(s), *secteur présent*	V		V	
Tension Batterie(s), *secteur absent à T0 :*	V		V	
Tension Batterie(s), *secteur absent à T1 (1h) :*	V		V	
Capacité nécéssaire théorique	0 Ah		0 Ah	
Delestage :	☐ OUI ☐ NON T(h) :		☐ OUI ☐ NON T(h) :	
Conformité avec valeurs de référence	Conformité Non		Conformité Non	
Conformité des batteries	Non		Non	

* Cbatteries = Cv + Cal / Cv sans délestage = 12h x Ivsans délest. / Cv avec délest. = (T1 x Ivsans délest.) + ((12h-T1* Ivavec délest.) / Cal = 1h x Ial

S: Satisfaisant / NS: Non Satisfaisant

Nom du technicien : Mangane Grégory
Appareil(s) de mesure: Multimètre + Pince Ampermétrique
Numéro de serie : FA015800

ECS / SDI	Marque / Référence	Qté Réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Qté Reconditionnée	N° Obs.
Détect. Ponctuel optique de fumée	Nugelec conv.	5	5			
Détect. Ponctuel ionique de fumée						
Détect. Ponctuel thermostatique						
Détect. Ponctuel thermovelocimetrique						
Détect. Combi						
Détect. Multicapteurs						
Détect. De flamme infrarouge						
Détect. De flamme ultra-violet						
Détect. De fumée par Aspiration						
Détect. Optique linéaire						
Détect. Radio						
Déclencheur manuel	Nugelec conv.	10	10			
Indicateur d'Action						

FONCTION EVACUATION

			N° Obs.
Par UGA	✓ OUI	☐ NON	
Audible en tout point du batiment	✓ OUI	☐ NON	
Temporisation UGA : 0 mn	C ✓	NC ☐	

** Tests réalisés selon l'annexe "(SFA_SSI_XX) Liste des opérations de maintenance préventive"*

Fonction Evacuation	Marque / Référence	Qté Réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Mode de test Automatique	Mode de test Manuel	N° Obs.
Diffuseur sonore	nugelec		S		X		
Bloc BAAS type PR							
Bloc BAAS type SA							
Bloc BAAS type MA							
Alarme générale séléctive							
Diffuseur sonore et lumineux							
Diffuseur lumineux							
Diffuseur message parlé							
SSS							

DCT	Qté réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Mode de test Automatique	Mode de test Manuel	N° Obs.
Arrêt CTA / Coupure ventilation						
Coupure sonorisation d'ambiance						
Non Stop Ascenseur						
Commande de remise en lumière						
Télécommande BAES / BAEH						
Déverrouillage des issues de secours / ouverture sas automatique						
Autres :						

DAS	Qté Réelle	Qté Testée S	Qté Testée NS	Mode de test Automatique	Mode de test Manuel	N° Obs.
Porte coupe feu battante						
Porte coupe feu coulissante						
Rideau et porte à dévêtissement vertical						
Clapets coupe feu compartimentage						
Ouvrant(s) en facade						
Exutoire(s) de fumée						
Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage						
Volets de désenfumage						
Coffret DAC						
Volets de transfert						

Fréquence de visite : Semestrielle

Visite réalisée conformément à la gamme de contrôle (rapport 1ère visite référencé n° **du** **)**

A l'arrivée du technicien, l'état du SSI était: en veille

N° Obs	OBSERVATIONS
	Maintenance préventive du SSI selon contrat : essai de 100% des points, asservissements et alimentations.
1	Batteries de plus de 4 ans à remplacer
2	Batteries de plus de 4 ans à remplacer

N° Obs	COMMENTAIRE(S) POUR AMELIORATION

N° Obs	INFORMATIONS ET EQUIPEMENT(S) REMPLACE(S)

ETAT A L'ISSUE DE LA VISITE

Remise en service totale : ✓ Oui ☐ Non Commentaire :
Mesure conservatoire provisoire : ☐ Oui ✓ Non Suite à donner : ✓ Oui ☐ Non
Signature du registre de sécurité (Obligatoire) : ✓ Oui ☐ Non

SGAR	Technicien Spie Facilities
Nom et Signature	Mangane Grégory