Zones	Lots	Tâches	M-1	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21
Armurerie	TCE	Période de préparation																						
	TCE	Installation de chantier																						
	Intervention	Début de chantier																						
	LOT 4	Mise en provisoire des éclairages et des équipements électriques concernés																						
	TCE	Consignation / dépose des réseaux existants																						
	TCE	Dépose et démolitions diverses TCE																						
	LOT 1	Bouchement des ouvertures au droit des pavés de verre																						
	LOT 1	Démolitions des plafonds, des murs concernés et du radier																						
	LOT 1	Maçonnerie / Gros-œuvre infrastructure et superstructure compris gestions des réseaux																						
	LOT 2	Remplacement de la porte extérieure P1																						
	LOT 1	Finitions diverses GO et réalisation des supports																						
	LOT 1	Mise en œuvre des revêtements de sols et muraux et mise en peinture de l'ensemble première passe 2 couches																						
	LOT 2	Cloisonnement des locaux (métallerie) y compris portes etc																						
	LOT 1	Cloisonnement des locaux (cloisons plâtrerie) y compris plafonds portes etc																						
	LOT 1	Mise en peinture de l'ensemble première passe 2 couches sur les plafonds et portes																						
	LOT 3	Réalisation CVC / Plomberie / Sanitaires compris tous raccordements et tous équiepements																						
	LOT 4	Réalisation électricité compris tous raccordements et tous équipements + mise en service																						
	LOT 1	Mise en peinture de l'ensemble seconde passe 1 couche + ensemble de finitions																						
	LOT 1	Mise en place du mobilier																						
	TCE	Finitions diverses																						
	TCE	Repli des installations de chantier																						↓
	Fin d'intervention	Réception de la zone pour libération des locaux																						