distec ingénierie
MAÎTRISE D'ŒUVRE ET INGENIERIE DU BÂTIMENT

Cour d'appel de Riom - Tribunal de Proximité et CPH de Riom
Mise en accessibilité pour les personnes handicapées et mise aux normes électriques
Planning prévisionnel phase DCE - ind00

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1				
2	PRO/DCE	20 jours	Lun 28/04/25	Ven 23/05/25
3	Validation MOA	4 jours	Lun 26/05/25	Ven 30/05/25
4	Consultation des entreprises	24 jours	Mar 10/06/25	Ven 11/07/25
5	Analyse des offres	14 jours	Mar 15/07/25	Ven 01/08/25
6	Notification des marchés	24 jours	Lun 04/08/25	Ven 05/09/25
7	Réunion de démarrage	5 jours	Lun 08/09/25	Ven 12/09/25
8	Préparation de chantier (plans EXE, etc...)	25 jours	Lun 15/09/25	Ven 17/10/25
9	Etude structure, Détection câble, etc...	10 jours	Lun 15/09/25	Ven 26/09/25
10	**Travaux - 4 mois env.**	**83 jours**	**Lun 20/10/25**	**Ven 13/02/26**
11	**Fermeture complète du tribunal**	21 jours	Lun 20/10/25	Mer 19/11/25
12	**RDC - Zone 1 / Phase 1**	**21 jours**	**Lun 20/10/25**	**Mer 19/11/25**
13	**Bureau + Box avocats**	**16 jours**	**Lun 20/10/25**	**Mer 12/11/25**
14	Neutralisation et dépose fluides	1 jour	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25
15	Neutralisation et dépose électricité	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25
16	Dépose porte	1 jour	Mar 21/10/25	Mar 21/10/25
17	Plâtrerie (Doublage / Cloisons)	3 jours	Mer 22/10/25	Ven 24/10/25
18	Bloc-porte bois	1 jour	Mer 22/10/25	Mer 22/10/25
19	Réseaux électricité	2 jours	Mer 22/10/25	Jeu 23/10/25
20	Plinthes bois	1 jour	Lun 27/10/25	Lun 27/10/25
21	Peinture	4 jours	Lun 27/10/25	Jeu 30/10/25
22	Equipements fluides	1 jour	Jeu 30/10/25	Jeu 30/10/25
23	Equipements électricité	2 jours	Mer 29/10/25	Jeu 30/10/25
24	Ragréage avant sols souples	1 jour	Ven 07/11/25	Ven 07/11/25
25	Sols souples	1 jour	Mer 12/11/25	Mer 12/11/25
26	**Entrée + Circulation 2 + Circulation devant escalier**	**18 jours**	**Lun 20/10/25**	**Ven 14/11/25**
27	Neutralisation et dépose fluides	1 jour	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25
28	Neutralisation et dépose électricité	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25
29	Démolition intérieur (Plafonds, Cloisons, sols, etc...)	2 jours	Mer 22/10/25	Jeu 23/10/25
30	Plâtrerie (Doublage / Cloisons)	1 jour	Lun 27/10/25	Lun 27/10/25
31	Bloc-porte bois	1 jour	Lun 27/10/25	Lun 27/10/25
32	Réseaux fluides	1 jour	Lun 27/10/25	Lun 27/10/25
33	Réseaux électricité	3 jours	Lun 27/10/25	Mer 29/10/25
34	Plafonds	3 jours	Jeu 30/10/25	Lun 03/11/25
35	Trappe en plafonds	1 jour	Jeu 30/10/25	Jeu 30/10/25
36	Plinthes bois	2 jours	Jeu 30/10/25	Ven 31/10/25
37	Peinture	4 jours	Lun 03/11/25	Jeu 06/11/25
38	Equipements fluides	3 jours	Mar 04/11/25	Jeu 06/11/25
39	Equipements électricité	3 jours	Mar 04/11/25	Jeu 06/11/25
40	Ragréage avant sols souples	1 jour	Ven 07/11/25	Ven 07/11/25
41	Sols souples	2 jours	Jeu 13/11/25	Ven 14/11/25
42	**Sanitaires**	**19 jours**	**Lun 20/10/25**	**Lun 17/11/25**
43	Neutralisation et dépose fluides	1 jour	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25
44	Neutralisation et dépose électricité	1 jour	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25
45	Démolition intérieur (Plafonds, Cloisons, sols, etc...)	3 jours	Mar 21/10/25	Jeu 23/10/25
46	Réservation maçonnerie (y compris séchage)	2 jours	Mer 22/10/25	Lun 27/10/25
47	Ragréage avant carrelage	1 jour	Ven 24/10/25	Ven 24/10/25
48	Carrelage	2 jours	Lun 27/10/25	Mar 28/10/25
49	Plâtrerie (Doublage / Cloisons)	2 jours	Mer 29/10/25	Jeu 30/10/25
50	Bloc-porte bois	1 jour	Mer 29/10/25	Mer 29/10/25
51	Réseaux fluides	3 jours	Mer 29/10/25	Ven 31/10/25
52	Réseaux électricité	3 jours	Mer 29/10/25	Ven 31/10/25
53	Plafonds	3 jours	Lun 03/11/25	Mer 05/11/25
54	Trappe en plafonds	1 jour	Lun 03/11/25	Lun 03/11/25
55	Faiences	2 jours	Jeu 06/11/25	Ven 07/11/25
56	Peinture	3 jours	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25
57	Equipements fluides	2 jours	Ven 14/11/25	Lun 17/11/25
58	Equipements électricité	2 jours	Ven 14/11/25	Lun 17/11/25
59	Plan vasque + placards + miroirs	2 jours	Ven 14/11/25	Lun 17/11/25
60	**Salle d'Audience**	**15 jours**	**Ven 24/10/25**	**Lun 17/11/25**
61	Dépose sols	1 jour	Ven 24/10/25	Ven 24/10/25
62	Plinthes bois	1 jour	Lun 03/11/25	Lun 03/11/25
63	Peinture	2 jours	Mar 04/11/25	Mer 05/11/25
64	Ragréage avant sols souples	1 jour	Ven 07/11/25	Ven 07/11/25
65	Sols souples	3 jours	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25
66	Repose et complément mobilier Salle d'Audience	1 jour	Lun 17/11/25	Lun 17/11/25
67	**Toiture terrasse R+1**	**21 jours**	**Lun 20/10/25**	**Mer 19/11/25**
68	Dépose étanchéité existante	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25
69	Remplacement puits de lumière	1 jour	Mer 22/10/25	Mer 22/10/25
70	Sortie de toiture pour ventilation	2 jours	Jeu 23/10/25	Ven 24/10/25
71	Etanchéité de toiture	5 jours	Lun 27/10/25	Ven 31/10/25
72	Nettoyage de réception phase 1	1 jour	Mar 18/11/25	Mar 18/11/25
73	Pré-réception phase 1	1 jour	Mer 19/11/25	Mer 19/11/25
74	**Parvis RDC Zone1 Phase 1&3**	**53 jours**	**Lun 20/10/25**	**Ven 02/01/26**
75	Démolition parvis + muret	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25
76	Dévoiement ventilation sous-sol	1 jour	Mer 22/10/25	Mer 22/10/25
77	Dallage béton et muret nouveau parvis	7 jours	Jeu 23/10/25	Ven 31/10/25
78	Séchage	13 jours	Lun 03/11/25	Ven 21/11/25
79	Mise en oeuvre pierre de volvic côté escalier	2.5 jours	Lun 22/12/25	Mer 24/12/25
80	Mise en oeuvre pierre de volvic côté rampe	2.5 jours	Mer 24/12/25	Ven 26/12/25
81	Accès par Salle d'Audience	2.5 jours	Mer 24/12/25	Ven 26/12/25
82	Enduit	3 jours	Lun 29/12/25	Mer 31/12/25
83	Mains-courantes + accessoires accessibilités	2 jours	Jeu 01/01/26	Ven 02/01/26
84	**Salle d'attente-Accueil-Conciliation-Salle délibérée Zone2 /Phase 1 &2**	**43 jours**	**Lun 20/10/25**	**Ven 19/12/25**
85	Neutralisation et dépose fluides	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25
86	Neutralisation et dépose électricité	5 jours	Lun 20/10/25	Ven 24/10/25
87	Démolition intérieur (Plafonds, Cloisons, sols, etc...)	5 jours	Jeu 23/10/25	Mer 29/10/25
88	Réservation maçonnerie	8 jours	Lun 27/10/25	Mer 05/11/25
89	Châssis vitrées	1 jour	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25
90	Bloc-porte métallique	1 jour	Ven 07/11/25	Ven 07/11/25
91	Bloc-porte bois dans maçonnerie	1 jour	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25
92	Plâtrerie (Doublage / Cloisons)	3 jours	Jeu 06/11/25	Mer 12/11/25
93	Bloc-porte bois dans plâtrerie	1 jour	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25
94	Réseaux fluides	3 jours	Mer 05/11/25	Ven 07/11/25
95	Réseaux électricité	6 jours	Mer 05/11/25	Ven 14/11/25
96	Plinthes bois	2 jours	Jeu 13/11/25	Ven 14/11/25
97	Plafonds et faux-plafonds	3 jours	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25
98	Trappe en plafonds	1 jour	Mer 12/11/25	Mer 12/11/25
99	Peinture	9 jours	Lun 17/11/25	Jeu 27/11/25
100	Equipements fluides	2 jours	Mer 26/11/25	Jeu 27/11/25
101	Equipements électricité	9 jours	Lun 24/11/25	Jeu 04/12/25
102	Ragréage avant sols souples	1 jour	Ven 05/12/25	Ven 05/12/25
103	Sols souples	5 jours	Lun 08/12/25	Ven 12/12/25
104	Placard	1 jour	Lun 15/12/25	Lun 15/12/25
105	Banque d'Accueil	2 jours	Lun 15/12/25	Mar 16/12/25
106	Cloisons aluminium	2 jours	Mer 17/12/25	Jeu 18/12/25
107	Equipements électrique Banque d'Accueil	4 jours	Lun 15/12/25	Jeu 18/12/25
108	Signalétique	3 jours	Mar 16/12/25	Jeu 18/12/25
109	Nettoyage de réception phase 2	1 jour	Ven 19/12/25	Ven 19/12/25
110	Pré-réception phase 2	1 jour	Ven 19/12/25	Ven 19/12/25
111	**Fermeture zone futur local ménage R+1 - Phase 3**	**10 jours**	**Lun 05/01/26**	**Ven 16/01/26**
112	Neutralisation et dépose fluides	1 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
113	Neutralisation et dépose électricité	1 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
114	Dépose sols et porte	1 jour	Lun 05/01/26	Lun 05/01/26
115	Plâtrerie (Doublage / Cloisons)	2 jours	Mar 06/01/26	Mer 07/01/26
116	Bloc-porte bois dans plâtrerie	1 jour	Mar 06/01/26	Mar 06/01/26
117	Réseaux fluides	1 jour	Mar 06/01/26	Mar 06/01/26
118	Réseaux électricité	1 jour	Mar 06/01/26	Mar 06/01/26
119	Plinthes bois	1 jour	Jeu 08/01/26	Jeu 08/01/26
120	Plafonds	1 jour	Jeu 08/01/26	Jeu 08/01/26
121	Ragréage avant carrelage	1 jour	Ven 09/01/26	Ven 09/01/26
122	Carrelage + Faience	2 jours	Lun 12/01/26	Mar 13/01/26
123	Peinture	3 jours	Mar 13/01/26	Jeu 15/01/26
124	Equipements fluides	3 jour	Jeu 15/01/26	Jeu 15/01/26
125	Equipements électricité	1 jour	Jeu 15/01/26	Jeu 15/01/26
126	Nettoyage de réception phase 3	1 jour	Ven 16/01/26	Ven 16/01/26
127	Pré-réception phase 3	1 jour	Ven 16/01/26	Ven 16/01/26
128	**Fermeture zone futur bureau R+2 - Phase 4**	**10 jours**	**Lun 19/01/26**	**Ven 30/01/26**
129	Neutralisation et dépose fluides	1 jour	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26
130	Neutralisation et dépose électricité	1 jour	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26
131	Dépose sols et mobilier	2 jours	Mar 20/01/26	Mer 21/01/26
132	Réseaux fluides	1 jour	Jeu 22/01/26	Jeu 22/01/26
133	Réseaux électricité	1 jour	Jeu 22/01/26	Jeu 22/01/26
134	Ragréage avant sols souples	1 jour	Ven 23/01/26	Ven 23/01/26
135	Sols souples	2 jours	Lun 26/01/26	Mar 27/01/26
136	Plinthes bois	1 jour	Mar 27/01/26	Mar 27/01/26
137	Peinture	3 jours	Mar 27/01/26	Jeu 29/01/26
138	Equipements fluides	1 jour	Jeu 29/01/26	Jeu 29/01/26
139	Equipements électricité	1 jour	Jeu 29/01/26	Jeu 29/01/26
140	Nettoyage de réception phase 4	1 jour	Ven 30/01/26	Ven 30/01/26
141	Pré-réception phase 4	1 jour	Ven 30/01/26	Ven 30/01/26
142	**Rénovation des armoires ELEC Zone 1 / Phase 1**	**20 jours**	**Lun 20/10/25**	**Mar 18/11/25**
143	Consignation des tableaux	1 jour	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25
144	installation de coffrets de chantier	1 jour	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25
145	Remplacement de l'armoire SS	5 jours	Lun 20/10/25	Ven 24/10/25
146	Remplacement de l'armoire RDC	5 jours	Lun 27/10/25	Ven 31/10/25
147	Remplacement de l'armoire R+1	5 jours	Lun 03/11/25	Ven 07/11/25
148	Remplacement de l'armoire R+2	5 jours	Mer 12/11/25	Mar 18/11/25
149	**Circulation R+2 (Option) Zone 1 / Phase 1**	**9 jours**	**Lun 20/10/25**	**Jeu 30/10/25**
150	Dépose plafonds (Option)	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25
151	Réseaux électrique (Option)	3 jours	Mer 22/10/25	Ven 24/10/25
152	Réseaux informatique	5 jours	Mer 22/10/25	Mar 28/10/25
153	Faux-plafonds (Option)	2 jours	Lun 27/10/25	Mar 28/10/25
154	Equipements électriques (option)	3 jours	Mar 28/10/25	Jeu 30/10/25
155	**Circulation R+1 (Option) Zone 1 / Phase 1**	**9 jours**	**Ven 31/10/25**	**Ven 14/11/25**
156	Dépose plafonds (Option)	2 jours	Ven 31/10/25	Lun 03/11/25
157	Réseaux électrique (Option)	3 jours	Mar 04/11/25	Jeu 06/11/25
158	Faux-plafonds (Option)	2 jours	Ven 07/11/25	Mer 12/11/25
159	Equipements électriques (option)	3 jours	Mer 12/11/25	Ven 14/11/25
160	**Circulation R+3 (Option) Zone 1 / Phase 1**	**5 jours**	**Jeu 13/11/25**	**Mer 19/11/25**
161	peinture plafonds (Option)	2 jours	Jeu 13/11/25	Ven 14/11/25
162	Réseaux électrique (Option)	3 jours	Lun 17/11/25	Mer 19/11/25
163	OPR - Réception	2 jours	Lun 02/02/26	Mar 03/02/26
164	Levée des réserves	8 jours	Mar 04/02/26	Ven 13/02/26



Le 23/05/2025