PLANNING TRAVAUX DCE - 18/06/2025_indC
Réhabilitation Résidence Beaune-Bourgogne
à DIJON pour le CROUS Bourgogne-Franche-Comté

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	PLANNING TRAVAUX - Réhabilitation des Résidences Beaune-Bourgogne à DIJON pour le	**447,88 jrs**	**Lun 02/06/25**	**Mar 18/05/27**
2	OS démarrage des travaux Lot 01	0 jr	Lun 02/06/25	Lun 02/06/25
3	Préparation de chantier Lot 01 / Plan de retrait amiante	20 jrs	Lun 02/06/25	Mer 02/07/25
4	OS démarrage des autres lots	0 jr	Jeu 10/07/25	Jeu 10/07/25
5	Préparation de chantier TCE	2 mois	Jeu 10/07/25	Jeu 11/09/25
6	OS démarrage des travaux Lot 06	0 jr	Lun 29/09/25	Lun 29/09/25
7	Préparation de chantier Lot 06	1 mois	Lun 29/09/25	Mer 29/10/25
8	OS démarrrage des travaux Lots 07 et 12	0 jr	Lun 20/10/25	Lun 20/10/25
9	Préparation de chantier Lots 07 et 12	2 mois	Lun 20/10/25	Lun 22/12/25
10	**Lot 01 - Désamiantage Curage**	**80,25 jrs**	**Ven 06/06/25**	**Lun 13/10/25**
11	Première désinsectisation de la résidence (Charge MOA)	14 jrs	Ven 06/06/25	Ven 27/06/25
12	Travaux de curage BEAUNE CDEF	1 mois	Mer 02/07/25	Lun 04/08/25
13	Travaux de désamiantage BEAUNE CDEF	1,5 mois	Lun 28/07/25	Ven 12/09/25
14	Travaux de curage BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	15 jrs	Lun 04/08/25	Mer 27/08/25
15	Travaux de désamiantage BEAUNE AB + BOURGOGNE	25 jrs	Mer 27/08/25	Mar 07/10/25
16	Deuxième désinsectisation de la résidence en deux phases (Charge MOA)	14 jrs	Ven 05/09/25	Lun 13/10/25
17	**Lot 02 - Déconstruction et restructuration**	**343,38 jrs**	**Jeu 11/09/25**	**Mar 16/03/27**
18	Travaux BEAUNE CDEF	7 mois	Jeu 11/09/25	Jeu 23/04/26
19	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	8,5 mois	Lun 13/10/25	Ven 10/07/26
20	Travaux de VRD	3 mois	Mer 09/12/26	Mar 16/03/27
21	**Lot 03 - Etanchéité**	**100 jrs**	**Jeu 19/02/26**	**Mer 29/07/26**
22	Travaux BEAUNE CDEF	2 mois	Jeu 19/02/26	Jeu 23/04/26



PLANNING TRAVAUX DCE - 18/06/2025_indC
Réhabilitation Résidence Beaune-Bourgogne
à DIJON pour le CROUS Bourgogne-Franche-Comté

SCOPING
concepteur-novateur de la ville de demain.

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
23	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	3 mois	Jeu 23/04/26	Mer 29/07/26
24	Travaux LOGEMENTS DE FONCTION	10 jrs	Jeu 23/04/26	Lun 11/05/26
25	**Lot 04 - MEXTS PVC**	**139,25 jrs**	**Ven 14/11/25**	**Jeu 25/06/26**
26	Travaux BEAUNE CDEF	5 mois	Ven 14/11/25	Jeu 23/04/26
27	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	4 mois	Mer 18/02/26	Jeu 25/06/26
28	Travaux LOGEMENTS DE FONCTION	10 jrs	Ven 24/04/26	Lun 11/05/26
29	**Lot 05 - MEXTS ALU et SERRURERIE**	**119,25 jrs**	**Jeu 01/01/26**	**Ven 10/07/26**
30	Travaux BEAUNE CDEF	3 mois	Jeu 01/01/26	Mer 08/04/26
31	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	3,5 mois	Lun 23/03/26	Ven 10/07/26
32	**Lot 06 - Façade bois - Traitement de façade**	**190 jrs**	**Mer 29/10/25**	**Ven 28/08/26**
33	Travaux BEAUNE CDEF	7 mois	Mer 29/10/25	Mer 10/06/26
34	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	8,5 mois	Lun 01/12/25	Ven 28/08/26
35	Travaux LOGEMENTS DE FONCTION	10 jrs	Mer 10/06/26	Ven 26/06/26
36	**Lots 07 et 12 - Finitions intérieures et Menuiseries**	**260 jrs**	**Mer 14/01/26**	**Ven 05/03/27**
37	Travaux BEAUNE CDEF	11 mois	Mer 14/01/26	Ven 01/01/27
38	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	12 mois	Lun 16/02/26	Ven 05/03/27
39	Travaux LOGEMENTS DE FONCTION	5 jrs	Lun 13/04/26	Lun 20/04/26
40	**Lot 08 - Mobilier**	**75,63 jrs**	**Jeu 03/12/26**	**Ven 02/04/27**
41	Travaux BEAUNE CDEF	46 jrs	Jeu 03/12/26	Lun 15/02/27
42	Travaux BEAUNE AB	22 jrs	Lun 15/02/27	Lun 22/03/27
43	Travaux ROTONDE	3 jrs	Lun 08/03/27	Jeu 11/03/27
44	Travaux BOURGOGNE	14 jrs	Jeu 11/03/27	Ven 02/04/27
45	**Lot 09 - Plomberie Chauffage Ventilation**	**260 jrs**	**Mer 17/12/25**	**Ven 05/02/27**



PLANNING TRAVAUX DCE - 18/06/2025_indC
Réhabilitation Résidence Beaune-Bourgogne
à DIJON pour le CROUS Bourgogne-Franche-Comté

SCOPING
concepteur-novateur de la ville de demain.

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
46	Travaux BEAUNE CDEF	13 mois	Mer 17/12/25	Ven 05/02/27
47	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	12 mois	Ven 16/01/26	Jeu 04/02/27
48	Travaux LOGEMENTS DE FONCTION	15 jrs	Lun 23/03/26	Lun 20/04/26
49	**Lot 10 - Electricité CFO/CFA**	**260 jrs**	**Mer 17/12/25**	**Ven 05/02/27**
50	Travaux BEAUNE CDEF	13 mois	Mer 17/12/25	Ven 05/02/27
51	Travaux BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	12 mois	Ven 16/01/26	Jeu 04/02/27
52	Travaux LOGEMENTS DE FONCTION	2 jrs	Jeu 16/04/26	Lun 20/04/26
53	**Lot 11 - Ascenseur**	**10 jrs**	**Jeu 01/10/26**	**Ven 16/10/26**
54	Travaux BEAUNE CDEF	5 jrs	Jeu 01/10/26	Jeu 08/10/26
55	Travaux BEAUNE AB	5 jrs	Jeu 08/10/26	Ven 16/10/26
56	**Mise hors d'eau/hors d'air**	**60 jrs**	**Jeu 23/04/26**	**Mer 29/07/26**
57	BEAUNE CDEF	0 jr	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26
58	BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	0 jr	Mer 29/07/26	Mer 29/07/26
59	**Présentation et validations de témoins**	**48 jrs**	**Jeu 30/10/25**	**Mer 14/01/26**
60	Façade Beaune	15 jrs	Jeu 30/10/25	Lun 24/11/25
61	Façade Bourgogne	15 jrs	Jeu 13/11/25	Lun 08/12/25
62	Chambre et communs	15 jrs	Lun 22/12/25	Mer 14/01/26
63	**OPR**	**55 jrs**	**Mar 19/01/27**	**Ven 16/04/27**
64	BEAUNE CDEF	15 jrs	Mar 19/01/27	Jeu 11/02/27
65	BEAUNE AB + ROTONDE + BOURGOGNE	20 jrs	Jeu 11/02/27	Mar 16/03/27
66	Levée de réserves	1 mois	Mar 16/03/27	Ven 16/04/27
67	**Réception**	0 jr	Ven 16/04/27	Ven 16/04/27
68	**Levée de réserve**	1 mois	Ven 16/04/27	Mar 18/05/27
69	**Livraison**	0 jr	Mar 18/05/27	Mar 18/05/27