SARL AN DIAG
50 rue Colette, 76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Tel : 02.35.69.26.94 / Fax : 02.72.22.13.60
email : d.murgado.andiag@gmail.com / laura.cacaux.andiag@gmail.com

Pré-rapport de mission de repérage du plomb avant travaux phase 1

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 20220127-0722
Date du repérage : 17/01/2022

Adresse du bien immobilier

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... **Yvelines**
Adresse : ..... **Usine Rambol**
16, rue de la Fosse aux chevaux
Commune : ..... **78730 ST ARNOULT EN YVELINES**
Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC,
Année de construction : **avant 2000**

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Donneur d'ordre :
ADMINIMA - MOREL Raphaël
Usine Rambol
16, rue de la Fosse aux chevaux
78730 ST ARNOULT EN YVELINES

Propriétaire :
Usine Rambol
16, rue de la Fosse aux chevaux
78730 ST ARNOULT EN YVELINES

Le Diagnostic suivant concerne

X	Les parties d'un immeuble	X	Avant travaux *N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP*

Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI Démolition : NON

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat	**PONTIER Guillaume**
N° de certificat de certification	**ODI-00197 le 03/10/2017**
Nom de l'organisme de certification	**CESI CERTIFICATION**
Organisme d'assurance professionnelle	**MMA Entreprise**
N° de contrat d'assurance	**115.310.795**
Date de validité :	**31/12/2021**

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par PONTIER Guillaume le 17/01/2022.

Plusieurs zones affectées par les travaux ne sont pas accessibles ou exploitables le jour de la visite (occupation des locaux), le présent document est donc un pré-rapport et nécessite donc un complément afin d'être exploitable en vue d'une démolition complète.

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé	
Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	**Niton XLp300 / 19243**
Nature du radionucléide	**109 Cd**
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	**20/09/2021** **1480 MBq**

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Ensemble du l'immeuble	Démolition complète	Non communiqué

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

1. Rappel des références règlementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	**FONDIS**	
Modèle de l'appareil	**Niton XLp300**	
N° de série de l'appareil	**19243**	
Nature du radionucléide	**109 Cd**	
Date du dernier chargement de la source	**20/09/2021**	Activité à cette date et durée de vie : **1480 MBq**
Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR)	**N° T760774**	Nom du titulaire/signataire **CARON Vincent**
	Date d'autorisation/de déclaration **12/01/2021**	Date de fin de validité (si applicable)
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	**CARON Vincent**	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	**Vincent CARON**	

Étalon : NITON, P/N 500-934, 1.01 mg/cm² +/- 0.01 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm²)
Etalonnage entrée	1	17/01/2022	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	939-	18/01/2022	1

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2
Page 3/31

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	**Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**
Nom du contact	**-**
Coordonnées	**-**
Référence du rapport d'essai	**-**
Date d'envoi des prélèvements	**-**
Date de réception des résultats	**-**

Liste des locaux visités

STRY RDC - Entrée,
STRY RDC - P1,
STRY RDC - P2,
STRY RDC - P3,
STRY RDC - P4,
STRY RDC - P5,
STRY RDC - P6,
STRY RDC - Sanitaires,
STRY RDC - Couloir,
STRY RDC - Cuisine,
STRY RDC - P7,
STRY RDC - Réduit,
STRY RDC - ST1,
STRY RDC - Réserve 1,
STRY RDC - ST2,
STRY RDC - Réserve 2,
STRY RDC - ST3,
STRY RDC - Réserve 3,
STRY RDC - Garage 1,
STRY RDC - Garage 2,
STRY RDC - Garage 3,
STRY RDC - Garage 4,
STRY RDC - Garage 5,
STRY RDC - Garage 6,
STRY RDC - Sanitaires 2,
STRY RDC - escalier arrière,
STRY 1er ETG - archives 1,
STRY 1er ETG - archives 2,
STRY 1er ETG - Couloir 2,
STRY 1er ETG - P8,
STRY 1er ETG - P9,
STRY 1er ETG - P10,
STRY 1er ETG - P11,
STRY 1er ETG - P12,
STRY 1er ETG - P13,
STRY 1er ETG - Wc,
STRY 1er ETG - Escalier vers 2e,
STRY 2e ETG - P14-palier,
STRY 2e ETG - P15,
STRY 2e ETG - P16,
STRY 2e ETG - P17,
STRY 2e ETG - P18,
STRY RDC - Local élec,
STRY RDC - Façades,
STRY ENTREPOT - ENTREPOT,
STRY ENTREPOT - Façades,
STRY GARAGE - Garage

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Plusieurs zone affectées par les travaux ne sont pas accessibles ou exploitables le jour de la visite (occupation des locaux), le présent document nécessite donc un complément afin d'être exploitable en vue d'une démolition complète.

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, …).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, …) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

5. Résultats des mesures

STRY RDC - Entrée

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
2	A	Porte (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	4,2		Non Dégradé ()	1	
3		Porte (Huisserie)			3,8			1	
4	A	Fenêtre (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	3,6		Non Dégradé ()	1	
5		Fenêtre (Huisserie)			3,8			1	
6	A	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
7		Mur			< 0,1			0	
8	B	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
9		Mur			< 0,1			0	
10	C	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
11		Mur			< 0,1			0	
12	D	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
13		Mur			< 0,1			0	
14	E	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
15		Mur			< 0,1			0	
16	F	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
17		Mur			< 0,1			0	
18	G	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
19		Mur			< 0,1			0	
20	H	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
21		Mur			< 0,1			0	
22	C	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
23		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
24		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
25	E	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
26		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
27		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
28	E	Porte (P2) (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
29		Porte (P2) (Huisserie)			< 0,1			0	
30	E	Porte (P3) (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
31		Porte (P3) (Huisserie)			< 0,1			0	
32	G	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
33		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
34		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
35	G	Porte (P2) (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
36		Porte (P2) (Huisserie)			< 0,1			0	
37	G	Porte (P3) (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
38		Porte (P3) (Huisserie)			< 0,1			0	
39		Sol	Béton	linoléum	< 0,1			0	
40		Sol (S2)	Béton	linoléum	< 0,1			0	
41		Plafond	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
42		Plafond (P2)	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
43		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
44		Plafond (P2)			< 0,1			0	
45		Plinthes	Bois	Peinture	< 0,1			0	
46		Plinthes (P2)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
47		gaine cables elec.	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
48		gaine cables elec. (G2)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 26

STRY RDC - Sanitaires

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
49	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
50		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
51		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
52		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
53	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
54		Mur			< 0,1			0	
55	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
56		Mur			< 0,1			0	
57	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
58		Mur			< 0,1			0	
59	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
60		Mur			< 0,1			0	
61		Plafond	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
62		Plafond (P2)	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
63	C	Mur faïence	Faïence	pas de revêtement visible	5,3		Non Dégradé ()	1	
64	D	Mur faïence	Faïence	pas de revêtement visible	5,4		Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

STRY RDC - P1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
65	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
66		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
67		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
68		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
69		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
70		Plafond (P2)			< 0,1			0	
71		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
72		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
73	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
74		Mur			< 0,1			0	
75	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
76		Mur			< 0,1			0	
77	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
78		Mur			< 0,1			0	
79	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
80		Mur			< 0,1			0	
81	C	gaine cables elec.	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
82	C	gaine cables elec. (G2)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

STRY RDC - P2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
83	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
84		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
85	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
86		Mur			< 0,1			0	
87	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
88		Mur			< 0,1			0	
89	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
90		Mur			< 0,1			0	
91	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
92		Mur			< 0,1			0	
93		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
94		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
95		Plafond (P1)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
96		Plafond (P1)			< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 8

STRY RDC - P3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
97	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
98		Mur			< 0,1			0	
99	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
100		Mur			< 0,1			0	
101	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
102		Mur			< 0,1			0	
103	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
104		Mur			< 0,1			0	
105		Plinthes	bois	Peinture	< 0,1			0	
106		Plinthes (P2)	bois	Peinture	< 0,1			0	
107		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
108		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
109		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
110		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
111		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
112		Plafond (P2)			< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

STRY RDC - P4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
113	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
114		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
115		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
116		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
117		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
118		Plafond (P2)			< 0,1			0	
119	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
120		Mur			< 0,1			0	
121	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
122		Mur			< 0,1			0	
123	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
124		Mur			< 0,1			0	
125	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
126		Mur			< 0,1			0	
127	E	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
128		Mur			< 0,1			0	
129	F	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
130		Mur			< 0,1			0	
131		Plinthes	bois	Peinture	< 0,1			0	
132		Plinthes (P2)	bois	Peinture	< 0,1			0	
133	D	Fenêtre (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	4,2		Non Dégradé ()	1	
134		Fenêtre (Huisserie)			3,8			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

STRY RDC - P5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
135	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
136		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
137		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
138		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
139		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
140		Plafond (P2)			< 0,1			0	
141	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
142		Mur			< 0,1			0	
143	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
144		Mur			< 0,1			0	
145	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
146		Mur			< 0,1			0	
147	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
148		Mur			< 0,1			0	
149	E	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
150		Mur			< 0,1			0	
151	F	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
152		Mur			< 0,1			0	
153	G	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
154		Mur			< 0,1			0	
155	H	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
156		Mur			< 0,1			0	
157	E	Fenêtre (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	4,1		Non Dégradé ()	1	
158		Fenêtre (Huisserie)			4,3			1	
159		Plinthes	bois	Peinture	< 0,1			0	
160		Plinthes (P2)	bois	Peinture	< 0,1			0	
161		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
162		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 17

STRY RDC - P6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
163	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
164		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
165		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
166		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
167		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
168		Plafond (P2)			< 0,1			0	
169	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
170		Mur			< 0,1			0	
171	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
172		Mur			< 0,1			0	
173	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
174		Mur			< 0,1			0	
175	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
176		Mur			< 0,1			0	
177	E	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
178		Mur			< 0,1			0	
179	F	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
180		Mur			< 0,1			0	
181		Plinthes	bois	Peinture	< 0,1			0	
182		Plinthes (P2)	bois	Peinture	< 0,1			0	
183	E	Fenêtre (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	3,9		Non Dégradé ()	1	
184		Fenêtre (Huisserie)			3,9			1	
185	E	gaine cables elec.	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
186	E	gaine cables elec. (G2)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
187		Sol (S1)	béton	linoléum	< 0,1			0	
188		Sol (S1)			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 16									

STRY RDC - Couloir

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
189		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
190		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
191		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
192		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
193		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
194		Plafond (P2)			< 0,1			0	
195	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
196		Mur			< 0,1			0	
197	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
198		Mur			< 0,1			0	
199	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
200		Mur			< 0,1			0	
201	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
202		Mur			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY RDC - Cuisine

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
203	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
204		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
205		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
206		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
207	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
208		Mur			< 0,1			0	
209	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
210		Mur			< 0,1			0	
211	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
212		Mur			< 0,1			0	
213	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
214		Mur			< 0,1			0	
215	C	Porte (P2) (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2,8		Non Dégradé ()	1	
216		Porte (P2) (Huisserie)			3,1			1	
217	C	Fenêtre (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	4,5		Non Dégradé ()	1	
218		Fenêtre (Huisserie)			4,8			1	
219		Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
220		Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
221		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
222		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 13									

STRY RDC - P7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
223	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
224		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
225		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
226		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
227		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
228		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
229		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
230	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
231		Mur			< 0,1			0	
232	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
233		Mur			< 0,1			0	
234	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
235		Mur			< 0,1			0	
236	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
237		Mur			< 0,1			0	
238		Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
239		Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
240	C	Fenêtre (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	2,7		Non Dégradé ()	1	
241		Fenêtre (Huisserie)			2,9			1	
242	C	Fenêtre (F2) (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement apparent	2,6		Non Dégradé ()	1	
243		Fenêtre (F2) (Huisserie)			2,8			1	
244		Fenêtre (F2) (partie mobile)			3,1			1	
245		Fenêtre (F2) (Huisserie)			2,9			1	
246	C	Porte (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2.8		Non dégradé ()	1	
247	C	Porte (P2) (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2,4		Non Dégradé ()	1	

Nombre d'unités de diagnostic : 15

STRY RDC - Réduit

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
248	A	Porte (partie mobile)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
249		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
250		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
251		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
252		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
253		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
254		Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
255		Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
256	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
257		Mur			< 0,1			0	
258	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
259		Mur			< 0,1			0	
260	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
261		Mur			< 0,1			0	
262	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
263		Mur			< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

STRY RDC - ST1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
264	A	Porte (partie mobile)	bois	peinture	< 0,1			0	
265		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
266	A	Mur	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
267		Mur			< 0,1			0	
268	B	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
269		Mur			< 0,1			0	
270	C	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
271		Mur			< 0,1			0	
272	C	Mur	ossature (ROUGE) métallique mur	Peinture	< 0,1			0	
273		Mur			< 0,1			0	
274	C	poteaux charpente (gris)	métal	Peinture	2,9		Non Dégradé ()	1	
275	C	ossature d'origine mur (grise)	métal	Peinture	3,2		Non Dégradé ()	1	
276	D	Mur	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
277		Mur			< 0,1			0	
278	D	Poteau central	métal	peinture	< 0,1			0	
279	D	Poteau central (P2)	métal	peinture	< 0,1			0	
280	D	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
281		Mur			< 0,1			0	
282	E	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
283		Mur			< 0,1			0	
284	F	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
285		Mur			< 0,1			0	
286	F	Poteau	métal	peinture	5,3		Non Dégradé ()	1	
-	F	Poteau (P2) (Non mesurée)	métal	peinture				NM	Partie non visée par la règlementation
287	G	Mur	Béton	pas de	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
288		Mur		revêtement visible	< 0,1			0	
289	H	Mur	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
290		Mur			< 0,1			0	
291		Plafond charpente métal ((pannes,fermes,raidisseurs,contrevents...ensemble des élément de la charpente))	métal	peinture	5,6		Non Dégradé ()	1	
352		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
353		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
375		Plafond (couverture fibre-ciment)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
376		Plafond (P2) (couverture fibre-ciment)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 22									

STRY RDC - ST2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
292	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
293		Mur			< 0,1			0	
294	B	Mur :poteaux et charpente rouge	béton	Peinture	< 0,1			0	
295	B	Mur: poteaux et charpente rouge	béton	Peinture	< 0,1			0	
296	B	Mur :poteaux et charpente gris (mur d'origine)	béton	Peinture	3,9		Non Dégradé ()	1	
297	B	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
298		Mur			< 0,1			0	
299	B	Porte (partie mobile)	Métal	peinture	< 0,1			0	
300		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
301	C	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
302		Mur			< 0,1			0	
303	C	Mur :poteaux et ossature grise	métal	Peinture	3,6		Non Dégradé ()	1	
304	D	Mur	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
305		Mur			< 0,1			0	
306	E	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
307		Mur			< 0,1			0	
308	F	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
309		Mur			< 0,1			0	
310	F	Porte (partie mobile)	Métal	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
311		Porte (Huisserie)			< 0,1			0	
312	G	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
313		Mur			< 0,1			0	
314	G	Poteau (gris)	métal	peinture	3,5		Non Dégradé ()	1	
315	H	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
316		Mur			< 0,1			0	
317	I	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
318		Mur			< 0,1			0	
319	J	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
320		Mur			< 0,1			0	
321	C	Fenêtre (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
322	C	Fenêtre (F2) (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
323	C	Fenêtre (F3) (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
324		Fenêtre (F3) (Huisserie)			< 0,1			0	
325	K	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
326		Mur			< 0,1			0	
327	K	Poteau (gris)	métal	peinture	4,8		Non Dégradé ()	1	
328	K	Porte (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
329	K	Porte (P2) (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
330	L	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
331		Mur			< 0,1			0	
332		Plafond charpente métal ((pannes,fermes,raidisseurs,contrevents...ensemble des élément de la charpente))	métal	peinture	5,5		Non Dégradé ()	1	

Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
354		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
355		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
356	A	2 Poteaux (gris)	métal	peinture	4,3		Non Dégradé ()	1	
357	A	1 poteau rouge	métal	peinture	< 0,1			0	
358	A	1 poteau rouge	métal	peinture	< 0,1			0	
377		Plafond (couverture fibre-ciment)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
378		Plafond (P2) (couverture fibre-ciment)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 33									

STRY RDC - Réserve 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
333	A	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
334		Mur			< 0,1			0	
335	B	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
336		Mur			< 0,1			0	
337	C	Mur	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
338		Mur			< 0,1			0	
339	C	Fenêtre (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
340	C	Fenêtre (F2) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
341	C	Fenêtre (F3) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
342		Fenêtre (F3) (Huisserie)			< 0,1			0	
343	C	Fenêtre (F4) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
344		Fenêtre (F4) (Huisserie)			< 0,1			0	
345	C	Fenêtre (F5) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
346		Fenêtre (F5) (Huisserie)			< 0,1			0	
347	D	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
348		Mur			< 0,1			0	
349		Plafond (éléments métalliques charpente)	métal	peinture	4,6		Non Dégradé ()	1	
350		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
351		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 12									

STRY RDC - Réserve 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
359	A	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
360		Mur			< 0,1			0	
361	B	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
362		Mur			< 0,1			0	
363	C	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
364		Mur			< 0,1			0	
365	D	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
366		Mur			< 0,1			0	
367	A	Porte (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
368	A	Porte (P2) (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
369	D	Porte (P3) (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
370		Porte (P3) (Huisserie)			< 0,1			0	
371		Plafond (éléments métalliques charpente)	métal	peinture	4,8		Non Dégradé ()	1	
372		Plafond (couverture fibre-ciment)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
373		Plafond (couverture fibre-ciment)			< 0,1			0	
374		Plafond (couverture fibre-ciment)			< 0,1			0	
379		Sol (S1)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
380		Sol (S1)			< 0,1			0	
381	C	Fenêtre (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
382	C	Fenêtre (F2) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
383	C	Fenêtre (F3) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
384		Fenêtre (F3) (Huisserie)			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 13									

STRY RDC - ST3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
385	B	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
386		Mur			< 0,1			0	
387	C	Mur	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
388		Mur			< 0,1			0	
389	D	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
390		Mur			< 0,1			0	
391		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
392		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
393		Plafond (couverture fibre-ciment)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
394		Plafond (couverture fibre-ciment)			< 0,1			0	
395		Plafond (couverture fibre-ciment)			< 0,1			0	
396		Plafond (P2) (couverture fibre-ciment)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
397		Plafond ((pannes,fermes,raidisseurs,contrevents...ensemble des élément de la charpente))	métal	Peinture	4,3		Non Dégradé ()	1	
Nombre d'unités de diagnostic : 8									

STRY RDC - Réserve 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
398	A	Porte (Huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
399		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
400		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
401		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
402		Plafond ((pannes,fermes,raidisseurs,contrevents...ensemble des élément de la charpente))	métal	Peinture	3,2		Non Dégradé ()	1	
403	A	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
404		Mur			< 0,1			0	
405	B	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
406		Mur			< 0,1			0	
407	C	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
408		Mur			< 0,1			0	
409	D	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
410		Mur			< 0,1			0	
411	C	Fenêtre (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
412	C	Fenêtre (F2) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 10									

STRY RDC - Garage 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
413	A	Porte (Huisserie)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
414		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
415		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
416		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
417	A	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
418		Mur			< 0,1			0	
419	B	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
420		Mur			< 0,1			0	
421	C	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
422		Mur			< 0,1			0	
423	D	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
424		Mur			< 0,1			0	
425		Plafond ((pannes,fermes,raidisseurs,contrevents...ensemble des élément de la charpente))	métal	Peinture	6,1		Non Dégradé ()	1	
426		Plafond (couverture)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
427		Plafond (couverture)			< 0,1			0	
428		Plafond (couverture)			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY RDC - Garage 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
429	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
430		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
431	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
432		Mur			< 0,1			0	
433	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
434		Mur			< 0,1			0	
435	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
436		Mur			< 0,1			0	
437	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
438		Mur			< 0,1			0	
439		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
440		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
441		Plafond	béton	Peinture	< 0,1			0	
442		Plafond (P2)	béton	Peinture	< 0,1			0	
443	A	Porte (P2) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
444		Porte (P2) (partie mobile)			< 0,1			0	
445	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
446		Mur			< 0,1			0	
447	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
448		Mur			< 0,1			0	
449	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
450		Mur			< 0,1			0	
451	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
452		Mur			< 0,1			0	
453		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
454		Sol (S2)			< 0,1			0	
455		Plafond (P2)	béton	Peinture	< 0,1			0	
456		Plafond (P2)			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 16									

STRY RDC - Garage 3

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
457	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
458		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
459	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
460		Mur			< 0,1			0	
461	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
462		Mur			< 0,1			0	
463	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
464		Mur			< 0,1			0	
465	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
466		Mur			< 0,1			0	
467		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
468		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
469		Plafond	béton	Peinture	< 0,1			0	
470		Plafond (P2)	béton	Peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY RDC - Garage 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
471	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
472		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
473	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
474		Mur			< 0,1			0	
475	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
476		Mur			< 0,1			0	
477	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
478		Mur			< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
479	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
480		Mur			< 0,1			0	
481		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
482		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
483		Plafond	béton	Peinture	< 0,1			0	
484		Plafond (P2)	béton	Peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY RDC - Garage 5

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
485	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
486		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
487	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
488		Mur			< 0,1			0	
489	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
490		Mur			< 0,1			0	
491	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
492		Mur			< 0,1			0	
493	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
494		Mur			< 0,1			0	
495		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
496		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
497		Plafond	béton	Peinture	< 0,1			0	
498		Plafond (P2)	béton	Peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY RDC - Garage 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
499	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
500		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
501	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
502		Mur			< 0,1			0	
503	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
504		Mur			< 0,1			0	
505	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
506		Mur			< 0,1			0	
507	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
508		Mur			< 0,1			0	
509		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
510		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
511		Plafond	béton	Peinture	< 0,1			0	
512		Plafond (P2)	béton	Peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY RDC - Sanitaires 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
513	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
514		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
515		Sol	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
516	BCD	Sol (S2)	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
517	C	Porte (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
518		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
519	C	Porte (P2) (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
520		Porte (P2) (partie mobile)			< 0,1			0	
521	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
522		Mur			< 0,1			0	
523	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
524		Mur			< 0,1			0	
525	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
526		Mur			< 0,1			0	
527		Plafond	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
528		Plafond (P2)	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 10									

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

STRY RDC - escalier arrière

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
529	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
530		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
531	B	Mur rdc	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
532	B	Mur rdc (M2)	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
533	C	Mur rdc (M3)	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
534		Mur rdc (M3)			< 0,1			0	
535	D	Mur rdc (M4)	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
536		Mur rdc (M4)			< 0,1			0	
537		Plafond	plâtre	peinture	< 0,1			0	
538		Plafond (P2)	plâtre	peinture	< 0,1			0	
539	A	poteaux pied escalier	métal	peinture	3,8		Non Dégradé ()	1	
540		Marches	Métal	Peinture	< 0,1			0	
541		Marches (M2)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
542		limon (M2)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
543		limon (M2)			< 0,1			0	
544		main courante (M2)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
545		main courante (M2)			< 0,1			0	
546	B	Mur ossature	métal	Peinture	< 0,1			0	
547	B	Mur ossature (M2)	métal	Peinture	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 14

STRY 1er ETG - archives 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
548	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
549		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
550	A	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
551		Mur			< 0,1			0	
552	B	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
553		Mur			< 0,1			0	
554	C	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
555		Mur			< 0,1			0	
556	D	Mur	Béton	Peinture	< 0,1			0	
557		Mur			< 0,1			0	
558	D	Fenêtre (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
559	D	Fenêtre (F2) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
560		Sol	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
561		Sol (S2)	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
562		Plafond	faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
563		Plafond (P2)	faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

STRY 1er ETG - archives 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
564	A	Porte (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
565		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
566	A	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
567		Mur			< 0,1			0	
568	B	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
569		Mur			< 0,1			0	
570	C	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
571		Mur			< 0,1			0	
572	D	Mur	béton	Peinture	< 0,1			0	
573		Mur			< 0,1			0	
574	C	Fenêtre (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
575	C	Fenêtre (F2) (Huisserie)	Métal	peinture	< 0,1			0	
576		Sol	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
577		Sol (S2)	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
578		Plafond	faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
579		Plafond (P2)	faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 11									

STRY 1er ETG - Couloir 2

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
580	B	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
581		Mur			< 0,1			0	
582	C	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
583		Mur			< 0,1			0	
584	D	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
585		Mur			< 0,1			0	
586	E	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
587		Mur			< 0,1			0	
588	F	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
589		Mur			< 0,1			0	
590	G	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
591		Mur			< 0,1			0	
592	H	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
593		Mur			< 0,1			0	
594	B	Porte (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
595		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
596	B	Porte (P2) (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
597		Porte (P2) (partie mobile)			< 0,1			0	
598	B	Porte (P3) (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
599		Porte (P3) (partie mobile)			< 0,1			0	
600	C	Porte (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
601		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
602	D	Porte (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
603		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
604	E	Porte (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
605		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
606		Plafond	faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
607		Plafond (P2)	faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
608		Plafond (P2)	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
609		Plafond (P2)			< 0,1			0	
610		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
611		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
612		Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
613		Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 20									

STRY 1er ETG - P8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
614	A	Porte (Huisserie)	Bois	peinture	< 0,1			0	
615		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
616		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
617		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
618		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
619		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
620	A	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
621		Mur			< 0,1			0	
622	B	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
623		Mur			< 0,1			0	
624	C	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
625		Mur			< 0,1			0	
626	D	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
627		Mur			< 0,1			0	
628		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
629		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
630		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
631		Plafond (P2)			< 0,1			0	
632		Plafond (P3)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
633		Plafond (P3)			< 0,1			0	
634		Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
635		Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
636	C	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	3,2		Non Dégradé ()	1	
637		Fenêtre (partie mobile)			3,8			1	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
638	C	Fenêtre (F2) (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	3,3		Non Dégradé ()	1	
639		Fenêtre (F2) (partie mobile)			3,2			1	
640	C	gaine cables elec.	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
641	C	gaine cables elec. (G2)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 19									

STRY 1er ETG - P9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
642	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
643		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
644		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
645		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
646		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
647		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
648		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
649		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
650	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
651		Mur			< 0,1			0	
652	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
653		Mur			< 0,1			0	
654	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
655		Mur			< 0,1			0	
656	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
657		Mur			< 0,1			0	
658	C	Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
659	C	Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
660	B	gaine cables elec.	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
661	B	gaine cables elec. (G2)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
662	C	gaine cables elec. (G3)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
663		gaine cables elec. (G3)			< 0,1			0	
664	D	gaine cables elec. (G4)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
665		gaine cables elec. (G4)			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 17									

STRY 1er ETG - P10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
666	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
667		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
668		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
669		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
670		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
671		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
672		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
673		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
674	C	Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
675	C	Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
676	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
677		Mur			< 0,1			0	
678	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
679		Mur			< 0,1			0	
680	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
681		Mur			< 0,1			0	
682	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
683		Mur			< 0,1			0	
684	D	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	4,1		Non Dégradé ()	1	
685		Fenêtre (partie mobile)			3,9			1	
686	D	Fenêtre (F2) (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	4,3		Non Dégradé ()	1	
687		Fenêtre (F2) (partie mobile)			4,1			1	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
688	C	gaine cables elec.	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
689	C	gaine cables elec. (G2)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 17									

STRY 1er ETG - Wc

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
690	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
691		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
692		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
693		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
694		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
695		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
696	A	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	3,2		Non Dégradé ()	1	
697	B	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	3,1		Non Dégradé ()	1	
698	C	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	3		Non Dégradé ()	1	
699	D	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	3,2		Non Dégradé ()	1	
700	C	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2,8		Non Dégradé ()	1	
701		Fenêtre (partie mobile)			2,7			1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10									

STRY 1er ETG - P11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
702	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
703		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
704		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
705		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
706		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
707		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
708	A	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
709	B	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
710	C	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
711	D	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
712	C	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	3,2		Non Dégradé ()	1	
713		Fenêtre (partie mobile)			3,4			1	
714	C	Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
715	C	Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 12									

STRY 1er ETG - P12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
716	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
717		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
718		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
719		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
720		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
721		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
722		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
723		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
724		Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
725		Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
726	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
727	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
728	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
729	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
730	C	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de	pas de	3,5		Non Dégradé ()	1	

Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
731		Fenêtre (partie mobile)	vinyle	revêtement visible	3,5			1	
Nombre d'unités de diagnostic : 14									

STRY 1er ETG - P13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
732	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
733		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
734		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
735		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
736		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
737		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
738		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
739		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
740		Plinthes	bois	peinture	< 0,1			0	
741		Plinthes (P2)	bois	peinture	< 0,1			0	
742	C	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	3,3		Non Dégradé ()	1	
743		Fenêtre (partie mobile)			3,6			1	
744	D	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	3,1		Non Dégradé ()	1	
745		Fenêtre (partie mobile)			3,0			1	
746	C	gaine cables elec.	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
747	C	gaine cables elec. (G2)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 13									

STRY 1er ETG - Escalier vers 2e

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
748		Marches	Bois	linoléum	< 0,1			0	
749		Marches (M2)	Bois	linoléum	< 0,1			0	
750		contremarches (M2)	Bois	linoléum	< 0,1			0	
751		contremarches (M2)			< 0,1			0	
752		Main courante	Métal	Peinture	< 0,1			0	
753		Main courante (M2)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
754		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
755		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
756		Plinthes	carrelée	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
757		Plinthes (P2)	carrelée	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
758	A	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
759	B	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
760	C	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
761	D	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
762	A	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2,9		Non Dégradé ()	1	
763		Fenêtre (partie mobile)			3,0			1	
Nombre d'unités de diagnostic : 14									

STRY 2e ETG - P14-palier

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
764	B	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
765	C	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
766	D	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
767		Plinthes	Bois	Peinture	< 0,1			0	
768		Plinthes (P2)	Bois	Peinture	< 0,1			0	
769		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
770		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
771	B	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
772		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
773	C	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
774		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
775	D	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
776		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
777		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
778		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
779		Plafond	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
780		Plafond (P2)	Faux-plafond	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 14									

STRY 2e ETG - P15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
781		Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
782		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
783	A	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
784	B	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
785	C	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
786	D	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
787		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
788		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
789		Plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
790		Plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY 2e ETG - P16

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
791	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
792		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
793		Sol	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
794		Sol (S2)	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
795	A	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
796		Mur			< 0,1			0	
797	B	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
798		Mur			< 0,1			0	
799	C	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
800		Mur			< 0,1			0	
801	D	Mur	faiencé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
802		Mur			< 0,1			0	
803		plafond (ensemble des élément de charpente métallique)	métal	peinture	3,9		Non Dégradé ()	1	
804		plafond (couverture)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
805		plafond (couverture)			< 0,1			0	
806		plafond (couverture)			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 9									

STRY 2e ETG - P17

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
807	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
808		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
809		plafond	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
810		plafond (P2)	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
811		Sol	Béton	linoléum	< 0,1			0	
812		Sol (S2)	Béton	linoléum	< 0,1			0	
813	A	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
814		Mur			< 0,1			0	
815	B	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
816		Mur			< 0,1			0	
817	C	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
818		Mur			< 0,1			0	
819	D	Mur	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
820		Mur			< 0,1			0	
821		plafond (P2)	Plâtre	Peinture	< 0,1			0	
822		plafond (P2)			< 0,1			0	
823	D	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2,8		Non Dégradé ()	1	
824		Fenêtre (partie mobile)			3,2			1	
825		Plinthes	bois	Peinture	< 0,1			0	
826		Plinthes (P2)	bois	Peinture	< 0,1			0	
827		Fenêtre plafond (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2,5		Non Dégradé ()	1	
828		Fenêtre plafond (partie mobile)			2,4			1	
Nombre d'unités de diagnostic : 14									

Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

STRY 2e ETG - P18

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
829	A	Porte (Huisserie)	bois	peinture	< 0,1			0	
830		Porte (partie mobile)			< 0,1			0	
831		plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
832		plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
833		Sol	béton	linoléum	< 0,1			0	
834		Sol (S2)	béton	linoléum	< 0,1			0	
835	C	Fenêtre (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	2,4		Non Dégradé ()	1	
836		Fenêtre (partie mobile)			2,6			1	
837	A	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
838		Mur			< 0,1			0	
839	B	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
840		Mur			< 0,1			0	
841	C	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
842		Mur			< 0,1			0	
843	D	Mur	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
844		Mur			< 0,1			0	
845		Plinthes	bois	Peinture	< 0,1			0	
846		Plinthes (P2)	bois	Peinture	< 0,1			0	
847		Fenêtre plafond (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	3,1		Non Dégradé ()	1	
848		Fenêtre plafond (partie mobile)			3,2			1	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

STRY RDC - Local élec

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
849	A	Porte (Huisserie)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	4,1		Non Dégradé ()	1	
850		Porte (partie mobile)			3,8			1	
851	A	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
852		Mur			< 0,1			0	
853	B	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
854		Mur			< 0,1			0	
855	C	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
856		Mur			< 0,1			0	
857	D	Mur	plâtre	peinture	< 0,1			0	
858		Mur			< 0,1			0	
859		plafond	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
860		plafond (P2)	plâtre	Peinture	< 0,1			0	
861		Sol	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
862		Sol (S2)	carrelé	pas de revêtement visible	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 9

STRY RDC - Façades

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
863	A	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
864		Mur			< 0,1			0	
865	A	poteaux rouge ((batis de portes rouleau))	métal	peinture	< 0,1			0	
866	A	poteaux rouge (P2) ((batis de portes rouleau))	métal	peinture	< 0,1			0	
867	A	poteaux gris ((mur et charpente d'origine))	métal	peinture	6,3		Non Dégradé ()	1	
868	B	Mur	bac acier	peinture	< 0,1			0	
869		Mur			< 0,1			0	
870	B	Mur	béton	peinture	< 0,1			0	
871		Mur			< 0,1			0	
872	C	Mur	béton	crépi	< 0,1			0	
873		Mur			< 0,1			0	
874	C	Mur	bac acier	peinture	< 0,1			0	
875		Mur			< 0,1			0	
876	D	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
877		Mur			< 0,1			0	
878	E	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
879		Mur			< 0,1			0	
880	F	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
881		Mur			< 0,1			0	
882	C	tous éléments métallique sur cage (chenil)	métal	Peinture	< 0,1			0	
883	C	tous éléments métallique sur cage (T2) (chenil)	métal	Peinture	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 13

Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

STRY ENTREPOT - ENTREPOT

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
884	A	Porte (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
885	A	Porte (P2) (partie mobile)	polychlorure de vinyle	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
886	A	Porte (huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
887	A	Porte (P2) (huisserie)	Métal	Peinture	< 0,1			0	
888	A	Porte (P2) (huisserie)	Métal	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
889		Porte (P2) (partie mobile)			< 0,1			0	
890	A	Mur (ossature métallique rouge)	métal	peinture	< 0,1			0	
891		Mur (ossature métallique rouge)			< 0,1			0	
892		Mur (poteaux gris)			3,9			1	
893	A	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
894		Mur			< 0,1			0	
895		Mur			< 0,1			0	
896	B	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
897		Mur			< 0,1			0	
898		Mur			< 0,1			0	
899	C	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
900		Mur			< 0,1			0	
901		Mur			< 0,1			0	
902	D	Mur	Béton	peinture	< 0,1			0	
903		Mur			< 0,1			0	
904		Mur			< 0,1			0	
905	C	Mur (poteaux gris)	métal	peinture	4,5		Non Dégradé ()	1	
906		Sol	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
907		Sol (S2)	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
908		plafond-charpente (fermes,pannes,raidisseur: ensemble des éléments de charpente)	métal	Peinture	4,8		Non Dégradé ()	1	
909		plafond-couverture	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
910		plafond-couverture (P2)	fibre-ciment	pas de revêtement visible	< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 16

STRY ENTREPOT - Façades

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
911	A	Mur	bac acier	peinture	< 0,1			0	
912		Mur			< 0,1			0	
913	A	conduits ep	bac acier	peinture	< 0,1			0	
914	A	conduits ep (C2)	bac acier	peinture	< 0,1			0	
915	B	Mur	Béton	Crépi	< 0,1			0	
916		Mur			< 0,1			0	
917	D	Mur	Béton	crépi	< 0,1			0	
918		Mur			< 0,1			0	
919	C	Mur	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
920		Mur			< 0,1			0	

Nombre d'unités de diagnostic : 6

STRY GARAGE - Garage

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
921		Sol	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
922		Sol (S2)	béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
923		plafond charpente	métal	Peinture	< 0,1			0	
924		plafond charpente (P2)	métal	Peinture	< 0,1			0	
925		plafond couverture	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
926		plafond couverture (P2)	bac acier	Peinture	< 0,1			0	
927	B	Mur façades	Béton	crépi	< 0,1			0	
928	B	Mur façades (M2)	Béton	crépi	< 0,1			0	
929	C	Mur façades (M3)	Béton	crépi	< 0,1			0	
930		Mur façades (M3)			< 0,1			0	
931	D	Mur façades (M4)	Béton	crépi	< 0,1			0	

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2
Page 23/31

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Mesure (mg/cm²)	Incertitude* (+/-mg/cm²)	Etat de conservation	Classement UD	Observation / Travaux
932		Mur façades (M4)			< 0,1			0	
933	B	Mur intérieur	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
934	B	Mur intérieur (M2)	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
935	C	Mur intérieur (M3)	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
936		Mur intérieur (M3)			< 0,1			0	
937	D	Mur intérieur (M4)	Béton	pas de revêtement visible	< 0,1			0	
938		Mur intérieur (M4)			< 0,1			0	
Nombre d'unités de diagnostic : 14									

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation
* : à défaut d'avoir l'incertitude par mesure, la tolérance est fournie par les données constructeur de la machine utilisée.

Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

- L'état de dégradation des peintures est indiqué dans le but de faciliter l'évaluation des risques d'exposition au plomb. (Non obligatoire selon une lecture à la lettre de la règlementation-méthodologie CREP)

-une mesure inférieur au seuil de détection est toujours confirmée par une deuxième mesure, dans le même but que la méthodologie crep , minimiser le risque de faux négatif.

-la teneur surfacique en plomb de certains éléments comme les faïences, carrelage, pvc sera indiqué dans la mesure où ils sont directement impliqués par les travaux.

Validité du constat :
Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties (article L 1334-8 du Code de la Santé Publique).

Informations complémentaires :

-une mesure inférieure au seuil de détection est toujours confirmée par une deuxième mesure, dans le même but que la méthodologie CREP, minimiser le risque de faux négatif.

-Bien que non demandé dans la norme NF X46-035, la teneur surfacique en plomb de certains éléments comme les faïences, carrelage, pvc sera indiqué pour information dans la mesure où ils sont directement impliqués par les travaux.

- En l'absence de valeur-seuil réglementaire de prise en compte du risque plomb dans le cadre de cette mission, le présent rapport n'a pas vocation à conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.
Il appartient aux donneurs d'ordre et entreprises intervenantes de choisir la technique d'intervention la moins polluante et de définir les mesures de prévention des risques et d'hygiène adaptées à chaque situation de travail.

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ***CESI CERTIFICATION - 1 avenue du Général de Gaulle Tour Pb 5 (6ème étage) 92074 Paris La Défense Cedex (détail sur www.info-certif.fr)***

Fait à **Saint-Etienne-du-Rouvray**, le **28/01/2022**

Par : PONTIER Guillaume

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

6. Localisation des mesures sur croquis de repérage

STRY RDC



STRY 1er Niveau



Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2
Page 26/31

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722



Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

STRY 2ème Niveau





Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722



Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport.

7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?
Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :
- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongeant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant
En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
  Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs

Date de l'édition : 26/06/2024 à 15h48
Utilisateur : Madame Marie Anne GUEYE
Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2

Diagnostic plomb avant travaux n° 20220127-0722

CESi certification
CERTIFIER LES PERSONNES
30 rue Cambronne 75015 Paris

CERTIFICAT
N° ODI-00197
Version 08

Nous attestons que :
PONTIER Guillaume

Né(e) le : 09/02/1979 A : BERNAY

Répond aux exigences de compétences de certification de personnes « Opérateurs en Diagnostics Immobiliers » pour les domaines techniques suivants :

Domaine(s) Technique(s)	Validité du Certificat
Plomb CREP sans mention	Du 03/10/2017 au 02/10/2022
Termites métropole	Du 16/11/2017 au 15/11/2022
Gaz	Du 03/12/2017 au 02/12/2022
DPE Individuel	Du 28/05/2018 au 27/05/2023
Electricité	Du 20/11/2018 au 19/11/2023

Les évaluations des opérateurs en diagnostics immobiliers sont réalisées conformément aux dispositions définies dans les référentiels de certification.

- Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Edité à Paris,

Le 19/11/2018

Le Directeur

Sébastien MAURICE

cofrac
CERTIFICATION DE PERSONNES
Accréditation
n° 4-0556
portée disponible sur www.cofrac.fr

Diffusion interdite sans autorisation préalable de acte 2