SARP OSIS

Rapport d'inspection

Contrôle d'étanchéité des réservoirs enterrés de liquides inflammables et leur équipements annexes

SARP OSIS Ouest
Réf : FORM.44
(INSP/CORELI)
Rév. : 14
Page : 1 / 1

cofrac INSPECTION — ACCREDITATION N°3-1000, PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Date d'intervention	5 décembre 2022
Date d'émission	18 décembre 2022
Procès-Verbal n°	A086/22

Epreuves acoustiques ou hydrauliques	
Epreuve initiale (mise en service)	☐
Ré épreuve décennale	☑
Ré épreuve quinquennale	☐

Contrôle des systèmes de détection de fuite (DF)	
Contrôle initial (mise en service)	☐
Contrôle quinquennal (double enveloppe)	☐

Demandeur de l'intervention	
Nom de la société	SARP OSIS SUD EST
Adresse	8 IMPASSE DU DAURAT
CP	31000
Ville	TOULOUSE

Station
SHELL
RN24 AIRE DE BROCELIANDE
56800
PLOERMEL

Types Epreuves et Cuves	
Acoustique	☑
Hydraulique	☐

Récapitulatif des épreuves acoustiques ou hydrauliques

N° compartiment et produit	Capacité (m3)	Etanche	Non étanche	Nombre et types de canalisations AS	RE	DP	EV	AC	N° de PV associé	Etanche	Non étanche
GO N6	25	☐	☐	C SE 1		C SE 1	C SE 1		A0861/22	☒	☐
VPOWER98 N4	25	☐	☐	C SE 1		C SE 1	C SE 1		A086.2/22	☒	☐
VPOWERGO N1	15	☐	☐	C SE 1		C SE 1	C SE 1		A086.3/22	☒	☐
SP95E10 N2	15	☐	☐	C SE 1		C SE 1	C SE 1		A086.4/22	☒	☐
SP95E10 N3	35	☐	☐	C SE 1		C SE 1	C SE 1	C SE 1	A086.5/22	☒	☐
GO N5	35	☐	☐	C SE 1		C SE 1	C SE 1		A086.6/22	☒	☐

⇔

Récapitulatif des contrôles des DF

Repère sur site	Type B-C-D-E-F-G-H	N° du PV associé	Conforme	Non conforme
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐
			☐	☐

A: Acier ; C: Composite ; SE: Simple Enveloppe ; DE: Double Enveloppe ; AS: Aspiration ; RE: Refoulement ; DP: Dépotage ; EV: Event ; AC : Autres Canalisations

Contrôle du bon fonctionnement des installations après intervention		**Oui**	**Non**
1	Réamorçage des appareils distributeurs (AD)	☐	☒
2	Essai de bon fonctionnement des AD et Vérification des produits débités (Faire un débit suffisant)	☐	☒
3	Retrait de toutes les "queues de poêle » ou autres bouchons	☒	☐
4	Vérification d'absence de fuites sur les parties visibles de l'installation	☒	☐
5	Réouverture des vanne(s) d'équilibrage des stockages et reconnexion du système RV1 et/ou RV2	☒	☐
6	Fermeture de tous les bouchons de jauges et bouches de dépotage	☒	☐

Vérification des systèmes DF après intervention

	Oui	**Non**	**SO**
Système de détection de fuite en fonctionnement après vérification	☐	☐	☒
Fonctionnement du report d'alarme après vérification	☐	☐	☒

Matériel utilisé pour les épreuves		**Durée de validité**
1	SDT 170080734 switchbox 61110073	27/06/2023
2	MANOMETRE LEO 58559	25/08/2023
3		
4		

Observations

Nom du technicien
MORCEAU YANNICK

Visa

Je soussigné, certifie avoir autorisé le technicien à réaliser le travail nécessaire selon les conditions générales stipulées au verso, et que ce dernier a correctement rempli le présent document et a laissé l'objet de l'intervention en parfait état de marche.

CACHET ET SIGNATURE DE L'APPROBATEUR
SARP OSIS Ouest

SARP OSIS OUEST
ZI LE MA CAMPAGNE
RUE ROBERT DOISNEAU
16600 L'ARBOUSLEME
TEL. : 05.45.61.25.11
FAX : 05.45.61.40.24
SIRET : 464 200 013 00116

Les conditions générales de vente sont stipulées au verso incluant celles des prestations de service.

Il est interdit de faire référence à notre accréditation sans un accord écrit de notre part.