Planning estimatif concernant les travaux au 46 Bessières 75017
Avec un travail à horaires classiques à partir de la notification

Ascenseur	Tâches à partie de la réception de commande	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9			
		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36
Duplex Bâtiment C	Relevés sur site						Important car enclenchement appros après acomptes																														
	Etudes																																				
	Plans																																				
	Validation plan																																				
	Paiement acompte																																				
	Approvisionnement																																				
	Pose des SAS à chaque étage																																				
	Démontage des deux ascenseurs																																				
	Remise en sécurité machinerie actuelle																																				
	Travaux de séparation de gaine avec pose des fers intermédiaires																																				
	Travaux de maçonnerie pour fixations guides et baies palières																																				
Ascenseur 1	Montage du 1er ascenseur																																				
	Calfeutrement des nouvelles baies créées																																				
	Essais et mise en service																																				
	Réception technique 1er appareil																																				
Ascenseur 2	Pose des SAS pour 2e ascenseur																																				
	Montage du 2e ascenseur																																				
	Calfeutrement des nouvelles baies créées																																				
	Essais et mise en service																																				
	Réception technique 2e appareil																																				
Duplex	Reprise finition peinture et sol devant ascenseurs																																				
Ascenseur bâtiment B	Relevés sur site																																				
	Etudes																																				
	Plans																																				
	Validation plan																																				
	Approvisionnement																																				
	Pose des SAS à chaque étage																																				
	Démontage de l'ascenseur																																				
	Remise en sécurité machinerie actuelle																																				
	Travaux de maçonnerie pour fixations guides et baies palières																																				
	Montage ascenseur																																				
	Calfeutrement des nouvelles baies créées																																				
	Essais et mise en service																																				
	Réception de l'ascenseur																																				
	Reprise finition peinture et sol devant ascenseur																																				