DIRSMA - POLMAR
Agrandissement du centre POLMAR
33 VERDON-SUR-MER

Planning DCE - TRANCHE OPTIONNELLE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	TO	1 jour	Ven 13/02/26	Ven 13/02/26
2	**GENERALITES**	**109 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 24/07/26**
3	Préparation de chantier (réalisée en 2025)	1 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26
4	OPR	1 jour	Ven 10/07/26	Ven 10/07/26
5	Levée des réserves	9 jours	Lun 13/07/26	Jeu 23/07/26
6	Livraison des locaux	1 jour	Ven 24/07/26	Ven 24/07/26
7				
8	**LOT 1 - VRD**	**43 jours**	**Lun 16/02/26**	**Jeu 16/04/26**
9	Installation de chantier	5 jours	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26
10	Démolitions extérieures	20 jours	Lun 23/02/26	Ven 20/03/26
11	**OPTION 1 - Réfection voirie**	**18 jours**	**Lun 23/03/26**	**Jeu 16/04/26**
12	Plateforme (voirie)	5 jours	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26
13	Essais à la plaque	1 jour	Lun 30/03/26	Lun 30/03/26
14	Enrobés voirie lourde	2 jours	Mar 31/03/26	Mer 01/04/26
15	Remise en état TV et engazonnement	5 jours	Jeu 02/04/26	Jeu 09/04/26
16	Signalisation verticale	5 jours	Ven 10/04/26	Jeu 16/04/26
17	**OPTION 3 - Aire de lavage**	**7 jours**	**Lun 23/02/26**	**Mar 03/03/26**
18	Démolitions	3 jours	Lun 23/02/26	Mer 25/02/26
19	Plateforme (aire de lavage)	3 jours	Jeu 26/02/26	Lun 02/03/26
20	Essais à la plaque	1 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26
21	**OPTION 4 - stockage feu et abri gaz**	**3 jours**	**Mar 03/03/26**	**Jeu 05/03/26**
22	Plateforme (stockage feu et abri gaz)	2 jours	Mar 03/03/26	Mer 04/03/26
23	Essais à la plaque	1 jour	Jeu 05/03/26	Jeu 05/03/26
24	**OPTION 6 - EP Bât GARAGE/ATELIER NORD**	**15 jours**	**Jeu 05/03/26**	**Mer 25/03/26**
25	Réseau EP	5 jours	Jeu 05/03/26	Mer 11/03/26
26	Tranchée drainante	10 jours	Jeu 12/03/26	Mer 25/03/26
27				
28	**LOT 1 - DESAMIANTAGE**	**40 jours**	**Lun 16/02/26**	**Lun 13/04/26**
29	Plan de retrait (validé en 2025)	1 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26
30	Installation de chantier	4 jours	Lun 16/02/26	Jeu 19/02/26
31	**OPTION 7 - AC2**	**36 jours**	**Ven 20/02/26**	**Lun 13/04/26**
32	Désamiantage Bât AC2	20 jours	Ven 20/02/26	Jeu 19/03/26
33	Contrôle visuel MOA	1 jour	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26
34	Démolition local Bât AC2	15 jours	Lun 23/03/26	Lun 13/04/26
35				
36	**LOT 3 - GROS-ŒUVRE**	**83 jours**	**Lun 16/02/26**	**Jeu 18/06/26**
37	Installation de chantier (réalisée en 2025)	1 jour	Lun 16/02/26	Lun 16/02/26
38	**OPTION 3 - Aire de lavage**	**43 jours**	**Mar 03/03/26**	**Lun 04/05/26**
39	Réseaux EU (aire de lavage)	3 jours	Mar 03/03/26	Jeu 05/03/26
40	Infrastructure (auvent-aire de lavage)	8 jours	Ven 06/03/26	Mar 17/03/26
41	Séchage infrastructure	15 jours	Mer 18/03/26	Mer 08/04/26
42	Radier (auvent-aire de lavage)	5 jours	Lun 27/04/26	Lun 04/05/26
43				
44	**OPTION 4 - stockage feu et abri gaz**	**36 jours**	**Mer 18/03/26**	**Lun 11/05/26**
45	Dalle (stockage feu et abri gaz)	5 jours	Mer 18/03/26	Mar 24/03/26
46	Séchage dalle	10 jours	Mer 25/03/26	Mer 08/04/26
47	Elévation (stockage feu et abri gaz)	5 jours	Ven 24/04/26	Jeu 30/04/26
48	Appuis, seuils et bandes de précontact (stockage feu et abri gaz)	3 jours	Lun 04/05/26	Mer 06/05/26
49	Enduits extérieurs stockage feu et abri gaz	2 jours	Jeu 07/05/26	Lun 11/05/26
50	**OPTION 5 - Stockage Hangar POLMAR neuf**	**25 jours**	**Mar 12/05/26**	**Jeu 18/06/26**
51	Fondations pour massifs	10 jours	Mar 12/05/26	Jeu 28/05/26
52	Séchage massif	15 jours	Ven 29/05/26	Jeu 18/06/26
53	**OPTION 7 - AC2**	**15 jours**	**Mer 25/03/26**	**Mer 15/04/26**
54	Démolition (Bât bureau existant)	15 jours	Mer 25/03/26	Mer 15/04/26
55				
56	**LOT 4 - CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE**	**98 jours**	**Lun 16/02/26**	**Jeu 09/07/26**
57	**OPTION 3 - Aire de lavage**	**42 jours**	**Lun 16/02/26**	**Mer 15/04/26**
58	Démolition auvent (aire de lavage)	5 jours	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26
59	Charpente (aire de lavage)	5 jours	Jeu 09/04/26	Mer 15/04/26
60	**OPTION 4 - STOCKAGE FEU ET ABRI GAZ**	**24 jours**	**Jeu 09/04/26**	**Lun 18/05/26**
61	Charpente (stockage feu et abri gaz)	5 jours	Jeu 09/04/26	Mer 15/04/26
62	Serrurerie (stockage feu et abri gaz)	3 jours	Mar 12/05/26	Lun 18/05/26
63	**OPTION 5 - Stockage Hangar POLMAR neuf**	**15 jours**	**Ven 19/06/26**	**Jeu 09/07/26**
64	Charpente métal - serrurerie	15 jours	Ven 19/06/26	Jeu 09/07/26
65	**OPTION 7 - AC2**	**12 jours**	**Jeu 23/04/26**	**Mar 12/05/26**
66	Reprise pieds de poteaux (bât AC2)	12 jours	Jeu 23/04/26	Mar 12/05/26
67				
68	**LOT 5 - COUVERTURE ET BARDAGE METAL**	**27 jours**	**Jeu 16/04/26**	**Ven 29/05/26**
69	**OPTION 3 - Aire de lavage**	**7 jours**	**Jeu 16/04/26**	**Ven 24/04/26**
70	AIRE DE LAVAGE - Couverture bardage neufs	6 jours	Jeu 16/04/26	Jeu 23/04/26
71	AIRE DE LAVAGE - DEP	1 jour	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26
72	**OPTION 4 - stockage feu et abri gaz**	**20 jours**	**Jeu 16/04/26**	**Mar 19/05/26**
73	Abri GAZ - Couverture neuve	6 jours	Jeu 16/04/26	Jeu 23/04/26
74	Abri GAZ - DEP	1 jour	Mar 19/05/26	Mar 19/05/26
75	**OPTION 7 - AC2**	**27 jours**	**Jeu 16/04/26**	**Ven 29/05/26**
76	AC2 - Dépose couverture-gouttières-DEP	5 jours	Jeu 16/04/26	Mer 22/04/26
77	AC2 - Bardage	10 jours	Mer 13/05/26	Ven 29/05/26
78				
79	**LOT 7 - CHARPENTE ET MENUISERIE BOIS**	**5 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 20/02/26**
80	**OPTION 2 - Tx PHARBAL**	**5 jours**	**Lun 16/02/26**	**Ven 20/02/26**
81	PHARBAL Charpente et Men Bois	5 jours	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26
82				
83	**LOT 8 - CLOISONS - PLAFONDS**	**10 jours**	**Lun 23/02/26**	**Ven 06/03/26**
84	**OPTION 2 - Tx PHARBAL**	**10 jours**	**Lun 23/02/26**	**Ven 06/03/26**
85	PHARBAL Cloisons Plafonds	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26
86				
87	**LOT 9 - REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE**	**10 jours**	**Mar 17/03/26**	**Lun 30/03/26**
88	**OPTION 2 - Tx PHARBAL**	**10 jours**	**Mar 17/03/26**	**Lun 30/03/26**
89	PHARBAL rev Sols - Faïence	10 jours	Mar 17/03/26	Lun 30/03/26
90				
91	**LOT 10 - PEINTURE**	**55 jours?**	**Lun 09/03/26**	**Lun 01/06/26**
92	**OPTION 7 - AC2**	**1 jour?**	**Lun 01/06/26**	**Lun 01/06/26**
93	AC2 - Peinure sur éléments métal	1 jour?	Lun 01/06/26	Lun 01/06/26
94	**OPTION 2 - Tx PHARBAL**	**23 jours**	**Lun 09/03/26**	**Jeu 09/04/26**
95	PHARBAL - Peinture	6 jours	Lun 09/03/26	Lun 16/03/26
96	PHARBAL - Finitions	3 jours	Mar 07/04/26	Jeu 09/04/26
97				
98	**LOT 11 - ELECTRICITE**	**36 jours**	**Lun 23/02/26**	**Mar 14/04/26**
99	**OPTION 2 - Tx PHARBAL**	**30 jours**	**Lun 23/02/26**	**Ven 03/04/26**
100	PHARBAL - Electricité	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 03/04/26
101	**OPTION 3 - Aire de lavage**	**30 jours**	**Mar 03/03/26**	**Mar 14/04/26**
102	Aire de lavage - Passage des réseaux	30 jours	Mar 03/03/26	Mar 14/04/26
103				
104	**LOT 12 - PLOMBERIE - SANITAIRES**	**6 jours?**	**Jeu 23/04/26**	**Jeu 30/04/26**
105	**OPTION 3 - AIRE DE LAVAGE**	**6 jours?**	**Jeu 23/04/26**	**Jeu 30/04/26**
106	Réseaux aire de lavage	6 jours?	Jeu 23/04/26	Jeu 30/04/26
107				
108	**LOT 13 - CHAUFFAGE - VENTILATION**	**30 jours**	**Lun 23/02/26**	**Ven 03/04/26**
109	**OPTION 2 - Tx PHARBAL**	**30 jours**	**Lun 23/02/26**	**Ven 03/04/26**
110	PHARBAL - Chauffage VMC	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 03/04/26