Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Travaux préparatoires d'installation de chantier**

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Zone de travaux Préparatoire : création de fondation de la grue à tour
- Grue provisoire pour montage de grue à tour
- Zone de survol de la grue en charge autorisé
- Zone d'interdiction de survole en charge

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

1

Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Installation de chantier y compris montage de la grue**

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Grue à tour
- Zone de survol de la grue en charge autorisé
- Zone d'interdiction de survole en charge

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

2

Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Démarrage des travaux de façade arrière y compris installation des nacelles suspendue**
- **Démarrage des travaux d'isolation du pignon – phase 1**

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Grue à tour
- Zone de survol de la grue en charge autorisé
- Zone d'interdiction de survole en charge
- Nacelle suspendue

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

3

Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Démarrage des travaux de façade avant et finition des cages d'escalier y compris installation des nacelles**
- **Démarrage des travaux d'isolation du pignon – phase 2**

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Grue à tour
- Zone de survol de la grue en charge autorisé
- Zone d'interdiction de survole en charge
- Nacelle suspendue

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

4

Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Travaux de dépose des équipements technique sur terrasse** (hors marché)

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Grue à tour
- Zone de survol de la grue en charge autorisé
- Zone d'interdiction de survole en charge
- Zone de Travaux de dépose des équipements technique sur terrasse (hors marché)

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

5

Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Démarrage des travaux de remplacement du complexe d'étanchéité sur terrasse**
- **Démarrage des travaux d'isolation du sous sol**

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Grue à tour
- Zone de survol de la grue en charge autorisé
- Zone d'interdiction de survole en charge
- Zone de Travaux de remplacement du complexe d'étanchéité

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

6

Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Dépose de la grue à tour**
- **Démarrage des travaux de parvis – Phase 1**

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Zone de Travaux de remplacement du complexe d'étanchéité
- Grue provisoire pour démontage de grue à tour
- Zone de survol de la grue en charge autorisé
- Zone d'interdiction de survole en charge
- Zone de Travaux de remise en état du terrain suite au démontage de la grue à tour
- Zone de Travaux extérieurs du parvis phase

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

7

Sorbonne Université - 105 Boulvard de l'Hôpital - Paris
Rénovation énergétique du bâtiment 105 de la Faculté de médecine
Plan d'installation de chantier et phasage - Proposition n° 01

- **Déplacement des accès chantier et public**
- **Démarrage des travaux de parvis – Phase 2**

Légende :

- Panneau de chantier
- Périmètre de chantier
- Accès base Vie (prévision de 8 personnes)
- Cheminement piéton pour chantier
- Déviation de passage piéton public
- Zone de stockage
- Benne de déchet
- Zone de livraison
- Zone de Travaux extérieurs du parvis phase 2

Nota :
- Prévoir la demande de droit d'échelle sur les bâtiments mitoyens, afin de réalisation des travaux de façade (rail de départ et première rangée d'isolation et finition) la partie haute de la façade sera réaliser avec des nacelles suspendues.
- Effectif de chantier : entre 10 et 15 personnes à prévoir pour le dimensionnement de la base vie
- Les livraisons journalières à prévoir pour les panneaux de FOB (stockage tampon pour 4 panneaux)
- Installation de grue à tour sous réserve d'autorisation et d'étude géotechnique

8