# CALENDRIER PREVISIONNEL

| | | M-1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PHASE 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Préparation de chantier (sondages, relevés, plans d'exe)** | *1 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Base vie (installation, remaniement, repli)** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 et 3 : Etaiements fermes 3 et 4 (installation)** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2 : Consolidation faîtage** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Montage échafaudages du choeur compris déblaiement** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2 : Mise en sécurité de l'entrait du chœur** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 3 : Purge à la nacelle des reins de voûte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 et 2 : Complément échafaudage et consolidation du faîtage** | *3 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT1 : Dépose des échafaudages** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PHASE 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 3 : Plan de retrait** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 3 : Démontage de l'appentis compris déménagement** | *1 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Montage des échafaudages extérieurs** | *1,5 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2-3 : Cristallisation des arases, consolidation des faîtages** | *1 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2 : Couverture provisoire compris état sanitaire des fermes** | *2 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Démontage échafaudage + remise en état** | *1 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PHASE 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 3 : Plan de retrait** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 3 : Démontage de l'appentis compris déménagement** | *1 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Montage des échafaudages extérieurs cis protections** | *1,5 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2-3 : Cristallisation des arases, consolidation des faîtages** | *1,5 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2 : Couverture provisoire compris état sanitaire des fermes** | *2 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Démontage échafaudage + remise en état** | *1 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PHASE 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Prolongement des protections** | *1 semaine* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2 : Consolidation des faitages** | *2 semaines* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 2 : Couverture** | *2 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 1 : Démontage échafaudage + remise en état** | *1,5 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LOT 3 : Restitution des appentis PSE** | *1 mois* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Préparation de chantier | |
| Installation de chantier | |
| Travaux | |