MOTT MACDONALD

ECOLE NATIONALE VETERINAIRE ALFORT
REHABILITATION DU BATIMENT BOURGELAT

PLANNING PREVISIONNEL
V1 DU 22/04/2025

ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINAIRE ALFORT

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Phase 1 - Mise au point et finalisation du programme**	**55 jours**	**Lun 07/04/25**	**Ven 20/06/25**
2	Analyse du programme (AMO)	4 semaines	Lun 07/04/25	Ven 02/05/25
3	Mise à jour du programme (MOA)	4 semaines	Lun 05/05/25	Ven 30/05/25
4	Validation du programme (MOA/AMO)	3 semaines	Lun 02/06/25	Ven 20/06/25
5	**Phase 2 - Consulation MOE (Procédure avec négociation)**	**117 jours**	**Lun 07/04/25**	**Mar 30/09/25**
6	Elaboration du DCC	3 semaines	Lun 07/04/25	Ven 25/04/25
7	Publication AAPC	1 semaine	Lun 28/04/25	Ven 02/05/25
8	**Phase 2.1 - Candidatures MOE**	**40 jours**	**Lun 05/05/25**	**Ven 27/06/25**
9	Constitution des candidatures MOE	5 semaines	Lun 05/05/25	Ven 06/06/25
10	Analyse des candidatures MOE	3 semaines	Lun 09/06/25	Ven 27/06/25
11	Commission de sélection des candidatures MOE	0 semaine	Ven 27/06/25	Ven 27/06/25
12	**Phase 2.2 - Offres MOE**	**57 jours**	**Ven 27/06/25**	**Mar 30/09/25**
13	DCC Offres et invitations à soumissionner aux candidats retenus	0 jour	Ven 27/06/25	Ven 27/06/25
14	Constitution des offres initiales MOE	5 semaines	Lun 30/06/25	Ven 01/08/25
15	Analyse des offres initiales MOE	2 semaines	Lun 18/08/25	Ven 29/08/25
16	Auditions des candidats / négociation	1 jour	Lun 01/09/25	Lun 01/09/25
17	Constitution des offres finales MOE	1 semaine	Mar 02/09/25	Lun 08/09/25
18	Analyse des offres finales MOE	1 semaine	Mar 09/09/25	Lun 15/09/25
19	Commission de sélection des offres finales MOE	0 jour	Lun 15/09/25	Lun 15/09/25
20	Informations aux non retenus, contrôle de légalite, standstil	11 jours	Mar 16/09/25	Mar 30/09/25
21	Notification du marché MOE	0 semaine	Mar 30/09/25	Mar 30/09/25
22	**Phase 3 - Etudes de conception**	**280 jours**	**Mar 30/09/25**	**Mar 17/11/26**
23	Réunion de lancement avec l'équipe MOE attributaire	0 semaine	Mar 30/09/25	Mar 30/09/25
24	**Phase 3.0 - Diagnostic et études de curage**	**65 jours**	**Mer 01/10/25**	**Mar 13/01/26**
25	Diagnostic et études de curage MOE	10 semaines	Mer 01/10/25	Mar 09/12/25
26	Analyse études de curage	2 semaines	Mer 10/12/25	Mar 06/01/26
27	Validation études de curage	1 semaine	Mer 07/01/26	Mar 13/01/26
28	**Phase 3.1 - Diagnostic et études d'esquisse - DIA / APS**	**55 jours**	**Mer 01/10/25**	**Mar 16/12/25**
29	Elaboration DIA / APS MOE	8 semaines	Mer 01/10/25	Mar 25/11/25
30	Analyse DIA / APS	2 semaines	Mer 26/11/25	Mar 09/12/25
31	Validation DIA / APS	1 semaine	Mer 10/12/25	Mar 16/12/25
32	**Phase 3.3 - Etudes d'avant projet définitif - APD**	**225 jours**	**Mer 17/12/25**	**Mar 17/11/26**
33	Elaboration APD MOE	6 semaines	Mer 17/12/25	Mar 10/02/26
34	Analyse APD	2 semaines	Mer 11/02/26	Mar 24/02/26
35	Validation APD	1 semaine	Mer 25/02/26	Mar 03/03/26
36	**Phase 3.3.1 - Dossier permis de construire - PC**	**180 jours**	**Mer 04/03/26**	**Mar 17/11/26**
37	Elaboration PC MOE	2 semaines	Mer 04/03/26	Mar 17/03/26
38	Analyse complétude PC	1 semaine	Mer 18/03/26	Mar 24/03/26
39	Validation PC	1 semaine	Mer 25/03/26	Mar 31/03/26
40	Dépot PC	0 jour	Mar 31/03/26	Mar 31/03/26
41	Instruction PC	5 mois	Mer 01/04/26	Mar 25/08/26
42	Obtention PC (au plus tard)	0 jour	Mar 25/08/26	Mar 25/08/26
43	Recours PC	3 mois	Mer 26/08/26	Mar 17/11/26
44	**Phase 3.4 - Etudes de projet sommaire - PRO**	**45 jours**	**Mer 04/03/26**	**Mar 05/05/26**
45	Elaboration PRO MOE	6 semaines	Mer 04/03/26	Mar 14/04/26
46	Analyse PRO	2 semaines	Mer 15/04/26	Mar 28/04/26
47	Validation PRO	1 semaine	Mer 29/04/26	Mar 05/05/26
48	**Phase 4 - Consultation entreprises et AMT**	**156 jours**	**Mer 14/01/26**	**Mer 26/08/26**
49	**Phase 4.0 - Consultation entreprises curage**	**54,5 jours**	**Mer 14/01/26**	**Mar 31/03/26**
50	Constitution DCE TECHNIQUE curage	1 semaine	Mer 14/01/26	Mar 20/01/26
51	Constitution DCE ADMIN curage	1 semaine	Mer 21/01/26	Mar 27/01/26
52	Publication MAPA curage	0 jour	Mar 27/01/26	Mar 27/01/26
53	Consultation entreprises curage	5 semaines	Mer 28/01/26	Mar 03/03/26
54	Ouverture et complétude des candidatures entreprises	0 jour	Mar 03/03/26	Mar 03/03/26
55	Analyse des offres et négoctations entreprises	2 semaines	Mer 04/03/26	Mar 17/03/26
56	Rapport d'analyse des offres	1 semaine	Mer 18/03/26	Mar 24/03/26
57	Vérification RAO	0,5 semaine	Mer 25/03/26	Ven 27/03/26
58	Commission d'appel d'offres	0 semaine	Ven 27/03/26	Ven 27/03/26
59	Informations non retenus	2 jours	Ven 27/03/26	Mar 31/03/26
60	Notification du marché de curage	0 jour	Mar 31/03/26	Mar 31/03/26
61	**Phase 4.1 - Consultation entreprises TCE**	**76 jours**	**Mer 06/05/26**	**Mer 26/08/26**
62	Constitution DCE TECHNIQUE	2 semaines	Mer 06/05/26	Mar 19/05/26
63	Constitution DCE ADMIN	2 semaines	Mer 06/05/26	Mar 19/05/26
64	Publication AO	0 jour	Mar 19/05/26	Mar 19/05/26
65	Consultation entreprises	6 semaines	Mer 20/05/26	Mar 30/06/26
66	Ouverture et complétude des candidatures entreprises	0 jour	Mar 30/06/26	Mar 30/06/26
67	Analyse des offres et demandes de précisions entreprises	2 semaines	Mer 01/07/26	Mar 14/07/26
68	Rapport d'analyse des offres	1 semaine	Mer 15/07/26	Mar 21/07/26
69	Vérification RAO	1 semaine	Mer 22/07/26	Mar 28/07/26
70	Commission d'appel d'offres	0 jour	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26
71	Mise au point des marchés de travaux	1 semaine	Mer 29/07/26	Mar 04/08/26
72	Informations non retenus	0 jour	Mar 04/08/26	Mar 04/08/26
73	Délai de standstil	11 jours	Mer 05/08/26	Mer 26/08/26
74	Notification des marchés de travaux	0 jour	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26
75	**Phase 5 - Réalisation des travaux**	**281,5 jours**	**Mar 31/03/26**	**Mer 19/05/27**
76	**Travaux de curage**	**60 jours**	**Mar 31/03/26**	**Mar 23/06/26**
77	Période de préparation (1mois)	1 mois	Mar 31/03/26	Mar 28/04/26
78	Travaux (2 mois)	2 mois	Mar 28/04/26	Mar 23/06/26
79	**Travaux TCE**	**180 jours**	**Mer 26/08/26**	**Mer 19/05/27**
80	Réunion de démarrage travaux	0 jour	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26
81	Période de préparation (2mois)	2 mois	Jeu 27/08/26	Mer 21/10/26
82	Travaux (8 mois)	8 mois	Jeu 24/09/26	Mer 19/05/27
83	**Phase 6 - Réception des travaux**	**30 jours**	**Jeu 06/05/27**	**Mer 16/06/27**
84	OPR	2 semaines	Jeu 06/05/27	Mer 19/05/27
85	Réception	0 jour	Mer 19/05/27	Mer 19/05/27
86	Levée des réserves	4 semaines	Jeu 20/05/27	Mer 16/06/27