Sécurisation du mur d'enceinte du Centre Hospitalier de Cadillac (33) - Solution n°2
Planning prévisionnel des travaux - Indice B

N°	Nom de la tâche	Durée
1	Signalisation - Installation de chantier	2 jours
2	Mise en place d'un échafaudage - Section 1	2 jours
3	Protection des avaloirsants - Section 1	1 jour
4	Débroussaillage et dépose des étais - Section 1	1 jour
5	Dépose du mur - Section 1	4 jours
6	Dépose de l'échafaudage - Section 1	2 jours
7	Tri et décrotage des moellons calcaires - Section 1	3 jours
8	Fondation micropieux - Section 1	9 jours
9	Mise en œuvre des longrines - Section 1	1 jours
10	Mise en œuvre du voile en béton armé - Section 1	2 jours
11	Mise en place d'un échafaudage - Section 1	2 jours
12	Mise en œuvre des corbeaux - Section 1	2 jours
13	Habillage du mur - Section 1	4 jours
14	Rejointoiement du mur - Section 1	3 jours
15	Application d'un produit anti-mousse - Section 1	1 jour
16	Dépose de l'échafaudage - Section 1	2 jours
17	Mise en place d'un échafaudage - Section 2A et 2D	6 jours
18	Protection des avaloirsants - Section 2A	1 jour
19	Débroussaillage - Section 2A et 2D	8 jours
20	Purge et boreassage des parements - Section 2A et 2D	6 jours
21	Rejointoiement et complement des lacunes du mur - Section 2A et 2D	13 jours
22	Application d'un produit anti-mousse - Section 2A et 2D	2 jours
23	Dépose de l'échafaudage - Section 2 A et 2D	6 jours
24	Mise en place d'un échafaudage - Section 2B et 2C	7,5 jours
25	Protection des avaloirsants - 2C	1 jour
26	Débroussaillage et dépose des étais - Section 2B et 2C	8 jours
27	Dépose du mur - Section 2B et 2C	48 jours
28	Dépose de l'échafaudage - Section 2B et 2C	6 jours
29	Tri et décrotage des moellons calcaires - Section 2B et 2C	24 jours
30	Fondation micropieux - Section 2B et 2C	38 jours
31	Mise en œuvre des longrines - Section 2	9 jours
32	Mise en œuvre du voile en béton armé - Section 2B et 2C	17 jours
33	Mise en place d'un échafaudage - Section 2B et 2C	6 jours
34	Mise en œuvre des corbeaux - Section 2B et 2C	13 jours
35	Habillage du mur - Section 2B et 2C	31 jours
36	Rejointoiement du mur - Section 2B et 2C	27 jours
37	Application d'un produit anti-mousse - Section 2B et 2C	3 jours
38	Dépose de l'échafaudage - Section 2B et 2C	6 jours
39	Repli du chantier	2 jours