HOMM - Extension – Restructuration dialyse Centre Hospitalier Louis Pasteur Dol - Planning DCE 0

Début Lun 22/09/25 - Fin Ven 16/04/27

N°	Noms ressources	Tâche	Durée	Début	Fin
1		**LOCALISATION DU SERVICE**	**368 jours**	**Lun 22/09/25**	**Ven 16/04/27**
2		TRAVAUX R+5	55 jours	Lun 22/09/25	Ven 05/12/25
3		TRAVAUX R+2	74 jours	Lun 05/01/26	Ven 17/04/26
4		TRAVAUX R+6 CHPL	19 jours	Lun 23/03/26	Lun 20/04/26
5		TRAVAUX R+6	35 jours	Lun 20/04/26	Ven 12/06/26
6		Dans le service actuel de dyalise	99 jours	Lun 19/01/26	Sam 13/06/26
7		Déménagement du service de dialyse existante au R+6	2 jours	Sam 13/06/26	Lun 15/06/26
8		Service au R+6	189 jours	Lun 15/06/26	Ven 09/04/27
9		Déménagement dans service de dyalise rénové	5 jours	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27
10		**PHASE EXECUTION**	**297 jours**	**Lun 05/01/26**	**Jeu 08/04/27**
11		Prépa chantier, Etudes EXE, DT, DICT, Etat des lieux, Constat de huissier etc...	39 jours	Lun 05/01/26	Jeu 26/02/26
12	WIG	Plan de retrait amiante	25 jours	Ven 23/01/26	Jeu 26/02/26
13		Installation de chantier	5 jours	Ven 20/02/26	Jeu 26/02/26
14		Retournement escalier existant entre bâtiments	5 jours	Ven 20/02/26	Jeu 26/02/26
15		**Construction extension stockage**	**141 jours**	**Ven 20/03/26**	**Mar 03/11/26**
16		Terrassement	5 jours	Ven 20/03/26	Jeu 26/03/26
17		Modification fluides zone plan blanc	2 jours	Mer 17/06/26	Ven 19/06/26
18		Gros oeuvre	29 jours	Ven 19/06/26	Jeu 30/07/26
19		Etanchéité	5 jours	Ven 31/07/26	Jeu 27/08/26
20		Dépose mur Siporex	2 jours	Ven 28/08/26	Lun 31/08/26
21	WIG	Désamiantage façade monte charge	15 jours	Ven 24/07/26	Jeu 03/09/26
22		Enduits plâtre	10 jours	Ven 04/09/26	Jeu 17/09/26
23		Pose OSB et men int	5 jours	Ven 18/09/26	Jeu 24/09/26
24		Pose monte charge	15 jours	Ven 25/09/26	Jeu 15/10/26
25		Appareillage CVC, élec, plomberie et FM	10 jours	Ven 25/09/26	Jeu 08/10/26
26		Installation de désenfumage	15 jours	Ven 09/10/26	Jeu 29/10/26
27		Résine de sol	3 jours	Ven 30/10/26	Mar 03/11/26
28		**Clos et couvert extension patios**	**109 jours**	**Ven 27/02/26**	**Ven 28/08/26**
29		Terrassement	15 jours	Ven 27/02/26	Jeu 19/03/26
30		Energies primaires en tranchée + cheminement intérieur 3 réseaux	15 jours	Ven 27/02/26	Jeu 19/03/26
31		Mise à disposition des fluides pour Fresenius	1 jour	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26
32	Fresenius	Modification prod. EO : alim élec et EF par Fresenius	1 jour	Jeu 19/03/26	Ven 20/03/26
33		Gros-oeuvre	59 jours	Ven 20/03/26	Jeu 18/06/26
34		Adaptation puit canadien	15 jours	Ven 29/05/26	Jeu 18/06/26
35		Etanchéité	15 jours	Ven 19/06/26	Jeu 09/07/26
36		Pose menuiseries extérieures	5 jours	Ven 03/07/26	Jeu 09/07/26
37		Nouvel escalier	5 jours	Ven 03/07/26	Jeu 09/07/26
38		Bardage en façade neuve	20 jours	Ven 10/07/26	Ven 28/08/26
39		**Second oeuvre dialyse existante et extension patio**	**161 jours**	**Mer 01/07/26**	**Mer 17/03/27**
40		Confinement zone chantier	2 jours	Mer 01/07/26	Ven 03/07/26
41		Dépose et neutralisation	3 jours	Lun 06/07/26	Jeu 09/07/26
42	WIG	Désamiantage façade existante et intérieure dialyse	19 jours	Ven 10/07/26	Jeu 27/08/26
43		Démolition	10 jours	Ven 28/08/26	Jeu 10/09/26
44		Création de l'ouverture entre extension et bat existant	5 jours	Ven 11/09/26	Jeu 17/09/26
45		Réfection toiture	40 jours	Ven 18/09/26	Ven 13/11/26
46		Energies primaires CVC/PB/FM/Elec en intérieur 9 réseaux et en toiture 3 réseaux	20 jours	Ven 30/10/26	Ven 27/11/26
47		Mise en oeuvre CTA et réseaux en toiture	48 jours	Lun 30/11/26	Lun 15/02/27
48		chape	5 jours	Ven 18/09/26	Jeu 24/09/26
49		Séchage	21 jours	Jeu 24/09/26	Jeu 15/10/26
50		Plateries	50 jours	Ven 25/09/26	Ven 04/12/26
51	Fresenius	Remplacement boucle eau osmosée	5 jours	Ven 25/09/26	Sam 26/09/26
52		Réseaux élec	60 jours	Ven 02/10/26	Mer 06/01/27
53		Réseaux CVC/PB	80 jours	Ven 02/10/26	Mer 03/02/27
54		Réseaux FM	45 jours	Lun 23/11/26	Mer 03/02/27
55		Raillage Faux-plafonds	20 jours	Jeu 04/02/27	Mer 03/03/27
56		Blanchiment Faux-plafonds	10 jours	Jeu 04/03/27	Mer 17/03/27
57		Préparations et peintures	50 jours	Lun 16/11/26	Mer 03/02/27
58		Sols souples	15 jours	Jeu 14/01/27	Mer 03/02/27
59		Ameublement	30 jours	Jeu 04/02/27	Mer 17/03/27
60		Appareillage CVC, élec, plomberie et FM	20 jours	Jeu 18/02/27	Mer 17/03/27
61	MOE	OPR	15 jours	Jeu 18/03/27	Jeu 08/04/27
62		Réception	0 jour	Jeu 08/04/27	Jeu 08/04/27