BET DIVA

607-CPAM LOT
Remplacement des réseaux Change Over
Phase PRO/DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Phase études**	**30 jours**	**29/09/2025**	**07/11/2025**
2	Consultation Entreprises	4 semaines	29/09/2025	24/10/2025
3	ACT	1 semaine	27/10/2025	31/10/2025
4	Notification marché	1 semaine	03/11/2025	07/11/2025
5	**Phase Exécution**	**215,5 jours**	**10/11/2025**	**07/09/2026**
6	Arrêt Chauffage	0 jour	01/05/2026	01/05/2026
7	**Etudes d'éxécution**	**40 jours**	**10/11/2025**	**02/01/2026**
8	Etudes d'exécution	6 semaines	10/11/2025	19/12/2025
9	VISAS	6 semaines	24/11/2025	02/01/2026
10	**Travaux Préparatoires**	**9 jours**	**10/11/2025**	**20/11/2025**
11	Repérages et mesures de débit	2 jours	10/11/2025	11/11/2025
12	Arrêt traitement d'ambiance	0 jour	11/11/2025	11/11/2025
13	Vidange	4 jours	12/11/2025	17/11/2025
14	Mise en place des vannes complémentaires	2 jours	18/11/2025	19/11/2025
15	Remise en eau des réseaux si ceux-ci ne sont pas dégradés au fur et à mesure de la mise en place des vannes supplémentaires	1 jour	20/11/2025	20/11/2025
16	**Phase 4 : Locaux techniques**	**60,5 jours**	**01/05/2026**	**24/07/2026**
17	Consignations et vidanges	0,5 jour	01/05/2026	01/05/2026
18	Locaux techniques chaufferie et production frigorifique	12 semaines	01/05/2026	24/07/2026
19	Remise en service Production thermique (froid)	3 jours	12/06/2026	17/06/2026
20	Remise en service Production thermique (chaud)	3 jours	24/07/2026	29/07/2026
21	**Phase 5 : Colonnes Montantes**	**15,5 jours**	**01/05/2026**	**22/05/2026**
22	Consignations et vidanges	0,5 jour	01/05/2026	01/05/2026
23	Colonnes Montantes	3 semaines	01/05/2026	22/05/2026
24	**Phase 1: SS1/SOC**	**73 jours**	**21/11/2025**	**03/03/2026**
25	**Zone 1**	**12,5 jours**	**21/11/2025**	**09/12/2025**
26	Réalisation du nouveau réseau	3 jours	21/11/2025	25/11/2025
27	Essais d'étanchéité nouveau réseau	2 jours	26/11/2025	27/11/2025
28	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	27/11/2025	27/11/2025
29	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	28/11/2025	28/11/2025
30	Dépose des réseaux	1 jour	28/11/2025	01/12/2025
31	Calorifuge	1 jour	28/11/2025	28/11/2025
32	Déconnexion des VNC en attente du niveau RDC	1 jours	28/11/2025	02/12/2025
33	Connection du nouveau réseau à l'ancien	1jour	02/12/2025	02/12/2025
34	Remplissage du réseau	0,5 jour	03/12/2025	03/12/2025
35	Test d'étanchéité	2 jours	04/12/2025	05/12/2025
36	Calorifuge des raccordements	0,5 jour	08/12/2025	08/12/2025
37	Remise en service du traitement d'ambiance de la zo	0,5 jour	08/12/2025	08/12/2025
38	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	09/12/2025	09/12/2025
39	**Zone 2**	**15,5 jours**	**03/12/2025**	**24/12/2025**
40	Réalisation du nouveau réseau	4 jours	03/12/2025	09/12/2025
41	Essais d'étanchéité nouveau réseau	2 jours	09/12/2025	11/12/2025
42	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	11/12/2025	11/12/2025
43	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	11/12/2025	11/12/2025
44	Dépose des anciens réseaux	2 jours	12/12/2025	15/12/2025
45	Calorifuge	1,5 jours	11/12/2025	12/12/2025
46	Déconnexion des VNC en attente du niveau RDC	1 jours	12/12/2025	16/12/2025
47	Connection du nouveau réseau à l'ancien	1,5 jours	17/12/2025	18/12/2025
48	Remplissage du réseau	0,5 jour	18/12/2025	18/12/2025
49	Test d'étanchéité	2 jours	19/12/2025	22/12/2025
50	Calorifuge des raccordements	1 jour	23/12/2025	23/12/2025
51	Remise en service du traitement d'ambiance de la zo	0,5 jour	24/12/2025	24/12/2025
52	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	24/12/2025	24/12/2025
53	**Zone 3**	**19,5 jours**	**15/12/2025**	**14/01/2026**
54	Réalisation du nouveau réseau	5 jours	19/12/2025	25/12/2025
55	Essais d'étanchéité nouveau réseau	2 jours	26/12/2025	29/12/2025
56	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	29/12/2025	29/12/2025
57	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	30/12/2025	30/12/2025
58	Dépose des anciens réseaux	2 jours	30/12/2025	01/01/2026
59	Calorifuge	2 jours	30/12/2025	31/12/2025
60	Déconnexion des VNC en attente du niveau RDC	1 jours	02/01/2026	05/01/2026
61	Connection du nouveau réseau à l'ancien	1 jours	07/01/2026	07/01/2026
62	Remplissage du réseau	0,5 jour	07/01/2026	07/01/2026
63	Test d'étanchéité	2 jours	08/01/2026	09/01/2026
64	Calorifuge des raccordements	1,5 jours	12/01/2026	13/01/2026
65	Remise en service du traitement d'ambiance de la zo	0,5 jour	13/01/2026	13/01/2026
66	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	14/01/2026	14/01/2026
67	**Zone 4**	**21 jours**	**08/01/2026**	**06/02/2026**
68	Réalisation du nouveau réseau	7 jours	08/01/2026	19/01/2026
69	Essais d'étanchéité nouveau réseau	2 jours	19/01/2026	21/01/2026
70	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	21/01/2026	21/01/2026
71	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	21/01/2026	21/01/2026
72	Dépose des anciens réseaux	1 jour	22/01/2026	22/01/2026
73	Calorifuge	3 jours	21/01/2026	26/01/2026
74	Déconnexion des VNC en attente du niveau RDC	3 jours	22/01/2026	26/01/2026
75	Connection du nouveau réseau à l'ancien	3 jours	27/01/2026	29/01/2026
76	Remplissage du réseau	0,5 jour	30/01/2026	30/01/2026
77	Test d'étanchéité	2 jours	30/01/2026	03/02/2026
78	Calorifuge des raccordements	2 jours	03/02/2026	05/02/2026
79	Remise en service du traitement d'ambiance de la zo	0,5 jour	05/02/2026	05/02/2026
80	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	06/02/2026	06/02/2026
81	**Zone 5**	**21,5 jours**	**02/02/2026**	**03/03/2026**
82	Réalisation du nouveau réseau	7 jours	02/02/2026	11/02/2026
83	Essais d'étanchéité nouveau réseau	2 jours	11/02/2026	13/02/2026
84	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	13/02/2026	13/02/2026
85	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	13/02/2026	13/02/2026
86	Dépose des anciens réseaux	1 jour	16/02/2026	16/02/2026
87	Calorifuge	3 jours	13/02/2026	18/02/2026
88	Déconnexion des VNC en attente du niveau RDC	3 jours	16/02/2026	18/02/2026
89	Connection du nouveau réseau à l'ancien	3 jours	19/02/2026	23/02/2026
90	Remplissage du réseau	0,5 jour	24/02/2026	24/02/2026
91	Test d'étanchéité	2 jours	24/02/2026	26/02/2026
92	Calorifuge des raccordements	2,5 jours	26/02/2026	02/03/2026
93	Remise en service du traitement d'ambiance de la zo	0,5 jour	03/03/2026	03/03/2026
94	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	03/03/2026	03/03/2026
95	**Phase 2: RdC/Ar-1**	**81 jours**	**25/02/2026**	**17/06/2026**
96	**Zone 1**	**17 jours**	**25/02/2026**	**19/03/2026**
97	Protection des locaux	1 jour	25/02/2026	25/02/2026
98	Dépose du faux plafond	2 jours	26/02/2026	27/02/2026
99	Réalisation du nouveau réseau	3 jours	02/03/2026	04/03/2026
100	Essais d'étanchéité nouveau réseau	2 jours	05/03/2026	06/03/2026
101	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	06/03/2026	06/03/2026
102	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	09/03/2026	09/03/2026
103	Dépose des anciens réseaux	2 jours	09/03/2026	11/03/2026
104	Calorifuge	3 jour	09/03/2026	09/03/2026
105	Déconnexion des VNC en attente du niveau R+1	2 jours	10/03/2026	11/03/2026
106	Connection du nouveau réseau à l'ancien	1 jour	12/03/2026	12/03/2026
107	Remplissage du réseau	0,5 jour	12/03/2026	12/03/2026
108	Test d'étanchéité	2 jours	13/03/2026	16/03/2026
109	Calorifuge des raccordements	0,5 jour	17/03/2026	17/03/2026
110	Remise en service de la traitement d'ambiance de la zone	0,5 jour	17/03/2026	17/03/2026
111	Repose du faux plafond	2 jours	17/03/2026	19/03/2026
112	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	19/03/2026	19/03/2026
113	**Zone 2**	**10,5 jours**	**16/03/2026**	**30/03/2026**
114	Protection des locaux	1 jour	16/03/2026	16/03/2026
115	Dépose du faux plafond	2 jours	17/03/2026	18/03/2026
116	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	16/03/2026	16/03/2026
117	Réalisation du nouveau réseau	5 jours	16/03/2026	20/03/2026
118	Essais d'étanchéité nouveau réseau	2 jours	23/03/2026	24/03/2026
119	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	16/03/2026	16/03/2026
120	Dépose des anciens réseaux	2 jours	16/03/2026	18/03/2026
121	Calorifuge	3 jours	16/03/2026	18/03/2026
122	Déconnexion des VNC en attente du niveau R+1	1 jour	16/03/2026	17/03/2026
123	Connection du nouveau réseau à l'ancien	1 jour	17/03/2026	18/03/2026
124	Remplissage du réseau	0,5 jour	18/03/2026	18/03/2026
125	Test d'étanchéité	2 jours	19/03/2026	20/03/2026
126	Calorifuge	1 jour	25/03/2026	25/03/2026
127	Remise en service du traitement d'ambiance de la zo	0,5 jour	26/03/2026	26/03/2026
128	Repose du faux plafond	2 jours	26/03/2026	27/03/2026
129	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	30/03/2026	30/03/2026
130	**Zone 3**	**14,5 jours**	**26/03/2026**	**15/04/2026**
131	Protection des locaux	1 jour	20/03/2026	23/03/2026
132	Dépose du faux plafond	2 jours	23/03/2026	25/03/2026
133	Arrêt de traitement d'ambiance de la zone	0 jour	20/03/2026	20/03/2026
134	Réalisation du nouveau réseau	5 jours	25/03/2026	01/04/2026
135	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	20/03/2026	20/03/2026
136	Dépose des bras morts et des réseaux	1 jour	23/03/2026	23/03/2026
137	Déconnexion des VNC en attente du niveau R+1	0,5 jour	23/03/2026	23/03/2026
138	Connection du nouveau réseau à l'ancien	0,5 jour	23/03/2026	23/03/2026
139	Remplissage du réseau	0,5 jour	24/03/2026	24/03/2026
140	Test d'étanchéité	2 jours	01/04/2026	02/04/2026
141	Remise en service de la traitement d'ambiance de la zone	0,5 jour	03/04/2026	03/04/2026
142	Calorifuge	2 jours	01/04/2026	07/04/2026
143	Repose du faux plafond	2 jours	07/04/2026	09/04/2026
144	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	09/04/2026	09/04/2026
145	**Zone 4**	**30,5 jours**	**02/04/2026**	**14/05/2026**
146	Protection des locaux	2 jours	02/04/2026	03/04/2026
147	Dépose du faux plafond	3 jours	06/04/2026	08/04/2026
148	Arrêt de la traitement d'ambiance de la zone	0 jour	02/04/2026	02/04/2026
149	Réalisation du nouveau réseau	12 jours	09/04/2026	24/04/2026
150	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	02/04/2026	02/04/2026
151	Dépose des bras morts et des réseaux	2 jours	02/04/2026	06/04/2026
152	Déconnexion des VNC en attente du niveau R+1	2 jours	02/04/2026	06/04/2026
153	Connection du nouveau réseau à l'ancien	1 jours	06/04/2026	13/04/2026
154	Remplissage du réseau	0,5 jour	13/04/2026	13/04/2026
155	Test d'étanchéité	2 jours	27/04/2026	28/04/2026
156	Calorifuge	6 jours	29/04/2026	06/05/2026
157	Mise en service de la traitement d'ambiance de la zo	0,5 jour	07/05/2026	07/05/2026
158	Repose du faux plafond	5 jours	07/05/2026	13/05/2026
159	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	14/05/2026	14/05/2026
160	**Zone 5**	**30,5 jours**	**06/05/2026**	**17/06/2026**
161	Protection des locaux	3 jours	06/05/2026	11/05/2026
162	Dépose du faux plafond	4 jours	11/05/2026	15/05/2026
163	Arrêt de la traitement d'ambiance de la zone	0 jour	06/05/2026	06/05/2026
164	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	06/05/2026	06/05/2026
165	Réalisation du nouveau réseau	10 jours	15/05/2026	29/05/2026
166	Dépose des bras morts et des réseaux	2 jours	07/05/2026	08/05/2026
167	Déconnexion des VNC en attente du niveau R+1	6 jours	07/05/2026	14/05/2026
168	Connection du nouveau réseau à l'ancien	6 jours	15/05/2026	22/05/2026
169	Remplissage du réseau	0,5 jour	25/05/2026	25/05/2026
170	Test d'étanchéité	2 jours	29/05/2026	02/06/2026
171	Calorifuge	4 jours	02/06/2026	08/06/2026
172	Remise en eau	0,5 jour	08/06/2026	08/06/2026
173	Repose du faux plafond	5 jours	08/06/2026	15/06/2026
174	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	15/06/2026	15/06/2026
175	Remise en service de la traitement d'ambiance de la zone	0,5 jour	17/06/2026	17/06/2026
176	**Phase 3: R+1/R+2**	**63,5 jours**	**10/06/2026**	**07/09/2026**
177	**Zone 1**	**10,5 jours**	**10/06/2026**	**01/07/2026**
178	Protection des locaux	1 jour	10/06/2026	10/06/2026
179	Dépose du faux plafond	2 jours	11/06/2026	12/06/2026
180	Consignation et vidange de l'ancien réseau CTA	0,5 jour	10/06/2026	10/06/2026
181	Dépose des réseaux	1 jour	10/06/2026	11/06/2026
182	Réalisation des nouveaux réseaux y compris raccordement de la CTA	7 jours	11/06/2026	22/06/2026
183	Consignation et vindange réseaux VNC Plafond	0,5 jour	11/06/2026	11/06/2026
184	remplacement des vannes des ventilo-convecteurs au plafond	1 jour	22/06/2026	23/06/2026
185	Remplissage du réseau	0,5 jour	23/06/2026	23/06/2026
186	Test d'étanchéité	2 jours	24/06/2026	25/06/2026
187	Calorifuge	2 jours	26/06/2026	29/06/2026
188	Remise en service traitement d'ambiance de la zone	0,5 jour	30/06/2026	30/06/2026
189	Repose du faux plafond	2 jours	30/06/2026	01/07/2026
190	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	02/07/2026	02/07/2026
191	**Zone 2**	**10,5 jours**	**26/06/2026**	**14/07/2026**
192	Protection des locaux	1 jour	26/06/2026	29/06/2026
193	Dépose du faux plafond	2 jours	29/06/2026	01/07/2026
194	Consignation et vindange réseaux VNC Plafond	0,5 jour	01/07/2026	01/07/2026
195	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	01/07/2026	01/07/2026
196	Calorifuge	1 jour	07/07/2026	08/07/2026
197	Déconnexion des VNC au plafond et remplacement des vannes	1 jour	01/07/2026	02/07/2026
198	Remplissage du réseau	0,5 jour	03/07/2026	03/07/2026
199	Test d'étanchéité	2 jours	03/07/2026	07/07/2026
200	Calorifuge des raccordements	1 jour	07/07/2026	08/07/2026
201	Remise en service traitement d'ambiance de la zone	0,5 jour	08/07/2026	08/07/2026
202	Repose du faux plafond	4 jours	08/07/2026	14/07/2026
203	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	14/07/2026	14/07/2026
204	**Zone 3**	**13,5 jours**	**06/07/2026**	**27/07/2026**
205	Protection des locaux	1 jour	06/07/2026	09/07/2026
206	Dépose du faux plafond	2 jours	10/07/2026	13/07/2026
207	Consignation et Vidange des VNC au plafond	0,5 jour	14/07/2026	14/07/2026
208	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	14/07/2026	14/07/2026
209	Réalisation du nouveau réseau	4 jours	09/07/2026	14/07/2026
210	Calorifuge	1 jour	15/07/2026	15/07/2026
211	Déconnexion des VNC au plafond et remplacement des vannes	1 jour	14/07/2026	15/07/2026
212	Remplissage du réseau	0,5 jour	15/07/2026	15/07/2026
213	Test d'étanchéité	2 jours	16/07/2026	17/07/2026
214	Calorifuge des raccordements	1 jour	20/07/2026	20/07/2026
215	Remise en service traitement d'ambiance de la zone	0,5 jour	21/07/2026	21/07/2026
216	Repose du faux plafond	4 jours	21/07/2026	24/07/2026
217	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	27/07/2026	27/07/2026
218	**Zone 4**	**34 jours**	**21/07/2026**	**07/09/2026**
219	Protection des locaux	2 jours	21/07/2026	23/07/2026
220	Dépose du faux plafond	3 jours	23/07/2026	28/07/2026
221	Arrêt traitement d'ambiance de la zone	0 jour	24/07/2026	24/07/2026
222	Consignation et vidange de l'ancien réseau	0,5 jour	24/07/2026	24/07/2026
223	Dépose des réseaux	2 jours	27/07/2026	28/07/2026
224	Réalisation du nouveau réseau	15 jours	28/07/2026	18/08/2026
225	Déconnexion des VNC en attente du niveau R+2	2 jours	27/07/2026	28/07/2026
226	Connection du nouveau réseau à l'ancien	5 jours	29/07/2026	04/08/2026
227	Remplissage du réseau	0,5 jour	18/08/2026	18/08/2026
228	Test d'étanchéité	2 jours	19/08/2026	20/08/2026
229	Calorifuge	6 jours	21/08/2026	28/08/2026
230	Remise en service traitement d'ambiance de la zone	0,5 jour	31/08/2026	31/08/2026
231	Repose du faux plafond	5 jours	31/08/2026	04/09/2026
232	Nettoyage et Evacuation des déchets	0,5 jour	07/09/2026	07/09/2026