Architecture - Maîtrise d'oeuvre
94, rue Bémébig - VDC - 98 800 Nouméa
Tél : 00 (687) 28 11 60
Mob : 00 (687) 77 30 31
aireibre@aireslibre.nc
AIRE LIBRE

CASERNE PELISSOU - RAVALEMENT BATIMENT 22 - DCE - Juillet 2025

N°	Nom de la tâche
1	**RAVALEMENT FACADES CASERNE PELISSOU**
2	OS Demarrage
3	Préparation chantier
4	Installation de chantier
5	**Facade EST**
6	Montage echafaudage
7	Préparation fond
8	Depose menuiserie escalier
9	Reprise appui
10	Séchage beton appui
11	CONTROLE HUMIDITE SUPPORT
12	Revêtement I3 + DEP + bandeau
13	CONTROLE EPAISSEUR I3
14	Dépose echafaudage
15	**Facade SUD & NORD**
16	Préparation fond (Nacelle)
17	Revêtement I3
18	CONTROLE EPAISSEUR I3
19	**Facade OUEST**
20	ACCES AUX TERRASSES BLOQUE
21	STATIONNEMENT AU RDC BLOQUE
22	Préparation fond RDC
23	Peintur mur et plafond
24	Montage echafaudage
25	Dépose store
26	Préparation fond
27	Etancheite liquide (SEL)
28	Revêtement I3 + lessivable
29	Pose des stores
30	Nettoyage des balcons
31	**Depose echafaudage + parachevement**
32	**PORTES**
33	Porte Type 1
34	Porte Type 2 - Façade EST
35	Porte Type 2 - Façade OUEST
36	Porte Type 3
37	**OPR**

RAVALEMENT FACADES CASERNE PELISSOU — 83 jours
OS Demarrage — 0 jour
Préparation chantier — 10 jours
Installation de chantier — 1 jour
Facade EST — 39 jours
Montage echafaudage — 3 jours
Préparation fond — 5 jours
Depose menuiserie escalier — 1 jour
Reprise appui — 5 jours
Séchage beton appui — 21 jours
CONTROLE HUMIDITE SUPPORT — 0 jour
Revêtement I3 + DEP + bandeau — 5 jours
CONTROLE EPAISSEUR I3 — 0 jour
Dépose echafaudage — 2 jours
Facade SUD & NORD — 11 jours
Préparation fond (Nacelle) — 5 jours
Revêtement I3 — 6 jours
CONTROLE EPAISSEUR I3 — 0 jour
Facade OUEST — 72 jours
ACCES AUX TERRASSES BLOQUE — 30 jours
STATIONNEMENT AU RDC BLOQUE — 30 jours
Préparation fond RDC — 2 jours
Peintur mur et plafond — 5 jours
Montage echafaudage — 3 jours
Dépose store — 1 jour
Préparation fond — 5 jours
Etancheite liquide (SEL) — 4 jours
Revêtement I3 + lessivable — 15 jours
Pose des stores — 3 jours
Nettoyage des balcons — 1 jour
Depose echafaudage + parachevem — 2 jours
PORTES — 72 jours
Porte Type 1 — 66 jours
Porte Type 2 - Façade EST — 15 jours
Porte Type 2 - Façade OUEST — 15 jours
Porte Type 3 — 5 jours
OPR — 0 jour

Projet : PELISSOU-DCE-Plannin
Date : Sam 26/07/25

Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Jalon inactif · Tâche manuelle · Report récapitulatif manuel · Début uniquement · Tâches externes · Échéance · Progression manuelle
Fractionnement · Récapitulative · Tâche inactive · Récapitulatif inactif · Durée uniquement · Récapitulatif manuel · Fin uniquement · Jalons externes · Avancement