Planning prévisionnel des travaux

Aménagement de bureaux dans la salle de retrait à la CAF à ORLÉANS

2, Place Saint Charles– 45000 Orléans

Réception définitive des travaux

Opération préalable à la réception

N°LOT	MOIS	Décembre	Janvier	Février	Mars
	N° SEMAINE	49 50 51 52	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13 14
	JOURS	01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26	29 30 31 01 02 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23	26 27 28 29 30 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20	23 24 25 26 27 02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31 01 02 03
	Période de préparation de chantier 01 décembre 2025 au 19 décembre 2025	**Période de préparation**			
	Maîtrise d'ouvrage				
1	**Menuiseries int, agencement**	Plans exécution remise	Etat des lieux, installation de chantier. Dépose et évacuation ; bureau accueil, salle 014.	Pose des plinthes, tablettes, couvre-joints. Pose du meuble évier.	Repose des nappes acoustiques. Pose du mobilier d'agencement.
2	**Plâtrerie, cloison, plafond**	Commande nappe acoustique Plans exécution remise	Dépose et évacuation de la cloison séparative entre salle 014 et le CE016. Dépose des dalles de plafonds, modification du plafond Pose des cloisons modulaires	Reprise partielle cloison sanitaire Pose des dalles plafonds 60x60 et des nappes acoustiques	
3	**Peinture, sol souple**	**CONGÉS**	Dépose et évacuation des sols souples	Mise en peinture de l'ensemble des salles, compris laquage des radiateurs. Ra-gréage Pose du sol souple, finitions peinture.	Net-toyage
4	**Electricité, courants forts et faibles**	Plans exécution remise	Installation de chantier. Neutralisation des réseaux, dépose des appareillages non conservés Passage des réseaux en chape	Passage des réseaux en plafond et en cloison modulaire Pose des appareillages	
5	**Plomberie, sanitaire, chauffage, VMC**	Plans exécution remise	Installation de chantier. Neutralisation des réseaux, dépose des appareillages et radiateurs à reposer	Passage des réseaux de ventilation en plafond. Préparation de l'alimentation de l'évier dans la salle de convivialité Pose des appareillages et repose des radiateurs	

Signature de l'entreprise :