REHABILITATION D'UN BATIMENT PATRIMONIAL EN BUREAUX
CASERNE ESPAGNE - AUCH

PLANNING EXE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	ORDRE DE SERVICE	1 jour	Lun 17/03/25	Lun 17/03/25	
2	PREPARATION DE CHANTIER	40 jours	Lun 17/03/25	Ven 16/05/25	1DD
3	Concessionnaires	160 jours	Jeu 03/07/25	Mar 24/03/26	313DF
4	Plan d'exé sonorisation/vidéo	40 jours	Ven 04/07/25	Lun 22/09/25	305DF-20 jours
5	**LOT GROS OEUVRE - CHARPENTE**	**220 jours**	**Lun 31/03/25**	**Mar 24/03/26**	
6	Installation de chantier	15 jours	Mar 22/04/25	Ven 16/05/25	2FF
7	Escalier provisoire accés étage 1	5 jours	Lun 16/06/25	Ven 20/06/25	45DD+7 jours
8	Escalier provisoire accés mezzanine	5 jours	Lun 01/09/25	Ven 05/09/25	57
9	Démolition de plancher ht rdc / ascenseur	3 jours	Ven 25/07/25	Mar 29/07/25	21
10	Démolition des poteaux pierre Zone Est	10 jours	Mer 18/06/25	Mar 01/07/25	27
11	Démolition des poteaux pierre Zone Ouest	10 jours	Ven 08/08/25	Jeu 11/09/25	28
12	Démolition du dallage + terrassement	15 jours	Lun 29/09/25	Ven 17/10/25	63
13	Démolition de l'escalier béton + dallage travée centrale	10 jours	Lun 19/05/25	Mar 03/06/25	2
14	Plan d'exé fondations	15 jours	Ven 16/05/25	Mer 11/06/25	15DF
15	Appros armatures fondations	15 jours	Mer 11/06/25	Mer 02/07/25	16DF
16	Micro-pieux + tête de pieux Zone Est	8 jours	Mer 02/07/25	Ven 11/07/25	10
17	Micro-pieux + tête de pieux Zone Ouest	8 jours	Mar 15/07/25	Jeu 24/07/25	16
18	Fosse ascenseur	8 jours	Mer 02/07/25	Ven 11/07/25	10
19	Plan d'exé gaine ascenseur	15 jours	Mer 28/05/25	Lun 23/06/25	20DF
20	Appros armatures gaine ascenseur	15 jours	Lun 23/06/25	Mar 15/07/25	21DF
21	Elévation gaine ascenseur Rdc	8 jours	Mar 15/07/25	Jeu 24/07/25	18
22	Elévation gaine ascenseur R+1	7 jours	Mer 30/07/25	Jeu 07/08/25	9
23	Plan d'exé plancher béton combles	15 jours	Jeu 26/06/25	Ven 18/07/25	24DF
24	Appros armatures plancher béton	15 jours	Ven 18/07/25	Ven 08/08/25	25DF
25	Plancher béton combles	10 jours	Ven 08/08/25	Jeu 11/09/25	22
26	Plan d'exé Etaiements	20 jours	Lun 28/04/25	Mar 03/06/25	27DF
27	Etaiement plancher haut Rdc Zone Est	10 jours	Mar 03/06/25	Mar 17/06/25	31
28	Etaiement plancher haut Rdc Zone Ouest	10 jours	Ven 25/07/25	Jeu 07/08/25	17
29	Plan d'exé sommiers	15 jours	Lun 31/03/25	Mar 22/04/25	30DF
30	Appros armatures sommiers	15 jours	Mar 22/04/25	Lun 19/05/25	31DF
31	Sommiers BA Zone Est	9 jours	Lun 19/05/25	Lun 02/06/25	2
32	Sommiers BA Zone Ouest	9 jours	Mar 03/06/25	Lun 16/06/25	31
33	Plan Exé poteaux métal	15 jours	Ven 06/06/25	Lun 30/06/25	34DF
34	Fabrication poteaux métal	25 jours	Lun 30/06/25	Mar 05/08/25	35DF
35	Poteaux métal + poutres bois niv Rdc zone Ouest	5 jours	Mar 05/08/25	Lun 01/09/25	17FD+7 jours
36	Plan d'exé ossature métallique	20 jours	Mar 22/04/25	Lun 26/05/25	37DF
37	Fabrication ossature métallique	30 jours	Lun 26/05/25	Jeu 10/07/25	252DF
38	Plan d'exé renfort plancher	20 jours	Mar 29/04/25	Mer 04/06/25	40DF
39	Fabrication tirants métal	30 jours	Mer 04/06/25	Jeu 17/07/25	38
40	Appros + fabrication poutres LC	35 jours	Mer 04/06/25	Ven 25/07/25	41DF
41	Ossature métallique support plancher ht Mezzanine et ht Rdc Zone Est	11 jours	Ven 25/07/25	Ven 08/08/25	21
42	Renfort plancher ht Rdc poutres bois avec tirant Zone Ouet	15 jours	Mar 02/09/25	Lun 22/09/25	35
43	Plan d'exé Ouvertures en sous oeuvre	15 jours	Lun 14/04/25	Lun 12/05/25	44DF
44	Appros armatures ouvertures en sous oeuvre	15 jours	Lun 12/05/25	Mer 04/06/25	45DF
45	Ouvertures en sous oeuvre sur refends centraux	20 jours	Mer 04/06/25	Mer 02/07/25	13
46	Ouverture en sous oeuvre Niveau Combles	6 jours	Ven 25/07/25	Ven 01/08/25	9DD
47	Plan Exé Maçonnerie R+1	15 jours	Lun 07/07/25	Mar 29/07/25	48DF
48	Appros armatures et siporex	25 jours	Mar 29/07/25	Mar 23/09/25	49DF
49	Maçonnerie Façade R+1	10 jours	Mar 23/09/25	Lun 06/10/25	42
50	Rejingots + tablettage + seuils	15 jours	Ven 05/09/25	Jeu 25/09/25	66FF
51	Trémies planchers pour escalier	5 jours	Mar 23/09/25	Lun 29/09/25	42
52	Dallage quartz + Hérisson + Réseaux	13 jours	Lun 20/10/25	Mer 05/11/25	12
53	Protection dallage	5 jours	Jeu 06/11/25	Ven 14/11/25	52
54	Dépose protection dallage	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	53FD+60 jours
55	Plan Exé fermes bois	15 jours	Jeu 05/06/25	Ven 27/06/25	56DF
56	Fabrication fermes bois	25 jours	Ven 27/06/25	Lun 04/08/25	57DF
57	Ferme bois reprise Toiture Sur Ouverture niv combles	5 jours	Lun 04/08/25	Ven 08/08/25	46
58	Plan Exé plancher bois	15 jours	Jeu 05/06/25	Ven 27/06/25	59DF
59	Appros planchers bois LC	30 jours	Ven 27/06/25	Lun 01/09/25	60DF
60	Plancher bois CLT niv Mezzanine	15 jours	Lun 01/09/25	Ven 19/09/25	41
61	Plan Exé passerelle bois	15 jours	Ven 20/06/25	Ven 11/07/25	62DF
62	Appros + Fabrication passerelle bois	35 jours	Ven 11/07/25	Lun 22/09/25	63DF
63	Passerelle R+1	5 jours	Lun 22/09/25	Ven 26/09/25	60
64	Les deux paliers d'escaliers	10 jours	Lun 29/09/25	Ven 10/10/25	61
65	Appros tuiles + châssis toiture	30 jours	Jeu 12/06/25	Ven 25/07/25	66DF
66	Couverture tuiles - Charpente + châssis désenfumage	30 jours	Ven 25/07/25	Jeu 25/09/25	46DD
67	Zinguerie	10 jours	Ven 26/09/25	Jeu 09/10/25	66
68	Appros gite chiroptéres	30 jours	Jeu 12/06/25	Ven 25/07/25	66DF
69	Appros voliges	20 jours	Ven 12/09/25	Ven 10/10/25	70DF
70	Voliges coursive R+1	5 jours	Ven 10/10/25	Jeu 16/10/25	71
71	Chape Coursive R+1	3 jours	Mar 07/10/25	Jeu 09/10/25	49
72	Pissette coursive	5 jours	Ven 23/05/25	Lun 02/06/25	94FF-10 jours
73	Appros etanchéité	20 jours	Ven 24/10/25	Mar 25/11/25	74DF
74	Etanchéité Coursive R+1	5 jours	Mar 25/11/25	Lun 01/12/25	71FD+30 jours
75	terre végétale jardinière	2 jours	Ven 20/03/26	Mar 24/03/26	265DF
76	**LOT ENDUITS**	**215 jours**	**Lun 24/03/25**	**Lun 09/03/26**	
77	Fabrication pierre 1° marche	25 jours	Mar 04/11/25	Jeu 11/12/25	78DF
78	1° marche pierre de l'escalier central	2 jours	Jeu 11/12/25	Lun 15/12/25	129DF
79	Récupération pierre pour accueil	10 jours	Mer 18/06/25	Mar 01/07/25	10DD
80	Préparation accueil	30 jours	Mar 06/01/26	Mar 17/02/26	81DF
81	Pose accueil	5 jours	Mar 17/02/26	Mar 24/02/26	190DF-10 jours
82	Fabrication pierre de taille	20 jours	Mar 29/04/25	Mer 04/06/25	83DF
83	Modification ouvertures (Alléges)	15 jours	Mer 04/06/25	Mer 25/06/25	2FD+10 jours
84	Piquage enduits intérieurs RDC	7 jours	Lun 24/03/25	Mar 01/04/25	2DD+5 jours
85	Piquage enduits intérieurs R+1	7 jours	Mer 02/04/25	Jeu 10/04/25	84
86	Sous enduit R+1	10 jours	Lun 17/11/25	Ven 28/11/25	93
87	Sous enduit RDC	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25	86
88	Enduit de finition - Zone Est RDC	5 jours	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26	258
89	Enduit de finition - Zone Est Mezzanine	5 jours	Mar 03/02/26	Lun 09/02/26	259
90	Enduit de finition - Zone Est R+1	10 jours	Mar 16/12/25	Lun 12/01/26	216
91	Enduit de finition - Zone Ouest RDC	10 jours	Mar 17/02/26	Mar 03/03/26	88DF
92	Enduit de finition - Zone Ouest R+1	10 jours	Mar 13/01/26	Lun 26/01/26	90
93	Restauration de façade - Façade Est	25 jours	Jeu 09/10/25	Ven 14/11/25	98
94	Restauration de façade - Façade Nord	40 jours	Ven 11/04/25	Mar 17/06/25	85
95	Restauration de façade - Façade Ouest	25 jours	Mer 18/06/25	Mer 23/07/25	94
96	Appros coffret + Fabrication porte métal	30 jours	Mer 11/06/25	Jeu 24/07/25	97DF
97	Encastrement coffret + porte métal	5 jours	Jeu 24/07/25	Mer 30/07/25	98DD
98	Restauration de façade - Façade Sud	40 jours	Jeu 24/07/25	Mer 08/10/25	95
99	**LOT MENUISRIE ALU**	**165 jours**	**Jeu 26/06/25**	**Mar 24/03/26**	
100	Plan de Fabrication	15 jours	Jeu 26/06/25	Ven 18/07/25	101DF
101	Appros Alu + verre	20 jours	Ven 18/07/25	Ven 05/09/25	102DF
102	Fabrication châssis	15 jours	Ven 05/09/25	Ven 26/09/25	103DF
103	Menuiseries alu	15 jours	Ven 26/09/25	Jeu 16/10/25	50
104	Quincaillerie finitions	5 jours	Mar 17/03/26	Mar 24/03/26	265DF
105	Appros coffre store	20 jours	Mar 09/12/25	Mar 20/01/26	106DF
106	Coffre strore sous planchers / organic	5 jours	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26	227DD
107	Appros Stores intérieurs	35 jours	Mar 20/01/26	Mar 10/03/26	108DF
108	Occultations intérieures	5 jours	Mar 10/03/26	Mar 17/03/26	104DF
109	**LOT MENUISERIE BOIS EXTERIEURE**	**180 jours**	**Mer 04/06/25**	**Mar 24/03/26**	
110	Plan de Fabrication	15 jours	Mer 04/06/25	Jeu 26/06/25	111DF
111	Appros bois + verre + châssis désenfumage	20 jours	Jeu 26/06/25	Ven 25/07/25	112DF
112	Fabrication châssis	20 jours	Ven 25/07/25	Ven 12/09/25	254DF
113	Menuiserie bois	15 jours	Ven 26/09/25	Jeu 16/10/25	50
114	Mécanisme désenfumage	3 jours	Mar 27/01/26	Jeu 29/01/26	92
115	Quincaillerie finitions	5 jours	Mar 17/03/26	Mar 24/03/26	265DF
116	Appros BSO	40 jours	Ven 01/08/25	Ven 17/10/25	117DF
117	Pose BSO	10 jours	Ven 17/10/25	Jeu 30/10/25	113
118	Appros persiennes	50 jours	Ven 20/06/25	Ven 24/10/25	255DF
119	Persiennes RDC	10 jours	Ven 31/10/25	Lun 17/11/25	117
120	Appros stores intérieurs	30 jours	Mar 27/01/26	Mar 10/03/26	121DF
121	Occultations intérieures	5 jours	Mar 10/03/26	Mar 17/03/26	115DF
122	**LOT SERRURERIE**	**175 jours**	**Jeu 12/06/25**	**Mar 24/03/26**	
123	Plan fabrication portes métal	20 jours	Jeu 12/06/25	Jeu 10/07/25	124DF
124	Appros et fabrication portes métal	40 jours	Jeu 10/07/25	Ven 26/09/25	125DF
125	Portes métalliques	10 jours	Ven 26/09/25	Jeu 09/10/25	50
126	Appros Organigramme	30 jours	Mar 03/02/26	Mar 17/03/26	127DF
127	Quincaillerie finitions	5 jours	Mar 17/03/26	Mar 24/03/26	265DF
128	Appros + Fabrication ossature escalier central	45 jours	Jeu 09/10/25	Lun 15/12/25	129DF
129	Limons escaliers central	5 jours	Lun 15/12/25	Ven 19/12/25	87
130	Appros + Fabrication garde-corps + mains courantes	45 jours	Jeu 16/10/25	Lun 05/01/26	131DF
131	Garde-corps et mains courantes	5 jours	Lun 05/01/26	Ven 09/01/26	129
132	Appros mailles cuivre	60 jours	Ven 01/08/25	Mar 18/11/25	133DF
133	Fabrication Complément Gadre-corps existants	20 jours	Mar 18/11/25	Mar 16/12/25	134DF
134	Garde-corps existants Mises aux normes	10 jours	Mar 16/12/25	Lun 12/01/26	185
135	Appros grilles de ventilation	30 jours	Ven 08/08/25	Ven 10/10/25	136DF
136	Pose grilles de vantilation	5 jours	Ven 10/10/25	Jeu 16/10/25	125
137	Plan fabrication parois GC Esc secours	20 jours	Ven 03/10/25	Ven 31/10/25	138DF
138	Appros + Fabrication parois GC Esc secours + MC	40 jours	Ven 31/10/25	Mar 13/01/26	139DF
139	Pose parois GC Esc secours + MC	5 jours	Mar 13/01/26	Lun 19/01/26	171
140	Plan fabrication parois grillagées	20 jours	Mar 25/11/25	Mar 06/01/26	141DF
141	Appros + Fabrication parois grillagées	40 jours	Mar 06/01/26	Mar 03/03/26	142DF
142	Parois grillagées	5 jours	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26	258
143	Plan fabrication lambrequins	20 jours	Jeu 03/07/25	Ven 01/08/25	144DF
144	Appros + Fabrication Lambrequins	40 jours	Ven 01/08/25	Ven 17/10/25	145DF
145	Lambrequins extérieurs	5 jours	Ven 17/10/25	Jeu 23/10/25	113
146	Plan fabricataion grilles 1/2 lunes	20 jours	Jeu 03/07/25	Ven 01/08/25	147DF
147	Appros + Fabrication grilles 1/2 lune	40 jours	Ven 01/08/25	Ven 17/10/25	148DF
148	Grilles 1/2 lune	10 jours	Ven 17/10/25	Jeu 30/10/25	103
149	Plan fabrication Signalétique	20 jours	Ven 05/12/25	Ven 16/01/26	150DF
150	Appros + Fabrication Signalétique	40 jours	Ven 16/01/26	Ven 13/03/26	151DF
151	Pose signalétique	5 jours	Ven 13/03/26	Ven 20/03/26	156DF
152	Plan fabrication Bar	20 jours	Jeu 16/10/25	Lun 17/11/25	153DF
153	Appros + Fabrication Bar	30 jours	Lun 17/11/25	Lun 12/01/26	154DF
154	Pose Bar	5 jours	Lun 12/01/26	Ven 16/01/26	131
155	Appros ratelier vélos	30 jours	Ven 06/02/26	Ven 20/03/26	156DF
156	Pose ratelier vélos	2 jours	Ven 20/03/26	Mar 24/03/26	265DF
157	**LOT MENUISERIE BOIS INTERIEURE**	**178 jours**	**Lun 16/06/25**	**Lun 30/03/26**	
158	Appros blocs-portes	30 jours	Mar 29/07/25	Mar 30/09/25	161DF
159	Plan de Fabrication châssis vitrés	20 jours	Lun 16/06/25	Mar 15/07/25	160DF
160	Appros + Fabrication châssis vitrés	40 jours	Mar 15/07/25	Mar 30/09/25	161DF
161	Blocs-portes et châssis	3 jours	Mar 30/09/25	Ven 03/10/25	218DF
162	Pose des portes + châssis RDC	5 jours	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26	214DD
163	Mise au point organigramme	30 jours	Mar 16/12/25	Mar 10/02/26	164DF
164	Appros organiggramme	30 jours	Mar 10/02/26	Mar 24/03/26	165DF
165	Quincaillerie finitions	5 jours	Mar 24/03/26	Lun 30/03/26	261
166	Plan de Fabrication marches bois	15 jours	Jeu 02/10/25	Jeu 23/10/25	167DF
167	Appros + Fabrication Marches bois	40 jours	Jeu 23/10/25	Lun 05/01/26	168DF
168	Marches bois escalier principal	10 jours	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26	129
169	Plan de Fabrication Esc secours	20 jours	Ven 19/09/25	Ven 17/10/25	170DF
170	Appros + Fabrication sc secours	40 jours	Ven 17/10/25	Mar 16/12/25	171DF
171	Escalier secours bois 2 niveaux	10 jours	Mar 16/12/25	Lun 12/01/26	215DD
172	Plan de Fabrication MC bois	20 jours	Ven 03/10/25	Ven 31/10/25	173DF
173	Appros + Fabrication MC bois	40 jours	Ven 31/10/25	Mar 13/01/26	174DF
174	Pose MC bois	5 jours	Mar 13/01/26	Lun 19/01/26	171
175	Plan de Fabrication Emmarchements passerelle	20 jours	Ven 19/09/25	Ven 17/10/25	176DF
176	Appros + Fabrication Emmarchement passerelle	40 jours	Ven 17/10/25	Mar 16/12/25	177DF
177	Emmarchement passerelle	3 jours	Mar 16/12/25	Jeu 18/12/25	216
178	Appros + Fabrication plinthes RDC	30 jours	Mar 06/01/26	Mar 17/02/26	179DF
179	Plinthes bois RDC	5 jours	Mar 17/02/26	Lun 23/02/26	258DD
180	Appros plinthes	20 jours	Mar 18/11/25	Mar 16/12/25	182DF
181	Plinthes bois Mezzanine	5 jours	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26	259DD
182	Plinthes bois R+1	5 jours	Mar 16/12/25	Lun 05/01/26	260DD
183	Plan de Fabrication cloisons vitrées	20 jours	Ven 01/08/25	Ven 19/09/25	184DF
184	Appros + Fabrication cloisons vitrées	50 jours	Ven 19/09/25	Mar 02/12/25	185DF
185	Cloison ossature bois	10 jours	Mar 02/12/25	Lun 15/12/25	216FF
186	Fabrication tablettes bois	30 jours	Mar 25/11/25	Mar 20/01/26	187DF
187	Tablettes bois + habillage linteaux + appuis ext	10 jours	Mar 20/01/26	Lun 02/02/26	260
188	Plan de Fabrication Mobiliers	20 jours	Mar 18/11/25	Mar 16/12/25	189DF
189	Appros + Fabrication mobiliers	40 jours	Mar 16/12/25	Mar 24/02/26	193DF
190	Meuble accueil	5 jours	Mar 10/03/26	Lun 16/03/26	320FF
191	Meuble Bar	5 jours	Mar 17/02/26	Lun 23/02/26	190FF-15 jours
192	Meuble Cuisine	5 jours	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26	261FF-10 jours
193	Placards dans bureaux	10 jours	Mar 24/02/26	Lun 09/03/26	245
194	Pose estrade	2 jours	Mar 10/03/26	Mer 11/03/26	193
195	Pose banc hall	2 jours	Jeu 12/03/26	Ven 13/03/26	194
196	Appros sièges fixe à tablettes	60 jours	Mar 25/11/25	Mar 03/03/26	197DF
197	Pose siége fixe à tablettes	5 jours	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26	244
198	Appros rideaux tissus	40 jours	Mar 27/01/26	Mar 24/03/26	199DF
199	Rideaux	5 jours	Mar 24/03/26	Lun 30/03/26	265DD
200	Appros plaque en verre	25 jours	Mar 20/01/26	Mar 24/02/26	201DF
201	Pose plaque en verre	3 jours	Mar 24/02/26	Jeu 26/02/26	81
202	Appros clous podotactiles	30 jours	Lun 24/11/25	Lun 19/01/26	203DF
203	Clous podotactiles	2 jours	Lun 19/01/26	Mar 20/01/26	168
204	Appros signalétique	30 jours	Ven 06/02/26	Ven 20/03/26	205DF
205	Pose signalétique	2 jours	Ven 20/03/26	Mar 24/03/26	265DF
206	Appros panneaux d'affichage	30 jours	Lun 09/02/26	Lun 23/03/26	207DF
207	Panneaux d'affichage	1 jour	Lun 23/03/26	Mar 24/03/26	265DF
208	Appros équipements vestiaires	40 jours	Ven 23/01/26	Ven 20/03/26	209DF
209	Equipement vestiaires	2 jours	Ven 20/03/26	Mar 24/03/26	265DF
210	Pose Miroirs	2 jours	Ven 20/03/26	Mar 24/03/26	265DF
211	**LOT PLATRERIE - PLAFONDS**	**130 jours**	**Ven 05/09/25**	**Lun 23/03/26**	
212	Appros Plâtrerie	20 jours	Ven 05/09/25	Ven 03/10/25	218DF
213	Plâtrerie loc tech + esc RDC	10 jours	Lun 17/11/25	Ven 28/11/25	53
214	Plâtrerie RDC	20 jours	Mar 20/01/26	Lun 16/02/26	215
215	Plâtrerie Mezzanine	15 jours	Mar 16/12/25	Lun 19/01/26	216
216	Plâtrerie R+1	20 jours	Mar 18/11/25	Lun 15/12/25	217
217	Plafond CF - niv R+1	20 jours	Ven 17/10/25	Lun 17/11/25	113
218	Plâtrerie combles (cloisons + plafonds)	10 jours	Ven 03/10/25	Ven 17/10/25	217DF
219	Appros faux plafonds	35 jours	Mar 18/11/25	Mar 20/01/26	220DF
220	Ossature faux plafond R+1	5 jours	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26	260
221	Ossature faux plafond Mezzanine	5 jours	Mar 03/02/26	Lun 09/02/26	259
222	Ossature faux plafond RDC	5 jours	Mar 03/03/26	Lun 09/03/26	258
223	Pose dalles faux plafonds R+1	5 jours	Mar 17/02/26	Lun 23/02/26	263
224	Pose dalles faux plafonds Mezzanine	5 jours	Mar 24/02/26	Lun 02/03/26	262
225	Pose dalles faux plafonds RDC	5 jours	Mar 17/03/26	Lun 23/03/26	261FF
226	Appros Organic	40 jours	Ven 07/11/25	Mar 20/01/26	227DF
227	Pose Organic	20 jours	Mar 20/01/26	Lun 16/02/26	215
228	Appros flocage CF1/2h	30 jours	Ven 17/10/25	Mar 02/12/25	229DF
229	Flocage CF 1/2h sous plancher existant	10 jours	Mar 02/12/25	Mar 16/12/25	215DF
230	Appros Ouate de cellulose	25 jours	Ven 07/11/25	Mar 16/12/25	231DF
231	Projection Ouate de cellulose	5 jours	Mar 16/12/25	Lun 05/01/26	216
232	**LOT CARRELAGE - FAIENCE**	**67 jours**	**Ven 14/11/25**	**Lun 02/03/26**	
233	Appros Faience	40 jours	Ven 14/11/25	Ven 23/01/26	234DF
234	Faience murale	10 jours	Ven 23/01/26	Ven 06/02/26	242DF
235	Nettoyage carreaux granito	20 jours	Mar 20/01/26	Mar 17/02/26	236DF
236	Pose granito récupéré en mural RDC	10 jours	Mar 17/02/26	Lun 02/03/26	258DD
237	**LOT SOLS SOUPLES**	**119 jours**	**Lun 22/09/25**	**Mar 24/03/26**	
238	Raccord de chape sur sol existant R+1	5 jours	Ven 10/10/25	Ven 17/10/25	217DF
239	Ragréage Mezzanine	3 jours	Mar 03/02/26	Jeu 05/02/26	259
240	Ragréage R+1	5 jours	Mar 20/01/26	Lun 26/01/26	260
241	Appros sol souple	50 jours	Ven 14/11/25	Ven 06/02/26	242DF
242	Sol souple	5 jours	Ven 06/02/26	Jeu 12/02/26	239
243	Appros moquette récup	80 jours	Ven 10/10/25	Mar 17/02/26	245DF
244	Moquette Mezzanine	5 jours	Mar 24/02/26	Lun 02/03/26	245
245	Moquette R+1	5 jours	Mar 17/02/26	Lun 23/02/26	263
246	Appros cadre tapis brosse	20 jours	Lun 22/09/25	Lun 20/10/25	247DF
247	Pose cadre tapis brosse	2 jours	Lun 20/10/25	Mar 21/10/25	52DD
248	Appros tapis brosse	50 jours	Ven 09/01/26	Ven 20/03/26	249DF
249	Pose tapis brosse	2 jours	Ven 20/03/26	Mar 24/03/26	265DF
250	**LOT PEINTURE**	**236 jours**	**Ven 11/04/25**	**Lun 27/04/26**	
251	Appros peinture intumescente	20 jours	Jeu 12/06/25	Jeu 10/07/25	252DF
252	Peinture intumescente ossature métal plancher mezzanine	10 jours	Jeu 10/07/25	Ven 25/07/25	41DF
253	Choix peinture	40 jours	Jeu 26/06/25	Ven 12/09/25	254DF
254	Impression menuiseries bois Extérieures	10 jours	Ven 12/09/25	Ven 26/09/25	113DF
255	Impression persiennes bois	5 jours	Ven 24/10/25	Ven 31/10/25	119DF
256	Peinture garde-corps extérieurs	10 jours	Mar 02/12/25	Mar 16/12/25	134DF
257	Peinture cimaise bois cloisons bois	5 jours	Mar 25/11/25	Mar 02/12/25	185DF
258	Préparation impression RDC	10 jours	Mar 17/02/26	Lun 02/03/26	214
259	Préparation impression Mezzanine	10 jours	Mar 20/01/26	Lun 02/02/26	215
260	Préparation impression R+1	15 jours	Mar 16/12/25	Lun 19/01/26	216
261	Peinture finition RDC	10 jours	Mar 10/03/26	Lun 23/03/26	88
262	Peinture finition Mezzanine	10 jours	Mar 10/02/26	Lun 23/02/26	89
263	Peinture finition R+1	15 jours	Mar 27/01/26	Lun 16/02/26	92
264	Peinture sur boiseries extérieures	10 jours	Ven 11/04/25	Ven 25/04/25	94DD
265	Nettoyage OPR	10 jours	Mar 24/03/26	Lun 06/04/26	261
266	Nettoyage livraison	5 jours	Mar 21/04/26	Lun 27/04/26	322
267	**LOT CVC - SANITAIRE**	**185 jours**	**Jeu 12/06/25**	**Mar 07/04/26**	
268	Appros bâtis support WC	30 jours	Ven 03/10/25	Mar 18/11/25	269DF
269	Pose bâti support WC	3 jours	Mar 18/11/25	Jeu 20/11/25	216DD
270	Appros CTA	50 jours	Jeu 12/06/25	Ven 12/09/25	271DF
271	Pose CTA combles	5 jours	Ven 12/09/25	Jeu 18/09/25	25
272	Appros gaines	30 jours	Ven 05/09/25	Ven 17/10/25	275DF
273	Appros réseaux combles	30 jours	Ven 05/09/25	Ven 17/10/25	274DF
274	Réseaux combles	5 jours	Ven 17/10/25	Jeu 23/10/25	217DD
275	Local CTA	15 jours	Ven 17/10/25	Jeu 06/11/25	218
276	Appros échangeur géocooling + Prod chauffage /froid	60 jours	Jeu 04/09/25	Lun 01/12/25	277DF
277	Local chauffage	15 jours	Lun 01/12/25	Ven 19/12/25	213
278	Réseaux Primaires (chauffage + VMC + ECS)	60 jours	Mar 18/11/25	Lun 23/02/26	217
279	Encastré Gros oeuvre	20 jours	Lun 20/10/25	Mar 18/11/25	52DD
280	Encastré Plâtrerie	50 jours	Mar 18/11/25	Lun 09/02/26	216DD
281	Appros chauffage cloisons	40 jours	Ven 17/10/25	Mar 16/12/25	282DF
282	Réseau chauffage dans cloisons	5 jours	Mar 16/12/25	Lun 05/01/26	185
283	Réseau secondaires	20 jours	Mar 10/02/26	Lun 09/03/26	280
284	Appros appareillage (radiateurs)	50 jours	Mar 18/11/25	Mar 10/02/26	285DF
285	Appareillage Plafonds + mural	20 jours	Mar 10/02/26	Lun 09/03/26	221
286	Appros sanitaire	30 jours	Ven 19/12/25	Ven 13/02/26	287DF
287	Apareillage sanitaire	10 jours	Ven 13/02/26	Jeu 26/02/26	242
288	Appros GTB	50 jours	Mar 16/12/25	Mar 10/03/26	290DF
289	Appros Electricité et Régul	50 jours	Mar 16/12/25	Mar 10/03/26	290DF
290	GTB + Armoire élec / régulation	10 jours	Mar 10/03/26	Mar 24/03/26	293DF
291	Appros protection incendie (extincteurs + plans)	30 jours	Mar 03/02/26	Mar 17/03/26	292DF
292	Pose protection incendie	5 jours	Mar 17/03/26	Mar 24/03/26	293DF
293	Essais	10 jours	Mar 24/03/26	Mar 07/04/26	322DF
294	**LOT ELECTRICITE**	**206 jours**	**Mer 07/05/25**	**Mar 07/04/26**	
295	Réservation ruban led dans structure	10 jours	Mar 20/05/25	Jeu 05/06/25	58DF
296	Appros Chemins de câbles + câbles	30 jours	Ven 03/10/25	Mar 18/11/25	303DF
297	Appros TGBT	40 jours	Mar 09/12/25	Mar 17/02/26	299DF
298	Appros armoires divisionnaires	40 jours	Mar 06/01/26	Mar 03/03/26	300DF
299	Local TGBT	10 jours	Mar 17/02/26	Lun 02/03/26	214
300	Armoires divisionnaires	10 jours	Mar 03/03/26	Lun 16/03/26	258
301	Coffrets à encastrer dans façades	5 jours	Jeu 24/07/25	Mer 30/07/25	97DD
302	Appros coffrets à encastrer	50 jours	Mer 07/05/25	Jeu 24/07/25	301DF
303	Réseaux primaires chemins de câbles	60 jours	Mar 18/11/25	Lun 23/02/26	217
304	Vérifier Fourreaux dallages	5 jours	Lun 20/