N° | Janvier 2026 | Février 2026 | Mars 2026 | Avril 2026 | Mai 2026 | Juin 2026 | Juillet 2026 | Août 2026 | Septembre 2026 | Octobre 2026

22 27 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 03 08 13

0 **135945_Chaufferie CRF Ste Anne JUNGHOLTZ_Planning travaux**

1 **Absence de chauffage autorisée**
01/06 — 01/09

2 **LOT 01 Curage-Désamiantage**

3 **Période de préparation**
03/04 — 03/06

4 **Confinement/curage/retrait (chaufferie)**
03/06 — 24/06

5 **Mesures de fin de chantier chaufferie (MOA)**
25/06 — 29/06

6 **Confinement/curage/retrait (LT)**
25/06 — 10/07

7 **Mesures de fin de chantier LT (MOA)**
13/07 — 16/07

8 **Chauffage Régulation Electricité (hors marché)**

9 **Préparation de chantier - études EXE**
02/02 — 30/04

10 **Audit existant + prise de mesures en chaufferie**
09/02 — 10/02

11 **Préfabrication en atelier**
17/04 — 09/07

12 **Travaux gaz extérieur**
03/04 — 16/04

13 **Productions provisoire ECS**
15/05 — 01/06

14 **vidange/consignation des réseaux EC/Elec**
01/06 — 02/06

15 **Déposes complémentaires**
30/06 — 01/07

16 **Travaux hydrauliques**
09/07 — 13/08

17 **Travaux électriques**
07/08 — 27/08

18 **Mise en service chaufferie**
26/08 — 01/09

19 **Dépose installations provisoires**
02/09 — 04/09

20 **Plâtrerie peinture (hors marché)**

21 **Période de préparation**
24/04 — 25/06

22 **Cloison + porte Stock**
25/06 — 26/06

23 **Doublage 3 murs**
25/06 — 01/07

24 **Plafond**
02/07 — 08/07

25 **Doublage poteaux**
14/08 — 18/08

26 **Doublage mur du fond**
14/08 — 18/08

27 **Finitions murs + plafond**
02/09 — 04/09

28 **Peinture murs+plafonds**
07/09 — 09/09

29 **Ragréage + résine sol**
10/09 — 16/09

30 **Plinthes**
17/09 — 18/09

31 **Serrurerie (hors marché)**

32 **Période de préparation**
17/04 — 18/06

33 **Dépose/pose portes**
18/06 — 22/06

34 **Opérations de Réception**

35 **OPR**
21/09 — 21/09

36 **Levées de réserves**
22/09 — 05/10

37 **Réception**
06/10 — 06/10