N°	Mode Tâche	Entrep	Nom de la tâche	Durée	% achevé	Prédéc	Remarq
1			Ordre de service Lots 0, 1, 2 et 6	5 jours	0%		
2			Ordre de service Lots 3, 4, 5, 7 et 8	5 jours	0%		
3			**Installation chantier (CVC)**	**3 jours**	**0%**		
4			Panneau de chantier + clôtures + cantonnement	3 jours	0%		
5			**Démolition**	**64 jours**	**0%**	**3**	
6			Préparation	10 jours	0%		
7			Porte escalier	1 jour	0%		
8			Réseaux plafond et éclairage escalier	1 jour	0%	7	
9			Escalier béton	1 jour	0%	50	
10			Flocage	5 jours	0%	8	
11			Percements prédalles + carrotages	5 jours	0%	10	
12			**Terrassement**	**53 jours**	**0%**		
13			Préparation	20 jours	0%		
14			Décapage enrobé R-1	2 jours	0%	11	
15			Fouille en pleine masse R-1	3 jours	0%	14	
16			Couche de forme. Ai dallage 35cm R-1	3 jours	0%	15	
17			Couche de forme. Ai dallage 15 et 20 cm R-1	3 jours	0%	24	
18			Fond de fouilles R-1 fondations	1 jour	0%	16	
19			Fond de fouilles R+0 azote	1 jour	0%	18	
20			**Gros-Œuvre**	**75 jours?**	**0%**		
21			Préparation	20 jours	0%		
22			Semelles filantes	7 jours	0%	19	
23			Murs soubassement + fourreaux Helmoltz + E.V + regard	6 jours	0%	22	
24			Coulage dallage 35 cm R-1 et plateforme azote R+0	2 jours	0%	23	
25			Coulage dallages 15 et 20 cm R-1	2 jours	0%	17	
26			Séchage dallages	10 jours	0%	24	
27			Caniveau azote	5 jours	0%	24	
28			Remblai caniveau azote + murs soubassement	1 jour?	0%	9	
29			Murs agglo R-1 et R+0	5 jours	0%	28	
30			Séchage mur agglo	5 jours	0%	29	
31			**Plâtrerie / peinture / Menuiserie intérieure**	**130 jours**	**0%**		
32			Préparation	40 jours	0%		
33			Ossatures doublage + cloisons	10 jours	0%	51	
34			Isolation + habillage doublage et 1ère face cloison + 3 portes ext. + ossature faux-plafond	10 jours	0%	53	
35			Habillage 2ème faces cloisosns+ Dalles faux-plafond + peinture + portes	7 jours	0%	54	
36			**Serrurerie / Métallerie**	**70 jours?**	**0%**		
37			Préparation	40 jours	0%		
38			Pose escalier métallique	1 jour	0%	30	
39			Pose porte IS	1 jour?	0%	38	
40			Ossature G.F + habillage	5 jours	0%		
41			**CFo / CFa**	**170 jours**	**0%**		
42			Préparation	40 jours	0%		
43			Chemins de câbles + alim.	20 jours	0%	33	
44			Tableau + éclairage	15 jours	0%	34	
45			Appareillages	15 jours	0%	63	
46			**CVC**	**175 jours**	**0%**		
47			Préparation	50 jours	0%		
48			Manutention CTA	1 jour	0%	26	
49			Pose extraction CTA	1 jour	0%	48	
50			Assemblage CTA	1 jour	0%	49	
51			Pose gaines	10 jours	0%	30	
52			EFS / ECS	3 jours	0%		
53			Grilles de reprises basses	3 jours	0%		
54			Grilles de reprises plafond	3 jours	0%	58	
55			Pose équipements sanitaires	2 jours	0%	63	
56			Manutention G.F toiture	5 jours	0%	51	
57			Réseau eau glacé / ECS	15 jours	0%	56	
58			Calorifugeage	10 jours	0%		
59			Essais et mise en service	5 jours	0%		
60			**Sols souples**	**140 jours**	**0%**		
61			Préparation	40 jours	0%		
62			Pose revêtement PVC	10 jours	0%	35	
63			Congés estivales 3 semaines	15 jours	0%	62	
64			Boucle Helmholtz	**170 jours**	**0%**		
65			Préparation	40 jours	0%		
66			Pose et essai	5 jours	0%	59	
67			**Azote (CVC)**	**10 jours**	**0%**		
68			Pose réseau azote	10 jours	0%	66	
69			**Revêtement extérieur (Terrassement)**	**3 jours**	**0%**		
70			Enrobé	2 jours	0%	68	
71			Marquage au sol	1 jour	0%	70	
72			**Flocage (Gros Œuvre)**	**2 jours**	**0%**		
73			Reprise flocage C.F plafond	2 jours	0%	71	
74			***Opérations Préalables à la Réception (OPR)***	20 jours	0%	73	
75			***RECEPTION TCE***	2 jours	0%	74	

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10

Projet : ENS-Labo Cryo-micros
Date : Lun 17/11/25

Tâche · Jalon · Récapitulatif du projet · Jalon inactif · Tâche manuelle · Report récapitulatif manuel · Début uniquement · Tâches externes · Échéance · Progression manuelle
Fractionnement · Récapitulative · Tâche inactive · Récapitulatif inactif · Durée uniquement · Récapitulatif manuel · Fin uniquement · Jalons externes · Avancement