OPERATION DE DEMOLITION - DESAMIANTAGE
8 quai aiguillon
22300 Lannion

Planning prévisionnel

	MOIS 0					MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3			
SEMAINES	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TÂCHES	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
ORDRE DE SERVICE	CS																
Période de préparation	***Période de préparation:*** *documents administratifs, plan de retrait, PPSPS, préparation du chantier*																
Création accès / Installation de chantier																	
Désamiantage																	
Déconstruction intérieure - curage																	
Mise en place des protections et confortements + désolidarisation																	
Démolition																	
Démolition infrastructures et traitement des extérieurs																	
Evacuation des matériaux																	
Piquetage des enduits, faïences, carrelages																	
Remise en état du site																	
Livraison du chantier																	