

Nom	Date de début	Date de fin
DCE	02/10/2025	21/11/2025
validation service marché	24/11/2025	12/12/2025
consulation entreprise	15/12/2025	30/01/2026
Analyse des offres	02/02/2026	06/02/2026
questions/réponses	09/02/2026	13/02/2026
validation RAO V1 par service marché	16/02/2026	27/02/2026
Négo entreprises	02/03/2026	06/03/2026
finalisation ACT	09/03/2026	20/03/2026
Notification	23/03/2026	03/04/2026
Période de préparation	06/04/2026	04/05/2026
Site TANNEURS	20/04/2026	19/02/2027
Instruction plan de retrait	05/05/2026	05/06/2026
semaine pédagogique	20/04/2026	24/04/2026
Période examen	04/05/2026	28/05/2026
Rattrapages (hors site)	22/06/2026	03/07/2026
Travaux hall Amphi ROGER	05/05/2026	04/09/2026
Fabrication EPMR	05/05/2026	17/07/2026
Démolition emmarchement existant	29/06/2026	03/07/2026
Création palier et emmarchement	06/07/2026	17/07/2026
Pose EPMR	24/08/2026	04/09/2026
Travaux porte M - Rampe	22/06/2026	10/07/2026
Démolition	22/06/2026	26/06/2026
Création marches et rampe	29/06/2026	10/07/2026
Travaux porte M - asphalte (fermeture Amphi)	22/06/2026	17/07/2026
Démolition	22/06/2026	26/06/2026
Coulage asphalte	13/07/2026	17/07/2026
Adaptation sanitaires 11-13-15	08/06/2026	04/09/2026
Désamiantage sanitaires11-13-15	08/06/2026	03/07/2026
Installation chantier et mesures initiales	08/06/2026	12/06/2026
Démolition - désamiantage	15/06/2026	26/06/2026
Désinstallation - mesures libératoire	29/06/2026	03/07/2026
Reconstruction sanitaires 11-13-15	06/07/2026	04/09/2026
Adaptation sanitaires 12-14-16	08/06/2026	04/09/2026
Désamiantage sanitaires 12-14-16	08/06/2026	03/07/2026
Installation chantier et mesures initiales	08/06/2026	12/06/2026
Démolition - désamiantage	15/06/2026	26/06/2026
Désinstallation - mesures libératoires	29/06/2026	03/07/2026
Reconstruction sanitaires 12-14-16	06/07/2026	04/09/2026
Adaptation sanitaires 10 et 6	29/06/2026	11/09/2026
Désamiantage sanitaire 10 et 6	29/06/2026	17/07/2026
Installation chantier et mesures initiales	29/06/2026	03/07/2026
Démolition - désamiantage	06/07/2026	10/07/2026
Désinstallation - mesures libératoires	13/07/2026	17/07/2026
Reconstruction sanitaires 10 et 6	24/08/2026	11/09/2026
Adaptation sanitaire 17	29/06/2026	04/09/2026
Désamiantage sanitaire 17	29/06/2026	17/07/2026
Installation chantier et mesures initiales	29/06/2026	03/07/2026
Démolition - désamiantage	06/07/2026	10/07/2026
Désinstallation - mesure libératoire	13/07/2026	17/07/2026
Reconstruction sanitaire 17	24/08/2026	04/09/2026
ensemble des Tx Tanneurs	05/05/2026	19/02/2027
Site DESTOUCHES	29/06/2026	17/07/2026
Cheminement Extérieur	29/06/2026	17/07/2026
Menuiseries Ext	13/07/2026	17/07/2026
Site RAPIN	01/09/2026	28/12/2026
Cheminements ext	01/12/2026	28/12/2026
Menuiseries fabrication	01/09/2026	23/11/2026
Menuiseries pose	24/11/2026	30/11/2026
Travaux intérieurs	01/09/2026	26/10/2026
INGLESIS Mémorial (tranche ...	02/02/2026	03/04/2026
Cheminement Extérieur	02/02/2026	27/03/2026
Travaux Intérieurs	30/03/2026	03/04/2026
FROMONT (tranche otpionnell...	02/02/2026	27/03/2026
cheminement ext	02/02/2026	27/02/2026
Travaux intérieurs	02/03/2026	27/03/2026