RESTAUTATION DES FACADES INTERIEURES DU PALAIS DE JUSTICE DE REIMS

Indice 0 DCE 22 12 2025

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**RESTAURATION DES FACADES INTERIEURES DU PALAIS DE JUSTICE DE REIMS**	448 jrs	Lun 3/03/25	Mar 09/02/26
2	PLANNING MACROTACHE	448 jrs	Lun 3/03/25	Mar 09/02/26
14	PLANNING DETAILLE sur la base des délais pièces marché	448 jrs	Lun 3/03/25	Mar 09/02/26
15	PHASE CONCEPTION : 3 MOIS	144 jrs	Lun 3/03/25	Ven 21/11/25
24	PC	145 jrs	Mar 28/05/25	Ven 30/01/26
26	PHASE CONSULTATION : 2 MOIS	88 jrs	Ven 09/01/26	Jeu 09/04/26
29	Délais de consultation (35 jours calendaires)	25 jrs	Ven 09/01/26	Jeu 12/02/26
30	Visite obligatoire	6 jrs	Jeu 22/01/26	Jeu 29/01/26
31	22/01/2026 11h00	1 jr	Jeu 22/01/26	Jeu 22/01/26
32	29/01/2026 11h00	1 jr	Jeu 29/01/26	Jeu 29/01/26
33	ACT (5 semaines)	1 jr	Ven 13/02/26	Ven 13/02/26
34	Rapport d'analyse (2 semaines)	10 jrs	Ven 13/02/26	Jeu 26/02/26
35	Validation MOA (1 semaine)	5 jrs	Ven 27/02/26	Jeu 05/03/26
36	Mise au point des marchés de travaux (1 semaine)	5 jrs	Ven 06/03/26	Jeu 12/03/26
37	Validation MOA (1 semaine)	5 jrs	Ven 13/03/26	Jeu 19/03/26
38	Notification des marchés aux entreprises	0 jr	Jeu 19/03/26	Jeu 19/03/26
39	Délais de recours	10 jrs	Ven 20/03/26	Jeu 02/04/26
40	Délais de convocation à la réunion 00	5 jrs	Ven 03/04/26	Jeu 09/04/26
41	PHASE TRAVAUX : 9 MOIS	192 jrs	Jeu 09/04/26	Mar 19/01/27
42	PREPARATION DE CHANTIER : 2 MOIS	38 jrs	Jeu 09/04/26	Mar 19/05/26
43	LOT 01 - ECHAFAUDAGE	10 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
44	Mise au point MODOP et plans de repérages	10 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
45	OS de démarrage des travaux	0 jr	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26
46	LOT 02 - DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE	30 jrs	Ven 10/04/26	Mar 19/05/26
47	Mise au point MODOP et plans de repérages	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
48	Dépôt du plan de retrait	0 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26
49	Instruction du plan de retrait	24 jrs	Lun 04/05/26	Mar 19/05/26
50	OS de démarrage des travaux	0 jr	Mar 19/05/26	Mar 19/05/26
51	LOT 03 - COUVERTURE	33 jrs	Ven 10/04/26	Mar 02/06/26
52	Mise au point MODOP et plans de repérages	10 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
53	Validation des matériaux-échantillons, ABF,MOA, MOE.	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
54	Validation des EXE et détails ABF,MOA, MOE, BC	19 jrs	Lun 04/05/26	Mar 02/06/26
55	OS de démarrage des travaux	0 jr	Mar 02/06/26	Mar 02/06/26
56	LOT 04 - FACADES	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
57	Mise au point MODOP et plans de repérages	10 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
58	Validation des matériaux-échantillons, ABF,MOA, MOE.	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
59	Validation des EXE et détails ABF,MOA, MOE, BC	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
60	OS de démarrage des travaux	0 jr	Jeu 30/04/26	Jeu 30/04/26
61	LOT 05 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS	33 jrs	Ven 10/04/26	Mar 02/06/26
62	Mise au point MODOP et plans de repérages	10 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
63	Validation des matériaux-échantillons, ABF,MOA, MOE.	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
64	Validation des EXE et détails ABF,MOA, MOE, BC	19 jrs	Lun 04/05/26	Mar 02/06/26
65	OS de démarrage des travaux	0 jr	Mar 02/06/26	Mar 02/06/26
66	LOT 06 - SERRURERIE	33 jrs	Ven 10/04/26	Mar 02/06/26
67	Mise au point MODOP et plans de repérages	10 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
68	Validation des matériaux-échantillons, ABF,MOA, MOE.	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
69	Validation des EXE et détails ABF,MOA, MOE, BC	19 jrs	Lun 04/05/26	Mar 02/06/26
70	OS de démarrage des travaux	0 jr	Mar 02/06/26	Mar 02/06/26
71	LOT 07 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS	39 jrs	Jeu 09/04/26	Lun 11/08/26
72	Mise au point MODOP et plans de repérages	10 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 23/04/26
73	Validation des matériaux-échantillons, ABF,MOA, MOE.	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26
74	Validation des EXE et détails ABF,MOA, MOE, BC	20 jrs	Ven 10/04/26	Lun 11/05/26
75	OS de démarrage des travaux	0 jr	Jeu 09/04/26	Jeu 09/04/26
76	APPROVISIONNEMENT	98 jrs	Lun 04/05/26	Jeu 30/07/26
77	Couverture	10 jrs	Lun 04/05/26	Mar 20/05/26
78	Façade	10 jrs	Lun 04/05/26	Mar 20/05/26
79	Menuiserie Extérieure	40 jrs	Mar 03/06/26	Jeu 30/07/26
80	PHASE TRAVAUX : 4,5 MOIS + 4 MOIS	169 jrs	Ven 24/04/26	Mar 13/01/27
81	PHASE 01 : COUR OUEST : 4,5 MOIS	93 jrs	Ven 24/04/26	Jeu 01/10/26
82	Installation echafaudage	5 jrs	Ven 24/04/26	Jeu 30/04/26
83	Couverture	44 jrs	Lun 04/05/26	Mar 08/07/26
84	Desamiantage	10 jrs	Jeu 11/06/26	Mer 24/06/26
89	Nettoyage des façades	44 jrs	Jeu 11/06/26	Jeu 03/09/26
90	Pose MEXT	10 jrs	Ven 31/07/26	Jeu 03/09/26
91	Repli echafaudage	5 jrs	Ven 04/09/26	Jeu 10/09/26
92	Aménagement extérieurs	15 jrs	Ven 11/09/26	Jeu 01/10/26
93	PHASE 02 : COUR EST : 4 MOIS	91 jrs	Ven 11/09/26	Mar 13/01/27
94	Installation echafaudage	5 jrs	Ven 11/09/26	Jeu 17/09/26
95	Couverture	44 jrs	Ven 18/09/26	Jeu 19/11/26
96	Desamiantage	30 jrs	Ven 11/09/26	Jeu 22/10/26
109	Nettoyage des façades	44 jrs	Jeu 22/10/26	Mar 23/12/26
110	Pose MEXT	10 jrs	Mar 24/11/26	Lun 07/12/26
111	Repli echafaudage	5 jrs	Mar 08/12/26	Lun 14/12/26
112	Aménagement extérieurs	15 jrs	Mar 15/12/26	Mar 13/01/27
113	PHASE OPR-RECEPTION : 1 MOIS	20 jrs	Mar 13/01/27	Mar 10/02/27
114	EXE 04 : OPR	10 jrs	Mar 13/01/27	Mar 27/01/27
115	Etablissement liste OPR	0 jr	Mar 13/01/27	Mar 13/01/27
116	Levée des remarques	10 jrs	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27
117	EXE 05 : Proposition de réception du maitre d'oeuvre	10 jrs	Mar 27/01/27	Mar 10/02/27
118	Etablissement liste réserve MOE	0 jr	Mar 27/01/27	Mar 27/01/27
119	Levée des remarques	10 jrs	Jeu 28/01/27	Mer 10/02/27
120	EXE 06 : Réception du maitre d'ouvrage	0 jr	Mar 10/02/27	Mar 10/02/27
121	Etablissement liste réserves	0 jr	Mar 10/02/27	Mar 10/02/27
122	**PHASE GPA : 12 MOIS**	228 jrs	Jeu 11/02/27	Mar 09/02/28
123	**GPA (12 mois)**	228 jrs	Jeu 11/02/27	Mar 09/02/28
124	Mission AOR : Accompagnement à la maitrise d'ouvrage pour la levée des réserves de réception	15 jrs	Jeu 11/02/27	Mar 03/03/27
125	EXE 09 : Proposition de levées de réserves	0 jr	Mar 03/03/27	Mar 03/03/27