N°	Nom de la tâche	Début	Fin
1	**Travaux de renforcement buses des Bross**	**Lun 20/04/26**	**Ven 06/11/26**
2	Période de préparation	Lun 20/04/26	Ven 19/06/26
3	Installation de chantier	Ven 19/06/26	Ven 03/07/26
4	**Renforcement du plot 1**	**Lun 06/07/26**	**Ven 21/08/26**
5	Démolition de la chaussée dans l'ouvra	Lun 06/07/26	Mer 08/07/26
6	Nettoyage de l'ouvrage	Jeu 09/07/26	Ven 10/07/26
7	Coffrage / Ferraillage du radier	Lun 13/07/26	Mer 22/07/26
8	Bétonnage du radier	Jeu 23/07/26	Ven 24/07/26
9	Ferraillage de la voûte	Lun 27/07/26	Ven 07/08/26
10	Béton projeté en voûte	Lun 03/08/26	Ven 14/08/26
11	Couche de finition sur béton projeté	Lun 10/08/26	Ven 21/08/26
12	**Renforcement du plot 2**	**Lun 24/08/26**	**Ven 09/10/26**
13	Démolition de la chaussée dans l'ouvra	Lun 24/08/26	Mer 26/08/26
14	Nettoyage de l'ouvrage	Jeu 27/08/26	Ven 28/08/26
15	Coffrage / Ferraillage du radier	Lun 31/08/26	Mer 09/09/26
16	Bétonnage du radier	Mer 09/09/26	Ven 11/09/26
17	Ferraillage de la voûte	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
18	Béton projeté en voûte	Lun 21/09/26	Ven 02/10/26
19	Couche de finition sur béton projeté	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26
20	Mise en place de la GNT dans l'ouvrage	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26
21	Amménagements connexes	Lun 19/10/26	Ven 30/10/26
22	Repli de chantier	Lun 02/11/26	Ven 06/11/26