l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun

ELEMENTS DE MISSION	MOIS	05 / 2026					06 / 2026					07 / 2026					08 / 2026					09 / 2026					10 / 2026				
	SEMAINES	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
MARCHES DE TRAVAUX																											
ORDRE DE SERVICE DE DEMARRAGE TRAVAUX																											
						1 sem. Prépa															OPR	Réception					
DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX / RECEPTION								Travaux																			
Mise en place des équipes avec présentation client																											
Commande des appareillages et matériels																											
Préparation zone de travail et démarrage des travaux																											
Repérage et séparation de circuit secondaire par façade avec création panoplie																											
Pose et raccordement pompes, V3V et vannes d'isolement																											
Mise en place des vanne d'isolemment pour la future chaudière pour éviter une seconde vidange																											
Dépose des sous-compteurs EF inutilisés																											
Création d'une machette temoin pour la mise en place d'une electrovanne gaz car délai materiel superieur à 4 semaines																											
Remplacement de la coupure électrique extérieure																											
Gestion et mise en place d'un coffret électrique provisoire																											
Reprise des socles chaudières																											
Percements, calfeutrements et renforcements structurels nécessaires																											
Préparations supports et cheminements techniques																											
Intervention sur la fumisterie																											
Mise en oeuvre des thermomètres de fumées et équipements réglementaires																											
Démontage et évacuation des anciennes chaudières avec évacuations des éléments en déchetterie et des éléments récupérables au MOA																											
Dépose des équipements de production de chaleur existants																											
Dépose des tuyauteries de chauffage abandonnées																											
Dépose des matériels obsolètes																											
Mise en place des deux nouvelles chaudieres																											
Installation du vase d'expansion, du désemboueur magnétique et sas d'introduction																											
Remplacement des pompes de charge chaudières et du filtre général																											
Installation de l'adoucisseur																											
Raccordement hydrauliquement eau et gaz																											
Mise en conformité chaufferie comprenant coffret électrique, gaz et disconnecteur																											
Mise en place d'une nouvelle armoire electrique chaufferie et raccordement de celle-ci																											
Modifications ponctuelles des réseaux en sous-sol et mise en place des radiatteurs dans la Salle Prado cis distibution																											
Pose et raccordement de la GTC																											
Création de la ventillation basse																											
Intervention calorifuge																											
Mise en place des accessoires (pupitre, étiquetage et schéma hydraulique)																											
Mise en service																											
Edition d'un rapport																											
Edition et transmission DOE avec PV de reception																											
OPR																											
OPR & Réception																											