Planning prévisionnel

Organisation de travail : Postes 2 x 8 heures

Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4

Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 9 | Semaine 10 | Semaine 11 | Semaine 12 | Semaine 13 | Semaine 14 | Semaine 15 | Semaine 16 | Semaine 17 | Semaine 18

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Etapes
Installations de chantier
Travaux sur Extrados – Phase 1 – Travaux préparatoires côté TGV
Mise en place du balisage lourd et des écrans de protection
Effacement de la signalisation horizontale existante
Réalisation de la signalisation horizontale provisoire côté La Roche
Travaux sur Extrados – Phase 2 – Travaux côté TGV
Dépose de la BNBV
Mise en place des gardes-corps provisoires
Dépose des GS hors OA
Sciage de l'enrobé
Démolition soigné et démolition de l'enrobé
Décapage de l'étanchéité
Hydrodémolition de la longrine et de la sur hauteur de corniche
Ferraillage et coffrage de la nouvelle longrine et de la corniche
Bétonnage de la nouvelle longrine et de la corniche
Traitement des corniches (profilé métallique + joints) et traitement partiel du caisson (travée T1, T7 et T8)
Préparation du support et carottage
Réalisation de l'étanchéité et pose des gargouilles
Réalisation de la bordure de longrine
Mise en œuvre du caniveau asphalte
Dépose des gardes-corps provisoires
Pose du nouveau DR
Travaux sur Extrados – Phase 3 – Travaux préparatoires côté La Roche
Ripage du balisage lourd et des écrans de protection
Réalisation de la signalisation horizontale provisoire côté TGV
Travaux sur Extrados – Phase 4 – Travaux côté La Roche
Dépose de la BNBV
Mise en place des gardes-corps provisoires
Dépose des GS hors OA
Sciage de l'enrobé
Démolition soigné et démolition de l'enrobé
Décapage de l'étanchéité
Hydrodémolition de la longrine et de la sur hauteur de corniche
Ferraillage et coffrage de la nouvelle longrine et de la corniche
Bétonnage de la nouvelle longrine et de la corniche
Traitement des corniches (profilé métallique + joints) et traitement partiel du caisson (travée T1, T7 et T8)
Préparation du support et carottage
Réalisation de l'étanchéité
Réalisation de la bordure de longrine
Mise en œuvre du caniveau asphalte
Dépose des gardes-corps provisoires
Pose du nouveau DR
Travaux sur Extrados – Phase 5 - Finnition Travaux Extrados
Dépose du balisage lourd et des écrans de protection
Dépose des joints de chaussée
Rabotage des enrobés de part et d'autre des joints de chaussée
Mise en œuvre des enrobés
Effacement de la signalisation horizontale provisoire existante
Réalisation de la nouvelle signalisation horizontale définitive
Pose des joints de chaussée et joints de trottoir
Travaux sur Culée C0
Dépose des équipements sur culées et mise en place des dispositifs de soutien
Piquage du béton et traitement des armatures (hors mur garde-grève)
Carottage traversant sur muret cache
Traitement des appareils d'appui
Hydrodémolition du mur garde-grève - Phase 1
Reconstitution du mur garde-grève + cunette – Phase 1
Dépose des dispositifs de soutien et mise en place des moyens d'accès
Hydrodémolition du mur garde-grève - Phase 2
Reconstitution du mur garde-grève – Phase 2
Ragréage
Mise en œuvre d'un revêtement de protection type LHM
Pose des dispositifs d'assainissement
Pose des chemins de câbles
Traitement des perrés
Reprise de la peinture des équipements d'accès
Travaux sur Culée C9
Dépose des équipements sur culées et mise en place des dispositifs de soutien
Piquage du béton et traitement des armatures (hors mur garde-grève)
Carottage traversant sur muret cache
Traitement des appareils d'appui
Hydrodémolition du mur garde-grève - Phase 1
Reconstitution du mur garde-grève + cunette – Phase 1
Dépose des dispositifs de soutien et mise en place des moyens d'accès
Hydrodémolition du mur garde-grève - Phase 2
Reconstitution du mur garde-grève – Phase 2
Ragréage
Mise en œuvre d'un revêtement de protection type LHM
Pose des dispositifs d'assainissement
Pose des chemins de câbles
Traitement des perrés
Reprise de la peinture des équipements d'accès et installation de l'échelle d'accès
Travaux sur Caisson
Nettoyage par hydrodécapage des parements
Piquage du béton
Ragréage
Traitement des fissures sur bossages d'ancrage (intérieur du caisson)
Travaux sur Piles
Piquage du béton
Ragréage
Réparation des bossages des appareils d'appui sur piles
Mise en place des moyens d'accès type échafaudages
Hydrodémolition en pied de piles
Traitement des armatures
Bétonnage
Mise en œuvre d'un revêtement d'imprégnation hydrophobe sur piles
Replis de chantier
Intempéries

Légende

	Coupure totale de l'ouvrage (de nuit)
	Coupure totale continue de l'ouvrage (de jour et de nuit)
	Travaux sous coupure sens Digoin – Mâcon avec déviation locale
	Travaux sous coupure des voies franchies
	Travaux sans restrictions de circulation