Aéroport de Pau Pyrénées - AIRPY
Réfection du Twy NOVEMBER entre CHARLIE et MIKE
Planning Prévisionnel des Travaux - Indice A
Phase DCE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	**Aéroport de Pau Pyrénées - AIRPY - Marché Travaux - Réfection du Twy NOVEMBER entre CHARLIE et MIKE - Planning Travaux**	**160 jours?**	**Lun 25/05/26**	**Jeu 07/01/27**	
2	**Phase - Préparation de chantier**	**35 jours**	**Mar 26/05/26**	**Lun 13/07/26**	
3	OS Démarrage phase de préparation	1 jour	Mar 26/05/26	Mar 26/05/26	
4	**Délai Partiel n°01**	**10 jours**	**Mar 26/05/26**	**Lun 08/06/26**	
5	**Etudes d'Exécution / Demandes d'agréments produits**	**10 jours**	**Mar 26/05/26**	**Lun 08/06/26**	
6	Réunion de démarrage de la Phase préparation	0 jour	Mar 26/05/26	Mar 26/05/26	3DD
7	Programme d'études d'exécutions	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	3DD
8	Programme d'investigations complémentaires	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	3DD
9	Planning détaillé d'exécution	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	3DD
10	Organigramme détaillé	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	3DD
11	Demandes d'agrément urgentes	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	3DD
12	DT-DICT	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	3DD
13	**Titres d'accès / Formations**	**10 jours**	**Mar 26/05/26**	**Lun 08/06/26**	
14	Préparation des demandes de badge chantier (Badge Blanc) du personnel	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	3DD
15	**Délai Partiel n°02**	**30 jours**	**Mar 26/05/26**	**Lun 06/07/26**	
16	Réalisation des Auscultations complémentaires G3 - Topo - Réseaux - Balisage Lumineux	15 jours	Mar 09/06/26	Lun 29/06/26	8
17	Sensibilisation à la Sûreté / Sécurité / Circulation Aéronautique	20 jours	Lun 01/06/26	Ven 26/06/26	3DD+4 jours
18	Récupération des badges et titre d'accès Chantier	5 jours	Mar 09/06/26	Lun 15/06/26	14
19	Mise à disposition des plans EXE Entreprises	30 jours	Mar 26/05/26	Lun 06/07/26	7DD
20	Mise à disposition demandes d'agréments / Procédure / Delais commande importante	30 jours	Mar 26/05/26	Lun 06/07/26	7DD
21	Etude de Fomulation des Enrobés - Planche d'essai	30 jours	Mar 26/05/26	Lun 06/07/26	7DD
22	**Travaux Installation de chantier côté Ville (Travaux de Jour)**	**3 jours**	**Jeu 02/07/26**	**Lun 06/07/26**	
23	Installation de chantier (Amené Matériels, Bungalow, Balisage Chantier, Signalisation, etc) y compris clôture de chantier	1 jour	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26	31FF-6 jours
24	Mise en place des bungalows pour le contrôle d'accès (sanitaire associé) au niveau des Portails sûreté de l'Aeroport	1 jour	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26	23FD-1 jour
25	Création, renforcement et élargissement voie d'accès	2 jours	Jeu 02/07/26	Ven 03/07/26	31FF-7 jours
26	Implantation et prémarquage de nuit (tranchage, saignée, marquage provisoire, etc.)	2 jours	Jeu 02/07/26	Ven 03/07/26	31FF-7 jours
27	VISA Continu MOE	25 jours	Mar 02/06/26	Lun 06/07/26	19FF
28	**Point d'arrêt dossier agrément et EXE**	**0 jour**	**Lun 13/07/26**	**Lun 13/07/26**	**29**
29	**VISA MOE Final**	5 jours	Mar 07/07/26	Lun 13/07/26	21
30	**Phase N°01 - Travaux**	**13 jours**	**Ven 15/07/26**	**Ven 31/07/26**	
31	OS Démarrage des Travaux	1 jour	Mar 15/07/26	Mar 15/07/26	29
32	**Basculement Etat Initial -> Phase N°01 (Travaux de Nuit - 22h30 à 6h)**	**1 jour**	**Mer 15/07/26**	**Mer 15/07/26**	
33	Mise en place du balisage physique de fermeture (Clôture Sûreté, K16 Lestées, Barrières Anti-souffles)	1 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	31DD
34	Consignation du Balisage Lumineux / Modifications des Boucles CT1 et CT2 / Shunt de Feux / Mise en place des feux rouges de fermeture	1 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	31DD
35	Dépose des feux axiaux et latéraux dans l'emprise de la Phase N°01	1 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	31DD
36	Modification du balisage diurne / Effacement marquage	1 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	31DD
37	Stérilisation et Modification de la PCZSAR + validation BGTA	1 jour	Mer 15/07/26	Mer 15/07/26	33FF,34FF,35FF,36
38	**Point d'arrêt : Condamnation Phase N°01**	**1 jour**	**Mer 15/07/26**	**Mer 15/07/26**	**33FF,34FF,35FF,36**
39	**Travaux Préliminaires - (Travaux de Jour)**	**4 jours**	**Jeu 16/07/26**	**Mar 21/07/26**	
40	Sciage (L=210ml), Rabotage engravure (150m²), Demolition complète chaussée (780m²) y compris évacuation	2 jours	Jeu 16/07/26	Ven 17/07/26	38
41	Rabotage pour Purge y compris évacuation (S=780m²)	2 jours	Lun 20/07/26	Mar 21/07/26	50
42	Rabotage guidage 3D y compris évacuation (S=3950m²)	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	50
43	Préparation du support balayage THP (S=4880m²)	2 jours	Ven 17/07/26	Lun 20/07/26	40FD-1 jour
44	Démolition de réseaux, Démolition d'ouvrages existants (Regards de visite, Chambres de tirage) - Dépose massifs	1 jour	Ven 17/07/26	Ven 17/07/26	46
45	Travaux terrassements à proximité de réseaux sensibles à l'Aspiratrice (6u)	2 jours	Lun 20/07/26	Mar 21/07/26	40
46	Dépose du matériel de balisage lumineux (Feux axiaux-21u, Feux élevés-8u, Balise rétro-6u, panneaux indication Aéro-2u)	1 jour	Jeu 16/07/26	Jeu 16/07/26	38
47	Dépose des câbles primaires et secondaires de balisage lumineux (L=450ml)	1 jour	Jeu 16/07/26	Jeu 16/07/26	38
48	Dépose des équipements de chambre de tirage de balisage lumineux (3u)	1 jour	Jeu 16/07/26	Jeu 16/07/26	38
49	**Travaux Génie Civil Réseaux - (Travaux de Jour)**	**3 jours**	**Jeu 16/07/26**	**Lun 20/07/26**	
50	Tranchage + Terrassement en tranchée + GC Réseaux (L=130ml)	2 jours	Jeu 16/07/26	Ven 17/07/26	38
51	Lit de Pose et Remblaiement en Béton haute performance	1 jour	Ven 17/07/26	Ven 17/07/26	50FD-1 jour
52	Pose des chambres de tirage et continuité réseau dans emprise élargissement	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	50
53	Pose des massifs de feux élevés et Panneaux d'indication / Direction (2u)	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	50
54	**Travaux Assainissement EP - (Travaux de Jour)**	**2 jours**	**Lun 20/07/26**	**Mar 21/07/26**	
55	Terrassement en tranchée pour Tranchée Drainante + Pose Géotextile (L=120ml) + MeO Grave Drainante (220m³)	2 jours	Lun 20/07/26	Mar 21/07/26	44
56	Pose des ouvrages EP (Puit d'infiltration) (1u)	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	55DF+1 jour
57	**Terrassements généraux / Amélioration Arase / Purge / CdForme / CdRéglage - (Travaux de Jour)**	**7 jours**	**Jeu 16/07/26**	**Ven 24/07/26**	
58	Décapage (S=700m²) et Terrassements généraux (Déblais V=627m³ / Remblais) y compris évacuation matériaux excédentaires et non réutilisables	2 jours	Jeu 16/07/26	Ven 17/07/26	38
59	Amélioration de l'arase de terrassement (Attention utilisation Aspiratrice à proximité réseaux sensibles)	1 jour	Ven 17/07/26	Ven 17/07/26	58FD-1 jour
60	Modelage + TV des bandes	3 jours	Jeu 22/07/26	Jeu 23/07/26	59
61	**Point d'arrêt : Portance de l'arase essai plaque**	**1 jour**	**Ven 17/07/26**	**Ven 17/07/26**	**59FD-1 jour**
62	Mise en oeuvre d'un géotextile (sous chaussée neuve - S=500m²)	1 jour	Ven 17/07/26	Ven 17/07/26	61FD-1 jour
63	Mise en oeuvre d'un Cloutage de l'arase (Matériaux Charpentés - Grave 100/200 ou 200/300) (V=150m³)	1 jour	Ven 17/07/26	Ven 17/07/26	61FD-1 jour
64	Mise en oeuvre d'une couche de forme en GNT0/63 ou GNB/80 (V=200m³)	1 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26	63
65	**Point d'arrêt : Portance (essai plaque) et Nivellement et Epaisseur de la CdForme**	**1 jour**	**Lun 20/07/26**	**Lun 20/07/26**	**64FD-1 jour**
66	Mise en oeuvre d'une couche de réglage en GNT 0/20 (V=100m³)	1 jour	Mar 21/07/26	Mar 21/07/26	65
67	**Point d'arrêt : Portance (essai plaque) et Nivellement et Epaisseur de la CdRéglage**	**1 jour**	**Lun 21/07/26**	**Lun 21/07/26**	**66FD-1 jour**
68	Couche d'imprégnation gravillonnée - Sous Chaussée Souple (S=500m²)	1 jour	Mar 21/07/26	Mar 21/07/26	66FD-1 jour
69	**Travaux de Chaussées Souples - (Travaux de Jour)**	**6 jours**	**Lun 20/07/26**	**Lun 27/07/26**	
70	**Point d'arrêt : du Tranchage Axial**	**1 jour**	**Lun 20/07/26**	**Lun 20/07/26**	**50**
71	Mise en oeuvre d'une couche d'accrochage et Lait de chaux	1 jour	Mar 21/07/26	Mar 21/07/26	43
72	Mise en oeuvre d'un dispositif anti-remontée de fissure - Au droit des dalles bétons existantes en fondation (S=600m²)	1 jour	Mar 21/07/26	Mar 21/07/26	43
73	Mise en oeuvre d'une couche de fondation en GB4 0/14 sur 11cm - Au droit du réseau existant (200t)	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26	71
74	Mise en oeuvre d'un dispositif anti-remontée de fissure y compris couche accrochage - Au droit du Tranchage Axial (L=240ml)	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26	73FF
75	Mise en oeuvre d'une couche de base en GB4 0/14 sur 10cm - Au droit du Tranchage (187t)	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26	71
76	Mise en oeuvre d'une couche de fondation en GB4 0/14 sur 10cm (117.5t)	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26	71
77	Mise en oeuvre d'une couche d'accrochage et Lait de chaux - (S=500m²)	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26	76FF
78	Mise en oeuvre d'une couche de base en GB4 0/14 sur 8cm + purge - (94t + 37t)	1 jour	Jeu 23/07/26	Jeu 23/07/26	77
79	Mise en oeuvre d'une couche d'accrochage et Lait de chaux - (S=5280m²)	1 jour	Jeu 23/07/26	Jeu 23/07/26	78FF
80	Mise en oeuvre d'une couche de reprofilage en BBSG 0/10 - (75t)	1 jour	Ven 24/07/26	Ven 24/07/26	79
81	Mise en oeuvre d'une couche de roulement en BBA 0/10 sur 6cm - (750t) y compris Joint bitumineux - (L=500m)	1 jour	Ven 24/07/26	Ven 24/07/26	79
82	Mise en oeuvre de terre végétale + modelage + ébrèvement + compactage de la terre végétale + Engazonnement par "Hydroseeding"	1 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26	60
83	**Travaux de Balisage Lumineux**	**9 jours**	**Jeu 16/07/26**	**Mar 28/07/26**	
84	Réalisation des saignées (L=240ml) + Tirage des câbles secondaires + kit secondaire y compris étiquetage - (L=230ml) - (Travaux de Nuit)	2 jours	Jeu 16/07/26	Ven 17/07/26	38
85	Tirage des câbles secondaires + kit secondaire y compris étiquetage - (L=680ml)	2 jours	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26	87FF,81,80
86	Tirage du câble d'alimentation électrique U1000R2V y compris étiquetage - (L=20ml)	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26	87FF
87	Equipements des chambres de tirage (sequerre, panier, barette cuivre, etc) y compris étiquetage - (4u)	2 jours	Mar 21/07/26	Mer 22/07/26	52
88	Carottage Ø240 + Pose embase B" + Scellement + Pose (Pour feux axiaux encastrés TWY + PAI) - 24u) y compris raccordement	2 jours	Lun 21/07/26	Mar 28/07/26	81,80
89	Carottage Ø240 + Pose embase B" + Scellement + Pose (Pour feux axiaux encastrés TWY) - (8u) y compris raccordement et inversion feux sur N3 Dans Servitude TWY (Travaux Nuit)	2 jours	Jeu 16/07/26	Ven 17/07/26	38
90	Pose feux élevés et balises rétro de bord de Twy sur massif neuf - (3u+4u) y compris raccordement	1 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26	82FF
91	Pose feux élevés de bord de Twy sur massif existant - (5u) y compris raccordement	1 jour	Ven 24/07/26	Ven 24/07/26	81FF,80FF
92	Parametrage des régulateurs à courant constant (Centrale Energie) + raccordement + adaptation charge - (2u)	1 jour	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26	88FD-1 jour,89FD-1 jour,89FD-1
93	Pose du panneau d'indication / Direction sur massifs neufs et existants y compris raccordement (2u)	1 jour	Mer 22/07/26	Mer 22/07/26	86FF
94	Remplacement de l'ensemble des étiquettes des feux axiaux dans Servitude RWY et TWY (Travaux Nuit)	4 jours	Jeu 16/07/26	Jeu 21/07/26	38
95	Test, essai, mesure d'isolement et continuité	1 jour	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26	88FD-1 jour,89FD-
96	**Travaux de Balisage Diurne**	**2 jours**	**Lun 27/07/26**	**Mar 28/07/26**	
97	Nettoyage du support (Passage de la balayeuse aspiratrice HP)	1 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26	91,80
98	Implantation et pré-marquage	1 jour	Lun 27/07/26	Lun 27/07/26	97FD-1 jour
99	**Point d'arrêt : Contrôle Topo du pré-marquage**	**1 jour**	**Lun 27/07/26**	**Lun 27/07/26**	**98FD-1 jour**
100	Balisage diurne / marquage au sol (Linéaire et surfacique)	1 jour	Mar 28/07/26	Mar 28/07/26	99
101	Intempérie prévisionnelle - Phase N°01	5 jours	Mer 29/07/26	Ven 31/07/26	100
102	OPR : Opérations Préalables à la Réception Phase N°01 - PV EXE4 - Réception	5 jours	Mer 22/07/26	Mar 28/07/26	100FF
103	Réception Partielle Phase N°01 - PV EXE5 & EXE6	1 jour	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26	101FF
104	Dossier et Contrôle de conformité - Phase N°01	5 jours	Jeu 23/07/26	Mer 29/07/26	103FF-2 jours
105	**Basculement Phase N°01 -> Phase N°02 (Travaux de Nuit - 22h30 à 6h)**	**1 jour**	**Lun 03/08/26**	**Lun 03/08/26**	
106	Déplacement du balisage physique de fermeture (Clôture Sûreté, K16 Lestées, Barrières Anti-souffles)	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26	103
107	Remise en lieu et place des Barrières Anti-souffles	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26	103
108	Déconsignation du Balisage Lumineux / Modifications des Boucles CT1 et CT2 / Déplacement de Feux / Déplacement des feux rouges de fermeture	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26	103
109	Dépose des feux axaux et latéraux dans l'emprise de la Phase N°02	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26	103
110	Modification du balisage diurne / Effacement marquage	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26	103
111	Stérilisation et Modification de la PCZSAR	1 jour	Lun 03/08/26	Lun 03/08/26	103
112	**Phase N°02 - Travaux**	**15 jours**	**Lun 04/08/26**	**Lun 24/08/26**	
113	**Point d'arrêt : Condamnation Phase N°02**	**1 jour**	**Mar 04/08/26**	**Mar 04/08/26**	**105**
114	**Travaux Préliminaires - (Travaux de Jour)**	**6 jours**	**Mar 04/08/26**	**Mar 11/08/26**	
115	Sciage (L=440ml), Rabotage engravure (960m²), Demolition complète chaussée (1700m²) y compris évacuation	3 jours	Mar 04/08/26	Jeu 06/08/26	113DD
116	Rabotage pour Purge y compris évacuation (S=1700m²)	2 jours	Lun 10/08/26	Mar 11/08/26	126
117	Rabotage guidage 3D y compris évacuation (S=12500m²)	2 jours	Lun 10/08/26	Mar 11/08/26	126
118	Préparation du support balayage THP (S=15000m²)	3 jours	Lun 10/08/26	Mer 12/08/26	126
119	Démolition de réseaux, Démolition d'ouvrages existants (Regards de visite, Chambres de tirage) - Dépose massifs	1 jour	Mer 05/08/26	Mer 05/08/26	121
120	Travaux terrassements à proximité de réseaux sensibles à l'Aspiratrice (7u)	2 jours	Ven 07/08/26	Lun 10/08/26	115
121	Dépose du matériel de balisage lumineux (Feux axiaux-25u, Balise rétro-35u panneaux indication Aéro-3u)	1 jour	Mar 04/08/26	Mar 04/08/26	113DD
122	Dépose des câbles primaires et secondaires de balisage lumineux - (L=1150ml)	1 jour	Mar 04/08/26	Mar 04/08/26	113DD
123	Dépose des équipements de chambre de tirage de balisage lumineux - 6u	1 jour	Mar 04/08/26	Mar 04/08/26	113DD
124	**Travaux Génie Civil Réseaux - (Travaux de Jour)**	**4 jours**	**Mar 04/08/26**	**Ven 07/08/26**	
125	Tranchage + Terrassement en tranchée + GC Réseaux (L=580ml)	3 jours	Mar 04/08/26	Jeu 06/08/26	113DD
126	Lit de Pose et Remblaiement en Béton haute performance	3 jours	Mer 05/08/26	Ven 07/08/26	125FF+1 jour
127	Pose des chambres de tirage	1 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26	125
128	Pose des massifs de feux élevés et Panneaux d'indication / Direction - 2u	1 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26	125
129	**Travaux élargissement route de service**	**3 jours**	**Mer 05/08/26**	**Ven 07/08/26**	
130	Décapage (S=1575m²) et terrassements	1 jour	Mer 05/08/26	Mer 05/08/26	113
131	**Point d'arrêt : Portance de l'arase essai plaque**	**1 jour**	**Mer 05/08/26**	**Mer 05/08/26**	**130FF**
132	Mise en oeuvre d'un géotextile (sous chaussée neuve - S=100m²)	1 jour	Mer 05/08/26	Mer 05/08/26	130DD
133	Mise en oeuvre d'un cloutage de l'arase (Matériaux Charpentés - Grave 100/200 ou 200/300) (V=30m³)	1 jour	Mer 05/08/26	Mer 05/08/26	130DD
134	Mise en oeuvre d'une couche de forme en GNT0/63 ou GNB/80 (V=40m³)	1 jour	Jeu 06/08/26	Jeu 06/08/26	133
135	Mise en oeuvre d'une couche de réglage en GNT 0/20 (V=20m³)	1 jour	Jeu 06/08/26	Jeu 06/08/26	134FF
136	**Point d'arrêt : Portance (essai plaque) et Nivellement et Epaisseur de la CdRéglage**	**1 jour**	**Jeu 06/08/26**	**Jeu 06/08/26**	**135FD-1 jour**
137	Couche d'imprégnation gravillonnée - Sous Chaussée Souple (S=100m²)	1 jour	Ven 07/08/26	Ven 07/08/26	135
138	**Travaux de Chaussées Souples - (Travaux de Jour)**	**8 jours**	**Mar 07/08/26**	**Mar 18/08/26**	
139	**Point d'arrêt : du Tranchage Axial**	**1 jour**	**Ven 07/08/26**	**Ven 07/08/26**	**125**
140	Mise en oeuvre d'une couche d'accrochage et Lait de chaux	1 jour	Mer 12/08/26	Mer 12/08/26	118
141	Mise en oeuvre d'une couche de fondation en GB4 0/14 sur 11cm - Au droit du réseau existant - (439t)	1 jour	Mer 12/08/26	Mer 12/08/26	118
142	Mise en oeuvre d'un dispositif anti-remontée de fissure y compris couche accrochage - Au droit du Tranchage Axial	1 jour	Mer 12/08/26	Mer 12/08/26	118
143	Mise en oeuvre d'une couche de base en GB4 0/14 sur 10cm - Au droit du Tranchage - (394t)	1 jour	Jeu 13/08/26	Jeu 13/08/26	142
144	Mise en oeuvre d'une couche d'accrochage et Lait de chaux - Purge	1 jour	Jeu 13/08/26	Jeu 13/08/26	142
145	Mise en oeuvre d'une couche de base en GB4 0/14 sur 8cm + Purge - (20t + 115t)	1 jour	Jeu 13/08/26	Jeu 13/08/26	144FF
146	Mise en oeuvre d'une couche d'accrochage et Lait de chaux - (S=15000m²)	1 jour	Jeu 13/08/26	Jeu 13/08/26	145FF
147	Mise en oeuvre d'une couche de roulement en BBA 0/10 sur 6cm - (2185t) y compris Joint bitumineux - (L=900ml)	2 jours	Ven 14/08/26	Lun 17/08/26	146
148	Modelage + TV des bandes - (S=2875m²)	3 jours	Jeu 13/08/26	Lun 17/08/26	147FF
149	Mise en oeuvre de terre végétale + modelage + ébrèvement + compactage de la terre végétale + Engazonnement par "Hydroseeding"	1 jour	Mar 18/08/26	Mar 18/08/26	148
150	**Travaux de Balisage Lumineux**	**11 jours**	**Mer 05/08/26**	**Mer 19/08/26**	
151	Tirage des câbles secondaires + kit secondaire y compris étiquetage - (L=1460ml)	2 jours	Mar 18/08/26	Mer 19/08/26	147
152	Tirage du câble d'alimentation électrique U1000R2V y compris étiquetage - (L=130m)	1 jour	Ven 11/08/26	Ven 11/08/26	151FF
153	Equipements des chambres de tirage (sequerre, panier, barette cuivre, etc) y compris étiquetage - (7u)	2 jours	Lun 10/08/26	Mar 11/08/26	127
154	Carottage Ø240 + Pose embase B" + Scellement + Pose (Pour feux axiaux encastrés TWY + PAI) - 45u) y compris raccordement	2 jours	Mar 18/08/26	Mer 19/08/26	147
155	Pose balises retro de bord de Twy sur massif neuf - (30u) y compris raccordement	1 jour	Mar 18/08/26	Mar 18/08/26	147
156	Parametrage des régulateurs à courant constant (Centrale Energie) + raccordement + adaptation charge - (2u)	1 jour	Mer 19/08/26	Mer 19/08/26	154FD-1 jour,155FD-1 jour,152FD-1
157	Pose du panneau d'indication / Direction sur massifs neufs et existants y compris raccordement (2u)	1 jour	Mer 11/08/26	Mer 11/08/26	152FF
158	Remplacement de l'ensemble des étiquettes des feux axiaux dans Servitude RWY et TWY (Travaux Nuit)	4 jours	Mer 05/08/26	Lun 10/08/26	113
159	Test, essai, mesure d'isolement et continuité	1 jour	Mer 19/08/26	Mer 19/08/26	154FD-1 jour,158F
160	**Travaux de Balisage Diurne**	**2 jours**	**Mar 18/08/26**	**Mer 19/08/26**	
161	Nettoyage du support (Passage de la balayeuse aspiratrice HP)	1 jour	Mar 18/08/26	Mar 18/08/26	147
162	Implantation et pré-marquage	1 jour	Mar 18/08/26	Mar 18/08/26	161FD-1 jour
163	**Point d'arrêt : Contrôle Topo du pré-marquage**	**1 jour**	**Mar 18/08/26**	**Mar 18/08/26**	**162FD-1 jour**
164	Balisage diurne / marquage au sol (Linéaire et surfacique)	1 jour	Mer 19/08/26	Mer 19/08/26	163
165	Intempérie prévisionnelle - Phase N°02	5 jours	Jeu 20/08/26	Lun 24/08/26	164
166	OPR : Opérations Préalables à la Réception Phase N°02 - PV EXE4 - Réception	5 jours	Jeu 13/08/26	Mer 19/08/26	164FF
167	Réception Partielle Phase N°02 - PV EXE5 & EXE6	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	166FF
168	Dossier et Contrôle de conformité - Phase N°02	5 jours	Ven 14/08/26	Jeu 20/08/26	167FF-2 jours
169	**Basculement Phase N°02 -> Etat initial (Travaux de Nuit - 22h30 à 6h)**	**1 jour**	**Lun 24/08/26**	**Lun 24/08/26**	
170	Dépose du balisage physique de fermeture (Clôture Sûreté, K16 Lestées)	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	167FF
171	Déconsignation du Balisage Lumineux / Modifications des Boucles CT1 et CT2 / Dépose des feux rouges de fermeture	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	167FF
172	Modification du balisage diurne / Remarquage à l'identique	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	167FF
173	Hydrodécapage du marquage au sol obsolète	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	167FF
174	Stérilisation et Modification de la PCZSAR	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	167FF
175	Levée des Réserves - PV EXE8 & EXE9	20 jours	Mer 25/08/26	Lun 21/09/26	103,167
176	DOE-DIUO	20 jours	Mer 25/08/26	Lun 21/09/26	103,167