IMT site de PLOUZANE 2026

Opération de refonte de la production thermodynamique des chambres froides positives du restaurant

PLANNING PREVISIONNEL EXECUTION Annexe 01 Ind A

N° semaine	13	14	15		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
Retour DBC																												
Analyse etd IMT																												
Mise au point DCE																												
Remise DCE finalisé			08 04																									
Mise en ligne					20 04																							
Retour offre								11 05																				
Analyse									20 05																			
Engagement																												
OS Démarrage											08 06																	
Préparation chantier & repérages																												
Approvissionnement des matériels spécifiques (cdes/ dispo)												12 06					13 07											
Approvissionnement des matériels courants																	13 07											
Mise en oeuvre des parcours & supportages																												
mise en oeuvre partielle des canalisations aux droits des UI																												
Installation des GF 1,2,3 + raccordements compris gruttage																												
Adaptation coffret TGBT																												
Installation électrique CFO/CFA (hors UI)																												
Arret circuit froid (vendredi soir)																				07 08								
Recupération fluide et démontage ancien groupe et réseau																				07/ 08 08								
démontage et remontage UI																				08/09 08	14 08							
Reprise panoplie GF 03 en point bas du scramble																				10 08	14 08							
Adaptation fluidique des vitrines																				10 08	14 08							
Epreuve pression GF01 + tirage au vide & mise en service																						17/19 08						
Epreuve pression GF02 + tirage au vide & mise en service																						18/20 08						
Epreuve pression GF03 + tirage au vide & mise en service																						19/21 08						
PS 1																						19/21 08						
PS 2																						19/21 09						
Finalisation des options																												
Contrôle et réception compris remise DOE																												

- Etdues
- Marché
- Travaux
- Coupure
- Mise en service
- Réception