Planning prévisionnel pour le remplacement des 3 ouvrages hydrauliques

Tâche	Durée (jours)
TRAVAUX PREPARATOIRES	
Installation de chantier	1
Signalisation temporaire de chantier	1
Investigation / marquage réseaux	1
Dégagement d'emprises	1
Sciage de chaussée	1
Rabottage de chaussée	1
Démolition structure chaussée	2
OUVRAGE	
Terrassements pour ouvrage cadre	3
Substitution 0/150 sous ouvrage	1
Béton de propreté	1
Pose cadre OA 1 (3x1,5)	1
Mur d'entonnement	1
Radier béton C30/37	2
Étanchéité joints	1
Badigeon cadres	1
Remblais techniques	1
Gravillons lavés 10/14	1
Enrochements extrémité	2
Reconstitution lit ruisseau	1
CHAUSSEE	
Couche de forme 0/31,5	1
Enrobés	1
Confection accotements	1
DIVERS	
Pose garde-corps	1
Gîtes chauves-souris	1
Finitions	2