Planning Général Enveloppe au stade DCE au 2026 04 20

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1	**PHASE CONCEPTION**	**312 jrs**	**Lun 31/03/25**	**Mer 02/09/26**	
2	OS démarrrage des études	0 jr	Lun 31/03/25	Lun 31/03/25	
3	Diag Charpente	10 jrs	Lun 31/03/25	Ven 11/04/25	2
4	Retour MOA sur DIAG	10 jrs	Lun 14/04/25	Lun 28/04/25	3
5	Validation DIAG	0 jr	Lun 28/04/25	Lun 28/04/25	4
6	**PHASE APS**	**46 jrs**	**Mar 29/04/25**	**Ven 11/07/25**	
7	Etudes Avant Projet Sommaire	20 jrs	Mar 29/04/25	Mar 03/06/25	5
8	Remise Avant Projet Sommaire	1 jr	Mer 04/06/25	Mer 04/06/25	7
9	Analyse Avant Projet Sommaire	10 jrs	Jeu 05/06/25	Jeu 19/06/25	8
10	Validation avant Projet Sommaire + OS phase APD	0 jr	Jeu 19/06/25	Jeu 19/06/25	9FF
11	Validation APS Envisagée	0 jr	Ven 11/07/25	Ven 11/07/25	
12	**PHASE APD**	**101 jrs**	**Ven 11/07/25**	**Lun 22/12/25**	
13	Etudes Avant Projet Définitif	35 jrs	Ven 11/07/25	Jeu 18/09/25	10;11
14	Remise Avant Projet Définitif	0 jr	Jeu 18/09/25	Jeu 18/09/25	13
15	Analyse Avant Projet Définitif	7 jrs	Ven 19/09/25	Lun 29/09/25	14DD
16	Validation Avant Projet Définitif	30 jrs	Mar 30/09/25	Lun 10/11/25	15
17	Attente démarches ré emploi & validation BC	28 jrs	Mer 12/11/25	Ven 19/12/25	16
18	Validation effective APD par le MOA	1 jr	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25	
19	OS Phase PRO/DCE	0 jr	Lun 22/12/25	Lun 22/12/25	16;17;18
20	**PHASE PRO**	**55 jrs**	**Lun 05/01/26**	**Ven 20/03/26**	
21	Démarches concessionnaires	1 m	Lun 05/01/26	Ven 30/01/26	19
22	Etudes PRO	30 jrs	Lun 19/01/26	Ven 27/02/26	19;37
23	Remise PRO	1 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26	22
24	Remise RFCT phase PRO	0 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26	23FF
25	Remise PGC SPS Phase PRO	0 jr	Lun 02/03/26	Lun 02/03/26	23FF
26	Analyse PRO + RFCT + PGC SPS	15 jrs	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26	23DD
27	Validation PRO	0 jr	Ven 20/03/26	Ven 20/03/26	26
28	**PHASE DCE**	**30 jrs**	**Lun 23/03/26**	**Mar 05/05/26**	
29	Etudes DCE	20 jrs	Lun 23/03/26	Lun 20/04/26	27
30	Remise DCE	0 jr	Lun 20/04/26	Lun 20/04/26	29
31	Remise rapport RFCT	0 jr	Lun 20/04/26	Lun 20/04/26	30FF
32	Remise rapport PGC SPS	0 jr	Lun 20/04/26	Lun 20/04/26	30FF
33	Analyse DCE + RFCT et PGC SPS	10 jrs	Mar 21/04/26	Mar 05/05/26	30DD
34	Validation DCE	0 jr	Mar 05/05/26	Mar 05/05/26	33
35	Elaboration des pièces de consultation	10 jrs	Mar 07/04/26	Lun 20/04/26	30FF
36	**Phase PC**	**145 jrs**	**Lun 05/01/26**	**Mer 02/09/26**	
37	Etablissement et dépôt du Permis de construire	10 jrs	Lun 05/01/26	Ven 16/01/26	19
38	Dépôt du PC	0 jr	Ven 16/01/26	Ven 16/01/26	37
39	PC adressé par LOOM au MOA	1 jr	Lun 19/01/26	Lun 19/01/26	
40	Retour MOA sur proposition de PC	7 jrs	Mar 20/01/26	Mer 28/01/26	39
41	PC réellement déposé	1 jr	Jeu 29/01/26	Jeu 29/01/26	40
42	Instruction du PC	154 jrsé	Jeu 29/01/26	Jeu 02/07/26	37;41
43	Délai de recours sur PC	61 jrsé	Ven 03/07/26	Mer 02/09/26	42FD+1 jr
44	**PHASE APPEL d'OFFRES ENTREPRISES**	**67 jrs**	**Mer 06/05/26**	**Ven 11/09/26**	
45	Délai de consultation AO Entreprises	30 jrs	Mer 06/05/26	Lun 22/06/26	33;34;35
46	Remise Appel d'Offre	0 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26	45
47	Ouvertures des Plis	1 jr	Lun 22/06/26	Lun 22/06/26	46FF
48	ACT	10 jrs	Mar 23/06/26	Lun 06/07/26	46
49	Remise tableau analyse des offres	0 jr	Lun 06/07/26	Lun 06/07/26	48FF
50	Négociations & choix entreprises	30 jrsé	Lun 06/07/26	Mer 05/08/26	48
51	Envoi courrier aux entreprises non retenues	2 jrsé	Mer 05/08/26	Ven 07/08/26	50
52	Délai légal	10 jrsé	Ven 07/08/26	Lun 17/08/26	51
53	Notification des marchés	10 jrs	Lun 31/08/26	Ven 11/09/26	52
54	OS démarrage travaux	0 jr	Ven 11/09/26	Ven 11/09/26	53
55	**PHASE TRAVAUX TCE**	**203 jrs**	**Mer 01/07/26**	**Mer 26/05/27**	
56	Locaux prêts pour travaux (démolition et locaux vides)	0 jr	Ven 11/09/26	Ven 11/09/26	54
57	Période de préparation - Etudes d'exécution	40 jrs	Lun 14/09/26	Ven 06/11/26	54
58	Déménagement confirmé par le MOA du 01 au 07/07/2026	5 jrs	Mer 01/07/26	Mar 07/07/26	
59	Installation de chantier (base vie, raccordements CFO, EU et	10 jrs	Lun 05/10/26	Ven 16/10/26	57DD+15 jrs
60	**FESTIVAL**	12 jrs	Jeu 01/10/26	Ven 16/10/26	
61	Décalage lié au Festival	5 jrs	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26	57DD+20 jrs
62	**Lot 01 - GROS-OEUVRE**	**145 jrs**	**Lun 19/10/26**	**Lun 24/05/27**	
63	Démolitions	20 jrs	Lun 19/10/26	Lun 16/11/26	61
64	Création de réseaux sous dalle	15 jrs	Mar 17/11/26	Lun 07/12/26	63
65	Fondations extérieures	10 jrs	Mar 17/11/26	Lun 30/11/26	63
66	Maçonneries Ext & Int.	15 jrs	Mar 08/12/26	Mar 05/01/27	65;64
67	Remise en étatdes espaces verts	10 jrs	Lun 10/05/27	Lun 24/05/27	81
68	Finitions	10 jrs	Mar 22/12/26	Mar 12/01/27	72
69	**Lot 02 - CHARPENTE**	**23 jrs**	**Mar 01/12/26**	**Ven 08/01/27**	
70	Murs OSB et chevetres divers	8 jrs	Mar 01/12/26	Jeu 10/12/26	65
71	Modification structurel charpente pour recevoir CTA	5 jrs	Mar 01/12/26	Mar 08/12/26	83DF
72	Réhausse des acrotères Phase 1 (dessus hall)	10 jrs	Mar 08/12/26	Lun 21/12/26	83DD
73	Renforcements de charpentes divers	8 jrs	Mar 22/12/26	Ven 08/01/27	72
74	**Lot 03 - ITE ENDUITS / BARDAGE / ECHAFAUDAGE**	**110 jrs**	**Mar 24/11/26**	**Mer 05/05/27**	
75	**Echaffaudages**	**110 jrs**	**Mar 24/11/26**	**Mer 05/05/27**	
76	Pose 1	10 jrs	Mar 24/11/26	Lun 07/12/26	63FD+5 jrs
77	Dépose 1 repose 2	5 jrs	Mer 06/01/27	Mar 12/01/27	83
78	Dépose 2 repose 3	5 jrs	Mer 03/02/27	Mar 09/02/27	84
79	Dépose 3 Repose 4	5 jrs	Mer 03/03/27	Mar 09/03/27	85
80	Dépose 4 -Repose 5	5 jrs	Jeu 01/04/27	Mer 07/04/27	86
81	Dépose 5 & évacuation.	5 jrs	Jeu 29/04/27	Mer 05/05/27	87
82	**F+ Pose ITE en pieds de façade**	**95 jrs**	**Mar 08/12/26**	**Mer 28/04/27**	
83	F+Pose ITE Phase 1	15 jrs	Mar 08/12/26	Mar 05/01/27	76
84	F+Pose ITE Phase 2	15 jrs	Mer 13/01/27	Mar 02/02/27	77
85	F+Pose ITE Phase 3	15 jrs	Mer 10/02/27	Mar 02/03/27	78
86	F+Pose ITE Phase 4	15 jrs	Mer 10/03/27	Mar 31/03/27	79
87	F+Pose ITE Phase 5	15 jrs	Jeu 08/04/27	Mer 28/04/27	80
88	**Lot 04 - COUVERTURE / ETANCHEITE**	**50 jrs**	**Mar 22/12/26**	**Mar 09/03/27**	
89	Etanchéité sur terrasses N° 01 (dessus hall)	10 jrs	Mar 22/12/26	Mar 12/01/27	72
90	Etanchéité sur terrasses N° 02 (Dessus salle)	10 jrs	Mer 13/01/27	Mar 26/01/27	89
91	Etanchéité sur terrasses N° 03 (dessus salle répet.)	10 jrs	Mer 27/01/27	Mar 09/02/27	90
92	Rajout d'isolant et étanchéité sur terrasses existantes N°	10 jrs	Mer 10/02/27	Mar 23/02/27	91
93	Finitions	10 jrs	Mer 24/02/27	Mar 09/03/27	92
94	**Lot 05 - MENUISERIES EXT. ALU**	**55 jrs**	**Lun 19/10/26**	**Mar 12/01/27**	
95	Commande et délai de fabrication	25 jrs	Lun 19/10/26	Lun 23/11/26	57FD-15 jrs
96	F + Dépose existant et repose mensuieries Ext.	10 jrs	Mar 24/11/26	Lun 07/12/26	95
97	Depose et repose murs rideaux	20 jrs	Mar 08/12/26	Mar 12/01/27	95;96
98	**Lot 06 - SERRURERIE**	**50 jrs**	**Lun 02/11/26**	**Mar 19/01/27**	
99	Délais d'appro porte métalliques	30 jrs	Jeu 12/11/26	Jeu 24/12/26	100DF
100	Appro + pose portes métalliques Ext.	3 jrs	Jeu 24/12/26	Mar 05/01/27	66FF
101	Fabrication escalier	20 jrs	Lun 02/11/26	Mar 01/12/26	102DF
102	Appro+ pose escalier de secours ext EST	5 jrs	Mar 01/12/26	Lun 07/12/26	65
103	Divers	10 jrs	Mer 06/01/27	Mar 19/01/27	100
104	**Lot 07 - CLOISONS SECHES - PLAFONDS SUSPENDUS**	**65 jrs**	**Lun 04/01/27**	**Lun 05/04/27**	
105	Cloisons RDC	20 jrs	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	96FD+13 jrs
106	Cloison R+1	15 jrs	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27	105
107	Plafond RDC	10 jrs	Lun 08/03/27	Ven 19/03/27	121
108	Plafond R+1	10 jrs	Lun 22/03/27	Lun 05/04/27	107
109	**Lot 08 - MENUISERIES INT**	**45 jrs**	**Lun 04/01/27**	**Ven 05/03/27**	
110	Fourniture huisseries	1 jr	Lun 04/01/27	Lun 04/01/27	105DD
111	Fourniture porte et finition	3 jrs	Mer 03/03/27	Ven 05/03/27	121FD-3 jrs
112	**Lot 09 - SOLS CARRELAGE / RESINE / FAÏENCES**	**54 jrs**	**Lun 08/02/27**	**Ven 23/04/27**	
113	F + Pose des sols	10 jrs	Lun 08/02/27	Ven 19/02/27	119
114	Réalisation des SPEC	10 jrs	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27	119;113
115	F + Pose des faïences	10 jrs	Lun 08/03/27	Ven 19/03/27	113;114
116	Réalisation des résines dans le hall et restaurant.	10 jrs	Mar 06/04/27	Lun 19/04/27	107;108;121;1
117	Séchage des résines	4 jrs	Mar 20/04/27	Ven 23/04/27	116
118	**Lot 10 - PEINTURES**	**35 jrs**	**Lun 01/02/27**	**Ven 19/03/27**	
119	Impression RDC	5 jrs	Lun 01/02/27	Ven 05/02/27	105
120	Impression R+1	5 jrs	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	106
121	Peinture finitions murs	10 jrs	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27	113
122	Peinture Huisseries bois	10 jrs	Lun 08/03/27	Ven 19/03/27	121;113
123	**Lot 11 - ELECTRICITE CFO & Cfa**	**143 jrs**	**Lun 28/09/26**	**Lun 26/04/27**	
124	Consignation des réseaux	2 jrs	Lun 28/09/26	Mar 29/09/26	57DD+10 jrs
125	Réseaux avant cloisons	10 jrs	Ven 11/12/26	Lun 04/01/27	105DF
126	Réseaux après cloisons	10 jrs	Lun 22/02/27	Ven 05/03/27	106
127	Finitions appareillages	15 jrs	Mar 06/04/27	Lun 26/04/27	108;122
128	**Lot 09 - CVC & PLOMBERIE**	**117 jrs**	**Mar 01/12/26**	**Mer 26/05/27**	
129	Apprvisionnement de la CTA	1 jr	Mar 15/12/26	Mar 15/12/26	71DD+10 jrs
130	Reseaux VMC	15 jrs	Mar 01/12/26	Lun 21/12/26	129DD-10 jrs
131	Finitions appreillages	5 jrs	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27	107
132	Intégration de 20 jours d'intempéries prévisionnels	20 jrs	Lun 26/04/27	Mer 26/05/27	117
133	**Phase AOR**	**25 jrs**	**Jeu 27/05/27**	**Mer 30/06/27**	
134	OPR (EXE4)	5 jrs	Jeu 27/05/27	Mer 02/06/27	132
135	Proposition de réception par le MOE au MOA (EXE 5)	0 jr	Mer 02/06/27	Mer 02/06/27	134;67
136	Décision de réception de l'équipement (EXE 6)	0 jr	Mer 02/06/27	Mer 02/06/27	135
137	Levée des réserves	15 jrs	Jeu 03/06/27	Mer 23/06/27	136
138	Constat de la levée des réserves à la MOA (EXE 8)	5 jrs	Jeu 24/06/27	Mer 30/06/27	137
139	Acceptation des levées des réserves (EXE 9)	0 jr	Mer 30/06/27	Mer 30/06/27	138