OPC : DUO Réalisations

Planning Prévisionnel Phase DCE - SAMU / SMUR CHU GRENOBLE

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**Planning Prévisionnel PRO DEMOLITION SAMU / SMUR CHU GRENOBLES ALPES**	**443 jrs**	**Ven 24/04/26**	**Mer 08/03/28**
2	**LANCEMENT DEMOLITIONS**	**15 jrs**	**Lun 15/06/26**	**Ven 03/07/26**
3	NOTIFICATION et OS DEMOLITION	0 jr	Lun 15/06/26	Lun 15/06/26
4	PREPARATION DE CHANTIER	15 jrs	Lun 15/06/26	Ven 03/07/26
5	**ACT TCE**	**121 jrs**	**Ven 24/04/26**	**Ven 30/10/26**
6	RENDU DCE	0 jr	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26
7	VALIDATION DCE CONSTITUTION DES MARCHES	8 jrs	Lun 27/04/26	Jeu 07/05/26
8	CONSULTATION DES ENTREPRISES	29 jrs	Lun 18/05/26	Ven 26/06/26
9	ANALYSE DES OFFRES	24 jrs	Lun 29/06/26	Ven 31/07/26
10	INFORMATION AUX ENTREPRISES NON RETENU ET PREPARATION DES MARCHES	10 jrs	Lun 17/08/26	Ven 28/08/26
11	**NOTIFICATION ET OS TCE**	0 jr	Ven 28/08/26	Ven 28/08/26
12	PREPARATION DE CHANTIER	45 jrs	Lun 31/08/26	Ven 30/10/26
13	***LOT 01 DEMOLITION / PREPARATIONS DE TERRAIN / DEVOIEMENET DE RESEAUX***	**24 jrs**	**Lun 06/07/26**	**Ven 21/08/26**
14	Fin démolition de l'hélistation	5 jrs	Lun 06/07/26	Ven 10/07/26
15	Préparations des terrains	9 jrs	Lun 13/07/26	Ven 24/07/26
16	Défrichage	3 jrs	Lun 27/07/26	Mer 29/07/26
17	Dévoiement des réseaux	7 jrs	Jeu 30/07/26	Ven 21/08/26
18	***LOT 02 TERRASSEMENT / VRD / AMENAGEMENT EXTERIEURS***	**324 jrs**	**Lun 21/09/26**	**Ven 28/01/28**
19	Implantation	3 jrs	Lun 21/09/26	Mer 23/09/26
20	Installation propre au lot	1 jr	Jeu 24/09/26	Jeu 24/09/26
21	Terrassement déblais plateforme bâtiment + une partie de la voirie	10 jrs	Lun 28/09/26	Ven 09/10/26
22	Terrassement remblai une partie de la voirie (Nord, Est et la moitié de Ouest)	10 jrs	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
23	Terrassement déblais/remblai mur de soutenement Ouest	10 jrs	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26
24	Terrassement déblais/remblai Soutenement SUD	9 jrs	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26
25	Terrassement en remblai - Mur de soutenement Ouest + Nord	5 jrs	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27
26	VRD	25 jrs	Lun 25/10/27	Ven 26/11/27
27	Remblai 0/20 voirie	5 jrs	Lun 29/11/27	Ven 03/12/27
28	Grave bitume	3 jrs	Lun 06/12/27	Mer 08/12/27
29	Enrobé	2 jrs	Lun 10/01/28	Mar 11/01/28
30	Tracage sol	3 jrs	Mer 26/01/28	Ven 28/01/28
31	***LOT 03A RENFORCEMENT DE SOL***	**43 jrs**	**Jeu 22/10/26**	**Mar 05/01/27**
32	Amené du matériel	2 jrs	Jeu 22/10/26	Ven 23/10/26
33	Inclusion rigide	39 jrs	Lun 26/10/26	Ven 18/12/26
34	Repli du matériel	2 jrs	Lun 04/01/27	Mar 05/01/27
35	***LOT 03B GROS-OEUVRE***	**194 jrs**	**Lun 05/10/26**	**Ven 16/07/27**
36	Installation de chantier	5 jrs	Lun 05/10/26	Ven 09/10/26
37	Matelas de répartition 1er passe	10 jrs	Lun 12/10/26	Ven 23/10/26
38	Terrassement et Radier Grue	2 jrs	Lun 26/10/26	Mar 27/10/26
39	Pose de la grue	2 jrs	Lun 02/11/26	Mar 03/11/26
40	Terrassement en remblai - matelas de répartition	5 jrs	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27
41	**Fondation**	**69 jrs**	**Lun 09/11/26**	**Ven 26/02/27**
42	Mur + fondation de soutenement Ouest	14 jrs	Lun 09/11/26	Ven 27/11/26
43	Mur + fondation de soutenement Nord Parking	20 jrs	Lun 23/11/26	Ven 18/12/26
44	Réseaux sous radier	10 jrs	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27
45	Radier	30 jrs	Lun 18/01/27	Ven 26/02/27
46	**RDC**	**35 jrs**	**Lun 01/03/27**	**Ven 16/04/27**
47	Voile / Poteau / Escalier	20 jrs	Lun 01/03/27	Ven 26/03/27
48	Plancher / Poutre	15 jrs	Lun 29/03/27	Ven 16/04/27
49	**R+1**	**25 jrs**	**Lun 19/04/27**	**Ven 21/05/27**
50	Voile / Poteau / Escalier	15 jrs	Lun 19/04/27	Ven 07/05/27
51	Plancher / Poutre	10 jrs	Lun 10/05/27	Ven 21/05/27
52	**R+2**	**20 jrs**	**Lun 24/05/27**	**Ven 18/06/27**
53	Voile / Poteau / Escalier	10 jrs	Lun 24/05/27	Ven 04/06/27
54	Plancher / Poutre	10 jrs	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27
55	**R+3**	**20 jrs**	**Lun 21/06/27**	**Ven 16/07/27**
56	Voile / longrine / acrotère	10 jrs	Lun 21/06/27	Ven 02/07/27
57	Plancher / Poutre	10 jrs	Lun 05/07/27	Ven 16/07/27
58	***LOT 05 CHARPENTE METALLIQUE / COUVERTURE / SERRURERIE***	**110 jrs**	**Lun 26/07/27**	**Ven 21/01/28**
59	Pose de Bloc Porte	5 jrs	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27
60	Pose des escaliers et Garde corps	15 jrs	Lun 16/08/27	Ven 03/09/27
61	Ensemble de la protection PAC	10 jrs	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27
62	Pose des clotures	15 jrs	Lun 06/12/27	Ven 07/01/28
63	Divers	10 jrs	Lun 10/01/28	Ven 21/01/28
64	***LOT 06 ETANCHEITE***	**120 jrs**	**Lun 21/06/27**	**Lun 03/01/28**
65	Toiture R+1	13 jrs	Lun 21/06/27	Mer 07/07/27
66	Toiture R+2	10 jrs	Jeu 08/07/27	Mer 21/07/27
67	Toiture R+3	15 jrs	Jeu 22/07/27	Mer 25/08/27
68	Toiture R+4	7 jrs	Jeu 26/08/27	Ven 03/09/27
69	SEL intérieure	5 jrs	Lun 06/09/27	Ven 10/09/27
70	Etanchéité lourde sous voirie RDC	5 jrs	Lun 13/09/27	Ven 17/09/27
71	Pose des dalettes	15 jrs	Lun 27/09/27	Ven 15/10/27
72	Essai de désenfumage de la salle de régulation	0 jr	Lun 03/01/28	Lun 03/01/28
73	***LOT 08 PORTES SECTIONNELLES***	**109 jrs**	**Lun 16/08/27**	**Jeu 27/01/28**
74	Pose des portes sectionnelles	10 jrs	Lun 16/08/27	Ven 27/08/27
75	Mise en service	1 jr	Jeu 27/01/28	Jeu 27/01/28
76	***LOT 09 MENUISERIES EXTERIEURES ACIER***	**25 jrs**	**Lun 19/07/27**	**Ven 03/09/27**
77	Ensembles des Menuiserie ACIER	10 jrs	Lun 19/07/27	Ven 30/07/27
78	Divers	5 jrs	Lun 30/08/27	Ven 03/09/27
79	***LOT 10 MENUISERIES EXTERIEURES PVC***	**25 jrs**	**Lun 19/07/27**	**Ven 03/09/27**
80	Menuiserie RDC	10 jrs	Lun 19/07/27	Ven 30/07/27
81	Menuiserie R+1	10 jrs	Lun 26/07/27	Ven 20/08/27
82	Menuiserie R+2	5 jrs	Lun 23/08/27	Ven 27/08/27
83	Divers	5 jrs	Lun 30/08/27	Ven 03/09/27
84	***LOT 11 FACADES ITE ET BARDAGE***	**55 jrs**	**Lun 16/08/27**	**Ven 29/10/27**
85	Mise en place des échafaudages	10 jrs	Lun 16/08/27	Ven 27/08/27
86	Enduit de facade	25 jrs	Lun 30/08/27	Ven 01/10/27
87	Bardage tout type	25 jrs	Lun 13/09/27	Ven 15/10/27
88	Dépose de l'échafaudage	10 jrs	Lun 18/10/27	Ven 29/10/27
89	***LOT 12 MENUISERIES INTERIEURES***	**110 jrs**	**Lun 16/08/27**	**Ven 28/01/28**
90	Livraison des huisseries	1 jr	Lun 16/08/27	Lun 16/08/27
91	Pose rail mur mobile	5 jrs	Lun 16/08/27	Ven 20/08/27
92	Pose des portes et réglages + mur mobile	10 jrs	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
93	Aménagement divers	20 jrs	Lun 03/01/28	Ven 28/01/28
94	***LOT 13 CLOISONS / FAUX PLAFONDS***	**115 jrs**	**Lun 16/08/27**	**Ven 04/02/28**
95	RDC - cloison + plafond + joint	25 jrs	Lun 16/08/27	Ven 17/09/27
96	R+1 - cloison + plafond + joint	25 jrs	Lun 20/09/27	Ven 22/10/27
97	R+2 - cloison + plafond + joint	20 jrs	Lun 25/10/27	Ven 19/11/27
98	RDC - Ossature Faux plafond	9 jrs	Lun 11/10/27	Jeu 21/10/27
99	R+1 - Ossature Faux plafond	10 jrs	Lun 15/11/27	Ven 26/11/27
100	R+2 - Ossature Faux plafond	10 jrs	Lun 29/11/27	Ven 10/12/27
101	Blanchiment batiment	10 jrs	Lun 24/01/28	Ven 04/02/28
102	***LOT 14 CARRELAGES / FAIENCES***	**60 jrs**	**Lun 13/09/27**	**Ven 03/12/27**
103	Chape ciment RDC	10 jrs	Lun 13/09/27	Ven 24/09/27
104	Chape ciment autre niveau	2 jrs	Lun 27/09/27	Mar 28/09/27
105	RDC - Carrelage + faience	10 jrs	Lun 27/09/27	Ven 08/10/27
106	R+1 - Carrelage + faience	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
107	R+2 - Carrelage + faience	10 jrs	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27
108	***LOT 15 REVETEMENTS DE SOLS ET RESINES***	**60 jrs**	**Lun 18/10/27**	**Ven 21/01/28**
109	R+1 - Ragréage	2 jrs	Jeu 11/11/27	Ven 12/11/27
110	R+2 - Ragréage	2 jrs	Jeu 25/11/27	Ven 26/11/27
111	RDC - Sol souple	15 jrs	Lun 18/10/27	Ven 05/11/27
112	R+1 - Sol souple	10 jrs	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27
113	R+2 - Sol souple	10 jrs	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
114	Résine de sol	10 jrs	Lun 03/01/28	Ven 14/01/28
115	Divers	5 jrs	Lun 17/01/28	Ven 21/01/28
116	***Lot 16 PEINTURES INTERIEURES ET NETTOYAGE***	**95 jrs**	**Lun 20/09/27**	**Ven 11/02/28**
117	RDC - Peinture jusqu'à 1er couche	15 jrs	Lun 20/09/27	Ven 08/10/27
118	R+1 - Peinture jusqu'à 1er couche	15 jrs	Lun 25/10/27	Ven 12/11/27
119	R+2 - Peinture jusqu'à 1er couche	10 jrs	Lun 15/11/27	Ven 26/11/27
120	RDC - Finition	15 jrs	Lun 08/11/27	Ven 26/11/27
121	R+1 - Finition	10 jrs	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
122	R+2 - Finition	15 jrs	Lun 03/01/28	Ven 21/01/28
123	Peinture de sol	5 jrs	Lun 24/01/28	Ven 28/01/28
124	Nettoyage OPR	10 jrs	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
125	Nettoyage Réception	10 jrs	Lun 31/01/28	Ven 11/02/28
126	***LOT 17 ASCENSEURS***	**59 jrs**	**Lun 25/10/27**	**Jeu 27/01/28**
127	Pose des ascenseurs	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
128	Mise en service et essai	1 jr	Jeu 27/01/28	Jeu 27/01/28
129	***LOT 18 CVC***	**140 jrs**	**Lun 21/06/27**	**Ven 28/01/28**
130	Réseaux Gaine CTA tout niveau	30 jrs	Lun 21/06/27	Ven 30/07/27
131	Réseaux Frigo / condensat tout niveau	30 jrs	Lun 06/09/27	Ven 15/10/27
132	Grutage ROOFTOP / CTA	2 jrs	Mar 07/09/27	Mer 08/09/27
133	Cassette / Unité mural / Ventilo tout niveau	30 jrs	Lun 29/11/27	Ven 21/01/28
134	Local technique	25 jrs	Lun 18/10/27	Ven 19/11/27
135	Appareillage	10 jrs	Lun 18/10/27	Ven 29/10/27
136	Essai et mise en service	2 jrs	Jeu 27/01/28	Ven 28/01/28
137	***LOT 19 PLOMBERIE***	**105 jrs**	**Lun 21/06/27**	**Ven 26/11/27**
138	RDC - Pose Bati support et réseaux dans cloison	10 jrs	Lun 16/08/27	Ven 27/08/27
139	R+1 - Pose Bati support et réseaux dans cloison	10 jrs	Lun 20/09/27	Ven 01/10/27
140	R+2 - Pose Bati support et réseaux dans cloison	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
141	Réseaux gravitaire	20 jrs	Lun 21/06/27	Ven 16/07/27
142	Réseaux EFS / ECS	20 jrs	Lun 19/07/27	Ven 27/08/27
143	Local technique	20 jrs	Lun 30/08/27	Ven 24/09/27
144	Apareillage	15 jrs	Lun 08/11/27	Ven 26/11/27
145	***LOT 20 ELECTRICITE : CFO***	**120 jrs**	**Lun 21/06/27**	**Ven 17/12/27**
146	CDC tout niveau	20 jrs	Lun 21/06/27	Ven 16/07/27
147	RDC - Alim dans cloison	5 jrs	Lun 06/09/27	Ven 10/09/27
148	R+1 - Alim dans cloison	5 jrs	Lun 11/10/27	Ven 15/10/27
149	R+2 - Alim dans cloison	5 jrs	Lun 08/11/27	Ven 12/11/27
150	RDC - Alim	20 jrs	Lun 13/09/27	Ven 08/10/27
151	R+1 - Alim	20 jrs	Lun 11/10/27	Ven 05/11/27
152	R+2 - Alim	15 jrs	Lun 08/11/27	Ven 26/11/27
153	Appareillage	15 jrs	Lun 29/11/27	Ven 17/12/27
154	Essai	3 jrs	Mer 15/12/27	Ven 17/12/27
155	Consuel	0 jr	Ven 17/12/27	Ven 17/12/27
156	***LOT 21 ELECTRICITE : CFA***	**112 jrs**	**Lun 21/06/27**	**Mar 07/12/27**
157	CDC tout niveau	20 jrs	Lun 21/06/27	Ven 16/07/27
158	RDC - Alim dans cloison	5 jrs	Lun 06/09/27	Ven 10/09/27
159	R+1 - Alim dans cloison	5 jrs	Lun 11/10/27	Ven 15/10/27
160	R+2 - Alim dans cloison	5 jrs	Lun 08/11/27	Ven 12/11/27
161	RDC - Alim	10 jrs	Lun 20/09/27	Ven 01/10/27
162	R+1 - Alim	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
163	R+2 - Alim	10 jrs	Lun 08/11/27	Ven 19/11/27
164	Appareillage	10 jrs	Lun 22/11/27	Ven 03/12/27
165	Essai	2 jrs	Lun 06/12/27	Mar 07/12/27
166	***LOT 22 - PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE***	**114 jrs**	**Jeu 22/07/27**	**Mar 25/01/28**
167	Fourniture des plots et tracage	2 jrs	Jeu 22/07/27	Ven 23/07/27
168	Installation panneau et onduleur	10 jrs	Lun 06/12/27	Ven 17/12/27
169	Consuel	0 jr	Ven 17/12/27	Ven 17/12/27
170	Mise en service	2 jrs	Lun 24/01/28	Mar 25/01/28
171	***LOT 23 - PAYSAGE***	**55 jrs**	**Lun 20/09/27**	**Ven 03/12/27**
172	Terrassement et travaux préparatoires	10 jrs	Lun 04/10/27	Ven 15/10/27
173	Réseaux d'arrosage	10 jrs	Lun 11/10/27	Ven 22/10/27
174	Révêtement de sols	10 jrs	Lun 08/11/27	Ven 19/11/27
175	Substrat et Plantations	10 jrs	Lun 25/10/27	Ven 05/11/27
176	Pose des cornières en toiture terrasse	5 jrs	Lun 20/09/27	Ven 24/09/27
177	Substrat, cornière et Plantations en toiture terrasse	15 jrs	Lun 08/11/27	Ven 26/11/27
178	Garde corps / Cloture / Main courante	3 jrs	Lun 29/11/27	Mer 01/12/27
179	Mobiliers	2 jrs	Jeu 02/12/27	Ven 03/12/27
180	**OPR**	10 jrs	Lun 03/01/28	Ven 14/01/28
181	**LEVEE DE RESERVE OPR**	10 jrs	Lun 17/01/28	Ven 28/01/28
182	**COMMISSION DE SECURITE**	0 jr	Lun 31/01/28	Lun 31/01/28
183	**RECEPTION**	3 jrs	Lun 14/02/28	Mer 16/02/28
184	**LEVEE DE RESERVE DE RECEPTION**	15 jrs	Jeu 17/02/28	Mer 08/03/28

Planning Prévisionnel PRO DEMOLITION SAMU / SMUR CHU GRENOBLES ALPES
NOTIFICATION et OS DEMOLITION 15/06
24/04
NOTIFICATION ET OS TCE 28/08
Consuel 17/12
Consuel 17/12
COMMISSION DE SECURITE 31/01