Du 14/07/2026 au 23/12/2026				
Nom du lot	Durée	Début	Fin	%
PREPARATION DE CHANTIER	32 jours	14/07/2026	14/08/2026	0%
LOT02_BASE VIE	5 jours	10/08/2026	14/08/2026	0%
PHASE 1 / R+1	15 jours	17/08/2026	31/08/2026	0%
06 ELEC_Mise à jour des postes de travail	5 jours	17/08/2026	21/08/2026	0%
02 MEN INT _ Bouchement portes salle de réunion	3 jours	24/08/2026	26/08/2026	0%
02 MEN INT _ Pose réflecteurs	2 jours	27/08/2026	28/08/2026	0%
03 PEINTURE _ Reprises suivant travaux	2 jours	27/08/2026	28/08/2026	0%
03 PEINTURE_Nettoyage Phase 1 R+1	1 jours	31/08/2026	31/08/2026	0%
PHASE 1 / R+2	26 jours	24/08/2026	18/09/2026	0%
06 ELEC _ Mise à jour postes de travail	5 jours	24/08/2026	28/08/2026	0%
02 MEN INT _ Cloison 2.71	3 jours	31/08/2026	02/09/2026	0%
02 MEN INT _ Doublage ITI 2.62	7 jours	03/09/2026	09/09/2026	0%
03 PEINTURE _ Peinture sur doublage et lasure	7 jours	10/09/2026	16/09/2026	0%
03 PEINTURE _ Reprises selon travaux	3 jours	14/09/2026	16/09/2026	0%
03 SOL SOUPLE _ Pose sol circulation	5 jours	10/09/2026	14/09/2026	0%
03 PEINTURE_Nettoyage Phase 1 R+2	2 jours	17/09/2026	18/09/2026	0%
PHASE 2 / R+2	55 jours	21/09/2026	14/11/2026	0%
POLE SOCIAL	26 jours	21/09/2026	16/10/2026	0%
01 DEMOL _ Curage	5 jours	21/09/2026	25/09/2026	0%
06 ELEC _ Mise à jour des postes de travail	5 jours	28/09/2026	02/10/2026	0%
02 PLATRERIE _ Cloisonnements	5 jours	28/09/2026	02/10/2026	0%
02 MEN INT _ Faux-plafond + portes techniques	5 jours	28/09/2026	02/10/2026	0%
03 PEINTURE _ Revêtements muraux	5 jours	05/10/2026	09/10/2026	0%
03 SOL SOUPLE _ Pose du sol souple	5 jours	05/10/2026	09/10/2026	0%
04 MOBILIER _ Pose estrade	5 jours	12/10/2026	16/10/2026	0%
SALLE D'AUDIENCE 2.41	19 jours	28/09/2026	16/10/2026	0%
01 DEMOL _ Curage	5 jours	28/09/2026	02/10/2026	0%
02 MEN INT _ Faux-plafond	5 jours	05/10/2026	09/10/2026	0%
06 ELEC _ Luminaires	5 jours	05/10/2026	09/10/2026	0%
03 PEINTURE _ Revêtements muraux	5 jours	12/10/2026	16/10/2026	0%
DELIBERES 2.42-2.43	17 jours	05/10/2026	21/10/2026	0%
01 DEMOL _ Curage	3 jours	05/10/2026	07/10/2026	0%
02 PLATRERIE _ Cloisonnements	6 jours	08/10/2026	13/10/2026	0%
02 MEN INT _ Faux-plafond	3 jours	12/10/2026	14/10/2026	0%
06 ELEC _ Mise à jour postes de travail	3 jours	12/10/2026	14/10/2026	0%
06 ELEC _ Luminaires	2 jours	15/10/2026	16/10/2026	0%
03 PEINTURE _ Revêtement mural	3 jours	19/10/2026	21/10/2026	0%
SALLE 2.44	16 jours	08/10/2026	23/10/2026	0%
01 DEMOL _ Curage estrade mobilier plafond	2 jours	08/10/2026	09/10/2026	0%
06 ELEC _ Mise à jour des postes de travail et luminaires	3 jours	19/10/2026	21/10/2026	0%
02 MEN INT _ Faux-plafond	3 jours	19/10/2026	21/10/2026	0%
03 PEINTURE _ Revêtement mural	3 jours	21/10/2026	23/10/2026	0%
NATIONALITES CIRCULATION	25 jours	12/10/2026	05/11/2026	0%
01 DEMOL _ Curage	5 jours	12/10/2026	16/10/2026	0%
02 MEN INT _ Faux-plafond	5 jours	19/10/2026	23/10/2026	0%
02 PLATRERIE _ Cloisonnements	3 jours	26/10/2026	28/10/2026	0%
06 ELEC _ Luminaires	5 jours	19/10/2026	23/10/2026	0%
03 PEINTURE _ Revêtements muraux	5 jours	26/10/2026	30/10/2026	0%
03 SOL SOUPLES _ Sol pvc	4 jours	02/11/2026	05/11/2026	0%
POLE SOCIAL 2.30_2.32	26 jours	19/10/2026	13/11/2026	0%
01 DEMOL _ Curage	3 jours	19/10/2026	21/10/2026	0%
02 PLATRERIE _ Cloisonnements	2 jours	22/10/2026	23/10/2026	0%
02 MEN INT _ Faux-plafond	5 jours	26/10/2026	30/10/2026	0%
06 ELEC _ mise à jours postes de travail	3 jours	26/10/2026	28/10/2026	0%
06 ELEC _ Luminaires	3 jours	28/10/2026	30/10/2026	0%
03 PEINTURE _ Revêtement mural	4 jours	02/11/2026	05/11/2026	0%
03 SOL SOUPLES - Sol Pvc	5 jours	06/11/2026	10/11/2026	0%
03 PEINTURE _ Nettoyage	3 jours	11/11/2026	13/11/2026	0%
PHASE 2 / R+1	58 jours	22/10/2026	18/12/2026	0%
01 DEMOL _ Curage	9 jours	22/10/2026	30/10/2026	0%
02 MEN INT _ Faux -plafond	12 jours	02/11/2026	13/11/2026	0%
06 ELEC _ Distribution principale	12 jours	02/11/2026	13/11/2026	0%
05 CVC _ Pose CTA raccordements	12 jours	02/11/2026	13/11/2026	0%
02 MEN INT _ Cloisonnements	9 jours	16/11/2026	24/11/2026	0%
02 MEN INT _ Doublages	8 jours	20/11/2026	27/11/2026	0%
03 PEINTURE _ revêtement mural	3 jours	30/11/2026	02/12/2026	0%
03 PEINTURE _ Lasure	2 jours	03/12/2026	04/12/2026	0%
04 MOBILIER _ Estrade	3 jours	07/12/2026	09/12/2026	0%
04 MOBILIER _ pose des assises	2 jours	17/12/2026	18/12/2026	0%
03 SOL SOUPLE _Sol pvc	8 jours	09/12/2026	16/12/2026	0%
03 PEINTURE _ Nettoyage	3 jours	21/12/2026	23/12/2026	0%