REAMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL SUR LE SITE DU CNED A TOULOUSE OCCUPE PAR RESEAU CANOPE ET LE CNED

PLANNING MODIFICATIF - PHASE DET - ind 1b

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**13 - BLOC SANITAIRE MODULAIRE**	**309 jours**	**Lun 23/03/26**	**Mer 16/06/27**	
2		Mise en place bloc sanitaire	3 jours	Lun 23/03/26	Mer 25/03/26	
3		Exploitation bloc sanitaire	298 jours	Jeu 26/03/26	Ven 04/06/27	2
4		Retrait du bloc sanitaire	2 jours	Mar 15/06/27	Mer 16/06/27	157;3
5		Déménagement des collaborateurs bat B et évacuation mobilier	1 semaine	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	
6		**01 - DEMOLITIONS SECOND OEUVRE**	**78 jours**	**Jeu 26/02/26**	**Ven 19/06/26**	
7		Dépose des dalles de fx plaf rdc	1,4 semaines	Jeu 26/02/26	Ven 06/03/26	
8		REUNION : LOCALISATION DEPOSE	1 jour	Mar 31/03/26	Mar 31/03/26	
9		Protection des zones	2 jours	Jeu 16/04/26	Ven 17/04/26	
10		Démolitions R+1	4 semaines	Jeu 16/04/26	Ven 15/05/26	9DD
11		Désamiantage SS4 R+1	1 semaine	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	10
12		Démolitions rdc	4,6 semaines	Lun 18/05/26	Ven 19/06/26	10
13		Désamiantage SS4 Rdc	1,6 semaines	Lun 25/05/26	Ven 05/06/26	11
14		**02 - GROS OEUVRE**	**136 jours**	**Lun 02/02/26**	**Ven 28/08/26**	
15		Empierrement de la zone chantier	1 semaine	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26	
16		Renfort structure	3 semaines	Lun 15/06/26	Ven 03/07/26	
17		Chemisage réseaux	2 semaines	Lun 06/07/26	Ven 17/07/26	16
18		**Sciage de la dalle Rdc**	**81 jours**	**Lun 02/02/26**	**Mer 27/05/26**	
19		Plan de retrait	10 semaines	Lun 02/02/26	Ven 10/04/26	
20		Confirnement + sciage dalle	1,4 semaines	Lun 04/05/26	Mer 13/05/26	
21		Relevé de mesures et analyses	2 semaines	Jeu 14/05/26	Mer 27/05/26	20
22		Renfort pour mur mobile	1 semaine	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26	21
23		Réseaux sous dallage+ dallage douche	3 semaines	Lun 15/06/26	Ven 03/07/26	
24		Réservations pour lots techniques	2 semaines	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26	
25		Dalle extérieure abri vélos	2 semaines	Lun 06/07/26	Ven 17/07/26	24
26		Palier béton: entrée et IS	1 semaine	Lun 20/07/26	Ven 24/07/26	25
27		Démolition allège (IS)	3 jours	Lun 27/07/26	Mer 29/07/26	
28		Réfection des facades	3 semaines	Lun 29/06/26	Ven 17/07/26	
29		Travaux aménagement extérieur	3 semaines	Lun 20/07/26	Ven 07/08/26	25
30		**03 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE**	**250 jours**	**Ven 17/04/26**	**Mer 21/04/27**	
31		Dépose ouvrant fenetre pour phase démolition	1 jour	Ven 17/04/26	Ven 17/04/26	
32		Approvisionnement	8 semaines	Lun 15/06/26	Ven 07/08/26	
33		Dépose ensemble menuisé (IS)	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	32
34		Pose portes IS et chassis vitrés	1 semaine	Mar 25/08/26	Lun 31/08/26	33
35		Remplacement porte entrée	2 jours	Mar 01/09/26	Mer 02/09/26	34
36		Fabrication abris vélo	14 semaines	Mar 28/04/26	Lun 24/08/26	37DF
37		Pose abris vélos	5 jours	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26	25FD+3 semaines
38		Fabrication enclos vélo	14 jours	Mar 14/07/26	Lun 03/08/26	39DF
39		Thermolaquage enclos vélos	10 jours	Lun 03/08/26	Ven 28/08/26	40DF-4 jours
40		Pose enclos vélos	3 jours	Lun 31/08/26	Mer 02/09/26	37
41		Pose support vélo	1 jour	Jeu 03/09/26	Jeu 03/09/26	40
42		Pose mains courante escalier principal	1 jour	Mer 21/04/27	Mer 21/04/27	80
43		Révision des menuiseries	3 jours	Lun 19/04/27	Mer 21/04/27	108DD
44		**04 - ASCENSEUR**	**100 jours**	**Lun 30/11/26**	**Ven 16/04/27**	
45		Préparation	4 semaines	Lun 30/11/26	Lun 28/12/26	46DF
46		Fabrication	12 semaines	Lun 28/12/26	Lun 22/03/27	47DF
47		Dépose ascenseur existant	1 semaine	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27	
48		Pose du nouvel l'ascenseur	2 semaines	Lun 29/03/27	Ven 09/04/27	47
49		Essais et mise en services	1 semaine	Lun 12/04/27	Ven 16/04/27	48
50		**05 - CLOISONS - PLAFONDS - PLATRERIE - CLOISONS MODULAIRES**	**210 jours**	**Lun 22/06/26**	**Ven 23/04/27**	
51		R+1 - Ossature primaire	4 semaines	Lun 22/06/26	Ven 17/07/26	12
52		R+1- Cloisons en plaque de platre	6 semaines	Lun 20/07/26	Ven 11/09/26	51
53		R+1- Doublages isolés	5 semaines	Lun 14/09/26	Ven 16/10/26	52
54		R+1- Plafond platre	5 semaines	Lun 19/10/26	Ven 20/11/26	53
55		R+1- Isolation déroulée sur ossature primaire	2 semaines	Lun 23/11/26	Ven 04/12/26	54
56		R+1- Ossature Fx Pl	4 semaines	Lun 07/12/26	Ven 01/01/27	55
57		R+1- Divers finitions	2 semaines	Lun 11/01/27	Ven 22/01/27	56FD+1 semaine
58		R+1- Cloisons modulaires	3 semaines	Lun 08/02/27	Ven 26/02/27	90FD-2 semaines
59		R+1- Blanchiment FX PL	1 semaine	Lun 01/03/27	Ven 05/03/27	58
60		RDC- Cloisons en plaque de platre	6 semaines	Lun 12/10/26	Ven 20/11/26	
61		RDC- Doublages isolés	5 semaines	Lun 23/11/26	Ven 25/12/26	60
62		RDC- Plafond platre	5 semaines	Lun 28/12/26	Ven 29/01/27	61
63		RDC- Ossature Fx Pl	4 semaines	Lun 01/02/27	Ven 26/02/27	62
64		RDC- Cloisons modulaires	3 semaines	Lun 05/04/27	Ven 23/04/27	92FD-2 semaines
65		RDC- Plafond Organic cafétéria	1 semaine	Lun 01/03/27	Ven 05/03/27	63
66		RDC- Flocage	2 semaines	Lun 08/03/27	Ven 26/03/27	65
67		RDC- Plafond laine bois CF	2 semaines	Lun 22/03/27	Ven 02/04/27	
68		RDC - Divers finition	2 semaines	Lun 05/04/27	Ven 16/04/27	67
69		RDC- Panneaux acoustiques R+1 et Rdc	1 semaine	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27	68
70		RDC- Blanchiment FX PL	1 semaine	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27	68
71		**06 - MENUISERIES INTERIEURES - MOBILIER SUR MESURE**	**266 jours**	**Lun 30/03/26**	**Ven 23/04/27**	
72		Protection chantier	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26	
73		R+1-Appro.huisseries et trappes	5 semaines	Lun 15/06/26	Lun 20/07/26	52DF
74		Rdc-Appro.huisseries et trappes	5 semaines	Lun 07/09/26	Lun 12/10/26	60DF
75		R+1-Pose plinthes	1 semaine	Lun 19/10/26	Ven 23/10/26	53
76		Rdc-Pose plinthes	1 semaine	Lun 28/12/26	Ven 01/01/27	61
77		R+1-Pose des portes (délai 10s.)	2 jours	Lun 22/02/27	Mar 23/02/27	90
78		Rdc-Pose des portes (délai 10s.)	2 jours	Lun 19/04/27	Mar 20/04/27	92
79		Pose ensemble menuisé bois vitré cafétéria rdc	2 jours	Lun 23/11/26	Mar 24/11/26	60
80		Claire voie entrée	2 jours	Lun 19/04/27	Mar 20/04/27	92
81		R+1- Kitchenettes, mobilier sur mesure et divers equipements	1 semaine	Lun 22/02/27	Ven 26/02/27	90
82		Rdc-Kitchenettes, mobilier sur mesure et divers équipements	2 semaines	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27	
83		Panneaux acoustiques	2 semaines	Lun 05/04/27	Ven 16/04/27	107
84		Stores enrouleur R+1 et Rdc	2 semaines	Lun 05/04/27	Ven 16/04/27	
85		**07 - MUR MOBILE**	**10 jours**	**Lun 22/03/27**	**Ven 02/04/27**	
86		Pose support mur mobile	1 semaine	Lun 22/03/27	Ven 26/03/27	91
87		Mur mobile	1 semaine	Lun 29/03/27	Ven 02/04/27	86
88		**08 - REVETEMENTS SOLS SOUPLES**	**80 jours**	**Lun 04/01/27**	**Ven 23/04/27**	
89		R+1-Ragréage	1 semaine	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	56
90		R+1-Revet de sols souples	6 semaines	Lun 11/01/27	Ven 19/02/27	89
91		Rdc-Ragréage	1 semaine	Lun 15/03/27	Ven 19/03/27	107DD+3 semaines
92		Rdc-Revet de sols souples	4 semaines	Lun 22/03/27	Ven 16/04/27	91
93		Nez de marches, bandes podotactiles, contre marche	1 semaine	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27	92
94		**09 - REVETEMENTS SOLS DURS - FAIENCE**	**77 jours**	**Lun 04/01/27**	**Mar 20/04/27**	
95		R+1-Faience	2 semaines	Lun 04/01/27	Ven 15/01/27	56
96		Chape local douche	5 jours	Lun 18/01/27	Ven 22/01/27	95
97		Séchage chape	14 jours	Lun 25/01/27	Jeu 11/02/27	96
98		Etanchéité sous carrelage	1 jour	Ven 12/02/27	Ven 12/02/27	97
99		Carrelage douche	0,8 semaine	Lun 15/02/27	Jeu 18/02/27	98
100		Carrelage mural douche	1 semaine	Ven 19/02/27	Jeu 25/02/27	99
101		Rdc-Faience	1 semaine	Lun 01/03/27	Ven 05/03/27	63
102		Miroirs	2 jours	Lun 19/04/27	Mar 20/04/27	101
103		**10 - PEINTURE NETTOYAGE**	**111 jours**	**Lun 23/11/26**	**Lun 26/04/27**	
104		R+1-Préparation support et impression	3 semaines	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26	54
105		R+1-Peinture parois et huisseries	7 semaines	Lun 14/12/26	Ven 29/01/27	104
106		Rdc-Préparation support et impression	3 semaines	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27	62
107		Rdc-Peinture parois et huisserie	6 semaines	Lun 22/02/27	Ven 02/04/27	106
108		Vitrophanie, rideaux	1 semaine	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27	153FD-3 semaines
109		Nettoyage	1 jour	Lun 26/04/27	Lun 26/04/27	108
110		**11 - CVC PLOMBERIE**	**291 jours**	**Lun 02/03/26**	**Ven 30/04/27**	
111		Repérage des réseaux	15 jours	Lun 02/03/26	Ven 20/03/26	
112		Installation chantier	1 semaine	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	
113		Consignation	1 jour	Lun 30/03/26	Lun 30/03/26	112
114		Dépose installation Cvc R+1	2,6 semaines	Lun 30/03/26	Mer 15/04/26	
115		Dépose installation Cvc Rdc	2,2 semaines	Jeu 16/04/26	Jeu 30/04/26	114
116		**CHAUFFAGE - REFROIDISSEMENT**	**212 jours**	**Lun 04/05/26**	**Ven 12/03/27**	**115**
117		Travaux hydraulique en sous station	4 semaines	Lun 04/05/26	Mer 03/06/26	115
118		Travaux électrique sous station	4 semaines	Jeu 04/06/26	Mer 01/07/26	117
119		Travaux hydraulique en toiture	6 semaines	Jeu 04/06/26	Mer 15/07/26	117
120		Travaux électrique toiture terrasse	1 semaine	Jeu 16/07/26	Mer 22/07/26	119
121		R+1-Travaux hydraulique	16,4 semaines	Jeu 04/06/26	Ven 09/10/26	117
122		R+1-Travaux calorifuge	6 semaines	Lun 28/09/26	Ven 06/11/26	121FD-2 semaines
123		R+1-Pose et raccordement ventilo convecteurs	5 semaines	Lun 09/11/26	Ven 11/12/26	122
124		R+1-Raccordement électrique terminaux + cable bus	4 semaines	Lun 14/12/26	Ven 08/01/27	123
125		Rdc-Travaux hydraulique	10 semaines	Lun 09/11/26	Ven 15/01/27	60FD-2 semaines
126		Rdc-Travaux calorifuge	4 semaines	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	125FD-2 semaines
127		Rdc-Pose et raccordement ventilo convecteurs	3 semaines	Lun 01/02/27	Ven 19/02/27	126
128		Rdc-Raccordement électrique terminaux + cable bus	3 semaines	Lun 22/02/27	Ven 12/03/27	127
129		**VENTILATION**	**218 jours**	**Jeu 16/04/26**	**Ven 05/03/27**	
130		Travaux de ventilation en toiture	1 semaine	Jeu 16/04/26	Mer 22/04/26	114
131		R+1-Travaux de ventilation	15 semaines	Jeu 23/04/26	Mar 25/08/26	130
132		R+1-Pose et raccordement des terminaux	1 semaine	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	56
133		Rdc-Travaux de ventilation	10 semaines	Lun 14/09/26	Ven 20/11/26	52
134		Rdc-Pose et raccordement des terminaux	1 semaine	Lun 01/03/27	Ven 05/03/27	63
135		**PLOMBERIE**	**228 jours**	**Jeu 16/04/26**	**Ven 19/03/27**	
136		Distribution (Eau froide+vidanges)	2 semaines	Jeu 16/04/26	Mer 29/04/26	114
137		R+1-Condensats ventilo-convecteurs	2 semaines	Lun 09/11/26	Ven 20/11/26	123DD
138		R+1-Appareils sanitaires	2 semaines	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27	95
139		Rdc-Condensats ventilo-convecteurs	2 semaines	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27	127DD
140		Rdc-Appareils sanitaires	2 semaines	Lun 08/03/27	Ven 19/03/27	101
141		Essais et mise en service cvc	4 semaines	Lun 05/04/27	Ven 30/04/27	
142		**12- COURANTS FORTS FAIBLES**	**271 jours**	**Lun 30/03/26**	**Ven 30/04/27**	
143		Consignation réseaux	1 jour	Lun 30/03/26	Lun 30/03/26	
144		R+1-Dépose des réseaux	2,3 semaines	Mar 31/03/26	Mer 15/04/26	143
145		R+1-Reseaux CFO CFA	22,4 semaines	Lun 18/05/26	Jeu 05/11/26	148
146		R+1-Armoires	2 semaines	Ven 06/11/26	Jeu 19/11/26	145
147		R+1-Pose équipements et appareils	15 semaines	Ven 20/11/26	Jeu 04/03/27	146
148		Rdc-Dépose des réseaux	4,1 semaines	Mer 15/04/26	Ven 15/05/26	144
149		Rdc-Reseaux CFO CFA	15 semaines	Ven 16/10/26	Jeu 28/01/27	145FD-3 semaines
150		Rdc-Armoires	2 semaines	Ven 29/01/27	Jeu 11/02/27	149
151		Rdc-Pose équipements et appareils	9,2 semaines	Ven 12/02/27	Ven 16/04/27	150
152		Essais et mise en service	2 semaines	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27	151
153		OPR - 4 mai 2027	1 semaine	Lun 03/05/27	Ven 07/05/27	
154		RECEPTION 18 mai 2027	1 semaine	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27	153FD+1 semaine
155		Mise en place mobilier	2 semaines	Lun 24/05/27	Ven 04/06/27	154
156		Equipement elec-info mobilier	2 semaines	Lun 31/05/27	Ven 11/06/27	155DD+1 semaine
157		Aménagement des collaborateurs	1 jour	Lun 14/06/27	Lun 14/06/27	156
158		Levée des réserves	1 mois	Lun 24/05/27	Ven 18/06/27	154


Octobre 2026
Novembre 2026
Décembre 2026
13 - BLOC SANITAIRE MODULAIRE
Exploitation bloc sanitaire
298 jours
Retrait du bloc sanitaire
15/06
2 jours
01 - DEMOLITIONS SECOND OEUVRE
78 jours
Empierrement de la zone chantier
1 semaine
démolition
28/04
Dépose installation Cvc Rdc
Travaux de ventilation en toiture
1 semaine
23/04
Distribution (Eau froide+vidanges)
Rdc-Pose équipements et appareils
9,2 semaines
Essais et mise en service
19/04
2 semaines
OPR - 4 mai 2027
03/05
1 semaine
RECEPTION 18 mai 2027
17/05
1 semaine
Mise en place mobilier
24/05
2 semaines
Equipement elec-info mobilier
31/05
2 semaines
Aménagement des collaborateurs
14/06
1 jour
Levée des réserves
24/05
1 mois