N° AFFAIRE: **36 0327**
RELOCALISTATION DES BUREAUX IRM

PLANNING TRAVAUX

	Nb semaines	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
OS		●																			
Préparation (Semaines 1 à 4)	**4**																				
Installation de chantier	2																				
Études	4																				
Approvisionnements	3																				
Travaux techniques (Semaines 5 à 8)	**4**																				
Élec réseaux	4																				
Plomberie réseaux	4																				
CVC réseaux	4																				
Cloisons & Faux plafonds (Semaines 6 à 10)	**9**																				
Cloisons ossatures	4																				
Cloisons fermetures	3																				
Faux plafonds	5																				
Menuiseries intérieures (Semaines 10 à 12)	**2**																				
Blocs-portes, quincailleries	2																				
Finitions techniques (Semaines 10 à 12)	**3**																				
Élec appareillages	3																				
Plomberie appareils	3																				
CVC terminaux	3																				
Finitions architecturales (Semaines 11 à 14)	**4**																				
Peintures	4																				
Sols	3																				
Contrôles & réception (Semaines 15 à 20)	**6**																				
Tests techniques	3																				
Réglages CVC	2																				
Nettoyage final	1																				
OPR	1																				
Levée des réserves	2																				
DOE remis	1																				
Réception	1																				●