DIDAG
Rénovation des installations électriques CFO et CFA

DCE - Planning prévisionnel du projet

Lot	Travaux	Phase	Etape	M0	Septembre				Octobre				Novembre				Décembre					Janvier			
					S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04
Lot unique	Relamping LED des luminaires intérieurs	Préparation (6 semaines)	Notification du marché																						
			Synthese données d'entrée et réunion de lancement																						
			VIC																						
			Etudes EXE & NDC & PPSPS																						
			VISA																						
			Commandes matériels																						
Lot unique	Rénovation électrique CFO et CFA	Exécution travaux (11 semaines)	Installation chantier et livraison du matériel																						
			Diagnostic et identification de l'ensemble des départs électriques du TGBT et TD + Diagnostic système SSI																						
			Dépose des matériels (goulottes, câbles CFO, CFA) ; y compris prestations **SS4** associées																						
			Prestations **SS4** (prépercement, etc)																						
			Pose des chemins de câbles et goulottes électriques ; Pose de la gaine technique																						
			Tirage des câbles CFO et CFA																						
			Mise en place du coffret électrique de chantier et dépose des armoires électriques existantes																						
			Mise en place des nouvelles armoires électriques																						
			Installation et raccordement des nouvelles PC, PO et prises RJ45																						
			Installation et raccordement des colonnes de distribution électrique																						
			Raccordement des câbles CFA sur la baie VDI																						
			Travaux liés à la tranche optionnelle (si affermissement)																						
			Tests, autocontrôles, recettage et mise en service																						
			OPR et **Réception**																						