Réaménagement de la BSI de Marne-la-Vallée – Planning prévisionnel

N°	Prédécesseu	Début	Fin	Durée	Nom de la tâche
1		**Lun 19/10/26**	**Ven 23/07/27**	**200 jrs**	**PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX**
2		**Lun 19/10/26**	**Ven 23/07/27**	**200 jrs**	**TRAVAUX**
3		Lun 19/10/26	Ven 20/11/26	25 jrs	Préparation de chantier réhabilitation - Installations de
4	3FD-10 jrs	Lun 09/11/26	Ven 27/11/26	15 jrs	Etudes d'exécution
5		**Lun 30/11/26**	**Mar 08/12/26**	**7 jrs**	**PHASE 1**
6	4	Lun 30/11/26	Mar 01/12/26	2 jrs	Démolition et dépose des chenils
7	6	Mer 02/12/26	Mar 08/12/26	5 jrs	Pose nouvelles cloisons, portes et repose chenils
8		**Mer 09/12/26**	**Mer 16/12/26**	**6 jrs**	**PHASE 2**
9	7	Mer 09/12/26	Jeu 10/12/26	2 jrs	Dépose de la douche, murs et porte existants
10	7	Mer 09/12/26	Mar 22/12/26	10 jrs	Travaux électricité, CVC et PB
11	7FD+6 jrs	Jeu 17/12/26	Mar 22/12/26	4 jrs	Nouvelles cloisons et portes
12		**Mer 23/12/26**	**Ven 22/01/27**	**23 jrs**	**PHASE 3**
13	11	Mer 23/12/26	Jeu 24/12/26	2 jrs	Dépose de l'existant
14	13	Ven 25/12/26	Lun 28/12/26	2 jrs	Pose habillage BECS
15	14	Mar 29/12/26	Lun 18/01/27	15 jrs	Travaux électricité, CVC et PB
16	14FD+10 jrs	Mar 12/01/27	Lun 18/01/27	5 jrs	Reprise sol et FP
17	16	Mar 19/01/27	Ven 22/01/27	4 jrs	Peinture
18		**Lun 25/01/27**	**Ven 04/06/27**	**95 jrs**	**PHASE 4**
19	17	Lun 25/01/27	Ven 26/03/27	45 jrs	Démolition, gros oeuvre, couvertures
20	19	Lun 29/03/27	Ven 16/04/27	15 jrs	Pose nouvelles cloisons
21	20	Lun 19/04/27	Ven 28/05/27	30 jrs	Travaux électricité, CVC et PB
22	20	Lun 19/04/27	Mar 27/04/27	7 jrs	Reprise sol et FP
23	20FD+5 jrs	Lun 26/04/27	Ven 14/05/27	15 jrs	Serrurerie cellules
24	21FD-5 jrs	Lun 24/05/27	Ven 04/06/27	10 jrs	Peinture et nouveau revêtement de sol
25		**Lun 07/06/27**	**Mer 21/07/27**	**33 jrs**	**PHASE 5**
26	24	Lun 07/06/27	Jeu 10/06/27	4 jrs	Démolition de l'existant
27	26	Ven 11/06/27	Jeu 17/06/27	5 jrs	Rebouchage porte, nouvelles cloisons et portes
28	27	Ven 18/06/27	Jeu 24/06/27	5 jrs	Création de vitrage sur allège
29	28	Ven 25/06/27	Jeu 08/07/27	10 jrs	Travaux Electricité
30	29	Ven 09/07/27	Jeu 15/07/27	5 jrs	Reprise sol et FP
31	30	Ven 16/07/27	Mer 21/07/27	4 jrs	Peinture
32	31	Jeu 22/07/27	Jeu 22/07/27	1 jr	Nettoyage de fin de chantier
33	**32**	**Jeu 22/07/27**	**Ven 23/07/27**	**1 jr**	**OPR et réception des travaux**
34					
35					

