ENVIRONNEMENT

AGENCE MARSEILLE
PROVENCE

10 Rue Di Banastie
13430 EYGUIERES
Tel : 0490447015
Fax :

COORDONNÉES DESTINATAIRE

PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
1 PLACE SAINT ETIENNE
34000 MONTPELLIER

# DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE

## RÉFÉRENCE

**Référence : 002EX230521**
A communiquer pour toute correspondance
Réalisé le : 23/03/2026
Reférence mandataire : SETE_CFP

## DÉSIGNATION DU BIEN

Bureaux
274 Avenue du Maréchal Juin
34200 SÈTE

## PROPRIÉTAIRE

PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
1 PLACE SAINT ETIENNE
34000 MONTPELLIER

## Diagnostics

# Note de synthèse

## AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. — Présence

# Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

**Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de l'article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie d'intervention et contenu du rapport selon l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2020, selon l'arrêté du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d'août 2017 (2ème tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis – Mission et méthodologie."**

## A - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

### A-1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE

**Adresse :** 274 Avenue du Maréchal Juin 34200 SÈTE

**Référence client :** SETE_CFP

**Désignation :** Bureaux

**Date de construction :** En 1980

### A-2 PROPRIÉTAIRE / DONNEUR D'ORDRE

**Propriétaire :**
PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
1 PLACE SAINT ETIENNE
34000 MONTPELLIER

**Donneur d'ordre :**
PREFECTURE DE LA REGION OCCITANIE
1 PLACE SAINT ETIENNE
34000 MONTPELLIER

### A-3 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

**Nom :** SALES JEAN-BAPTISTE

**Accompagnateur :** ()

**Date de repérage** 23/03/2026

**Numéro attestation :** CPDI6716

**Délivré le :** 03/05/2023

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire

### A-4 SOCIETE

**Société & Siret :** AC Environnement (N° 44135591400298)

**Date du rapport :** 03/04/2026

**Assurance :** HDI Global SE 76208471-30015

A Riorges, le 03/04/2026

## PRÉSENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION — Oui

## PRÉSENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITÉS ET OU DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTÉS — Non

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.

# B - SOMMAIRE

**A - Renseignements administratifs**
- A-1 - Désignation de l'immeuble
- A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
- A-3 - Opérateur de repérage
- A-4 - Société

**B - Sommaire**

**C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant**
- C-1 - Locaux visités
- C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

**D- Etude préalable**
- D-1 - Descriptif des travaux envisagés
- D-2 - Périmètre du bâtiment concerné
- D-3 - Objectif de la mission
- D-4 - Document(s) mis à disposition
- D-5 - Périmètre et programme de repérage de l'opérateur
- D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélèvements
- D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport à la norme NF 46-020
- D-8 - Conditions existantes au moment du prélèvement

**E - Conditions de repérage**
- E-1 - Modalités de repérage
- E-2 - Moyens d'investigation
- E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage

**F - Conclusions**
- F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
- F-2 - Réserves / Commentaires

**G - Grille de résultats du repérage**

**Annexes**

Annexe : Plans
Annexe : Reportage photographique
Annexe : Grille d'évaluation de l'état de conservation
Annexe : Prélevements et analyses

# C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT

## C-1 LISTE DES LOCAUX VISITÉS

| | |
|---|---|
| Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | Centre des finances publiques - Vol 2 (Dégagement) |
| Centre des finances publiques - Vol 3 (Bureau) | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) |
| Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) | Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier) |
| Toiture - Vol 7 (Toiture) | |

## C-2 LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)

| Localisation / Désignation | Justification | Investigation complémentaire restant à réaliser |
|---|---|---|
| Sans objet | Sans objet | Sans objet |

# D - ÉTUDE PRÉALABLE

## D-1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Réfection des sols
Création de nouvelles pièces

## D-2 PÉRIMÈTRE DU BATIMENT CONCERNÉ DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Bâtiment complet

## D-3 OBJECTIF DE LA MISSION

Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec l'immeuble ou la partie d'immeuble sur lequel des travaux sont programmés.

## D-4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

## D-5 PROGRAMME ET PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE DÉFINI PAR L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le donneur d'ordre et après étude du périmètre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

| Ouvrage ou composant de la construction inspecté | Plan de l'immeuble | Locaux | Localisation |
|---|---|---|---|
| Parois verticales intérieures et enduits | Centre des finances publiques | Vol 1 (W.c 1) - Vol 2 (Dégagement) - Vol 3 (Bureau) - Vol 4 (Douche) - Vol 5 (W.c 2) | |
| Revêtement de mur | Centre des finances publiques | Vol 1 (W.c 1) - Vol 4 (Douche) - Vol 5 (W.c 2) | |
| Revêtement de sol | Centre des finances publiques | Vol 1 (W.c 1) - Vol 3 (Bureau) - Vol 4 (Douche) - Vol 5 (W.c 2) - Vol 6 (Courrier) | |
| Conduits, canalisations et équipements | Centre des finances publiques | Vol 5 (W.c 2) | |
| Toiture et étanchéité | Toiture | Vol 7 (Toiture) | |

## D-6 MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A RÉDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE PRÉLÈVEMENTS TEL QU'INDIQUÉ EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR CHACUN DES MATÉRIEUX ET PRODUITS REPÉRÉS

Sans Objet

## D-7 ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Sans Objet

## D-8 CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRÉLÈVEMENT SUSCEPTIBLES D'INFLUENCER L'INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DES ANALYSES

Sans Objet

# E - CONDITIONS DE REPÉRAGE

## E-1 MODALITÉS DE REPÉRAGE

Dans un premier temps, dans le périmètre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des travaux envisagés, l'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de l'Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bâti et qui seront sollicités directement ou indirectement par les travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d'ouvrages ou de composants à inspecter ou à sonder de la « Liste non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante à repérer » de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis. Toutefois, cette liste n'étant pas exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repère également.
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence de matériaux contenant de l'amiante.
L'ensemble du périmètre du bâtiment concerné par les travaux doit être visité et inspecté. En cas de défaut d'accessibilité du fait du donneur d'ordre et alors que l'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d'accès adaptés (démontage spécifique, ouverture de gaine ou de volume vide sans accès prévu, fourniture de nacelle, etc.), l'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas très exceptionnels et qui doivent être justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que les travaux ne commencent, l'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront être réalisées entre les différentes étapes des travaux.
Il examine de façon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmètre des travaux. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. Les sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et l'étendue des zones présentant des similitudes d'ouvrage.
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante. En cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure.
Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d'août 2017 (2ème tirage), les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le COFRAC.
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être identifiés.

## E-2 MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en œuvre garantissent la réalition d'investigations approfondies destructives et non destructives, telles que :
- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.
- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les têtes, pieds et joints de ces cloisons.
- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante (élément de façade, gaine maçonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas où le risque de découverte de matériaux et produits friables contenant de l'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront être mis en oeuvre.
- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.
- Prélèvements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par l'opérateur de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en contenir.

## E-3 OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est à communiquer à toute personne physique ou morale amenée à concevoir, organiser ou exécuter des travaux dans l'immeuble bâti.

Il est rappelé en outre les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 16/07/2019 :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. »

# F - CONCLUSIONS

## F-1 CONCLUSIONS(S) DU PRÉSENT RAPPORT DE REPÉRAGE

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

| Localisation | Catégorie | Composant | Partie de composant | Sur avis / réf prél. | Etat de conservation (hors règlementation) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vol 6 (Courrier) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | P20 | |
| Vol 6 (Courrier) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ragréage | P21 | Bon état |

## F-2 RÉSERVES / COMMENTAIRES

Sans objet

# GRILLE DE RÉSULTAT DU REPÉRAGE

## Centre des finances publiques

| Localisation | Categorie | Composant | Partie de composant | Réf action | Description | Précision | Ref photo | Ref prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion | Etat Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol 1 (W.c 1) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de carrelage | P1 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°1 - 1 | P1 | Colle - Dur - Beige | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 1 (W.c 1) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | P2 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°2 - 1 | P2 | Colle / Matériau / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 1 (W.c 1) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | P2 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P2 | | 002EX230521 n°2 - 1 | P2 | Colle / Matériau / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 1 (W.c 1) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P3 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°3 - 1 | P3 | Colle / Enduit / Joint - Dur / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 1 (W.c 1) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P3 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P3 | | 002EX230521 n°3 - 1 | P3 | Colle / Enduit / Joint - Dur / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 1 (W.c 1) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P4 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°4 - 1 | P4 | Enduit / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 2 (Dégagement) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Enduits plâtre | P5 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°5 - 1 | P5 | Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |

## Centre des finances publiques

| Localisation | Categorie | Composant | Partie de composant | Réf action | Description | Précision | Ref photo | Ref prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion | Etat Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol 3 (Bureau) | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Jonction entre panneaux préfabriqués | P6 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°6 - 1 | P6 | Peinture / Papier / Fibres / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 3 (Bureau) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Dalles plastiques | P7 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°7 - 1 | P7 | Matériau / Revêtement - Effritable / Semi-dur - Noir / Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 4 (Douche) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de carrelage | P8 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°8 - 1 | P8 | Colle - Dur - Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 4 (Douche) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de carrelage | P9 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n°9 - 1 | P9 | Colle - Dur - Beige | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 4 (Douche) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | P10 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °10 - 1 | P10 | Colle / Matériau / Peinture / Matériau - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Beige / Gris / Gris / Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 4 (Douche) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P11 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °11 - 1 | P11 | Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Beige | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 4 (Douche) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P12 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °12 - 1 | P12 | Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |

## Centre des finances publiques

| Localisation | Categorie | Composant | Partie de composant | Réf action | Description | Précision | Ref photo | Ref prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion | Etat Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol 4 (Douche) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P13 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °13 - 1 | P13 | Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colles de carrelage | P14 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °14 - 1 | P14 | Colle - Dur - Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | P15 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °15 - 1 | P15 | Colle / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (plinthe) | P15 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P15 | | 002EX230521 n °15 - 1 | P15 | Colle / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P16 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °16 - 1 | P16 Phase 1 | Colle - Dur - Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P16 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16 | | 002EX230521 n °16 - 1 | P16 Phase 1 | Colle - Dur - Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P16 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °16 - 1 | P16 Phase 2 | Joint - Dur - Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle de carrelage (faïence) | P16 | Sondage et extension de la ZPSO du prélèvement P16 | | 002EX230521 n °16 - 1 | P16 Phase 2 | Joint - Dur - Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 5 (W.c 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P17 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °17 - 1 | P17 | Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc | Négatif | Négatif sur analyse | |

## Centre des finances publiques

| Localisation | Categorie | Composant | Partie de composant | Réf action | Description | Précision | Ref photo | Ref prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion | Etat Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol 5 (W.c 2) | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduits plâtre | P18 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °18 - 1 | P18 | Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 6 (Courrier) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Plancher | P19 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °19 - 1 | P19 | Matériau - Effritable Fibreux - Marron | Négatif | Négatif sur analyse | |
| Vol 6 (Courrier) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Lés plastiques avec sous-couche | P20 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °20 - 1 | P20 | Revêtement / Colle / Revêtement - Souple / Souple / Dur - Beige / Jaune / Gris | Positif | Présence sur analyse | |
| Vol 6 (Courrier) | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Ragréage | P21 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °21 - 1 | P21 | Colle / Revêtement - Souple / Dur - Jaune / Gris | Positif | Présence sur analyse | Bon état |
| Vol 5 (W.c 2) | Conduits, canalisations et équipements | Conduit eau | PVC | S1 | Réalisation d'un sondage | | | | | | Materiau ne contenant pas d'amiante par nature | |

## Toiture

| Localisation | Categorie | Composant | Partie de composant | Réf action | Description | Précision | Ref photo | Ref prél. | Descriptif | Résultat | Conclusion | Etat Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol 7 (Toiture) | Toiture et étanchéité | Revêtement bitumeux d'étanchéité | Complexe d'étanchéité | P22 | Réalisation d'un prélevement | | 002EX230521 n °22 - 1 | P22 | Bande / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Bitumineux - Noir / Blanc / Noir | Négatif | Négatif sur analyse | |

# ANNEXE : PLANS DE REPÉRAGE DES MPCA

| Ref. | Plans | Titre du plan |
|---|---|---|
| | Centre des finances publiques | Centre des finances publiques - Plan de repérage - Actions menées |
| | Centre des finances publiques | Centre des finances publiques - MPCA Toutes catégories confondues |
| | Centre des finances publiques | Centre des finances publiques - MPCA Revêtement de sol |
| | Toiture | Toiture - Plan de repérage - Actions menées |

# CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX230521




## Légende

| | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement positif |
| P | Localisation dun prélèvement négatif |
| S | Localisation dun sondage négatif |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 274 Avenue du Maréchal Juin<br>34200 SÈTE | Bureaux | 23/03/2026 | SALES JEAN-BAPTISTE |

# CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - MPCA TOUTES CATÉGORIES CONFONDUES

Référence:
002EX230521




## Légende

| | |
|---|---|
| | P20 : Lés plastiques avec sous-couche |
| | P21 : Ragréage |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 274 Avenue du Maréchal Juin<br>34200 SÈTE | Bureaux | 23/03/2026 | SALES JEAN-BAPTISTE |

# CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - MPCA REVÊTEMENT DE SOL

Référence:
002EX230521




## Légende

| | |
|---|---|
| | P20 : Lés plastiques avec sous-couche |
| | P21 : Ragréage |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 274 Avenue du Maréchal Juin<br>34200 SÈTE | Bureaux | 23/03/2026 | SALES JEAN-BAPTISTE |

# TOITURE - PLAN DE REPÉRAGE - ACTIONS MENÉES

Référence:
002EX230521

Vol 7
(Toiture)




| Légende | |
|---|---|
| P | Localisation dun prélèvement négatif |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Adresse du bien | Désignation | Date intervention | Technicien intervenant |
|---|---|---|---|
| 274 Avenue du Maréchal Juin<br>34200 SÈTE | Bureaux | 23/03/2026 | SALES JEAN-BAPTISTE |

# ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

☐ Photos représentant des matériaux et produits contenant de l'amiante

| Référence | Localisation | Action |
|---|---|---|
| 002EX230521 n°1 - 1 (P1) | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°2 - 1 (P2) | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°3 - 1 (P3) | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°4 - 1 (P4) | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°5 - 1 (P5) | Centre des finances publiques - Vol 2 (Dégagement) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°6 - 1 (P6) | Centre des finances publiques - Vol 3 (Bureau) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°7 - 1 (P7) | Centre des finances publiques - Vol 3 (Bureau) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°8 - 1 (P8) | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°9 - 1 (P9) | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°10 - 1 (P10) | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°11 - 1 (P11) | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°12 - 1 (P12) | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°13 - 1 (P13) | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°14 - 1 (P14) | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°15 - 1 (P15) | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°16 - 1 (P16) | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°17 - 1 (P17) | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°18 - 1 (P18) | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°19 - 1 (P19) | Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier) | Prélevement négatif |
| 002EX230521 n°20 - 1 (P20) | Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier) | Prélevement positif |
| 002EX230521 n°21 - 1 (P21) | Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier) | Prélevement positif |
| 002EX230521 n°22 - 1 (P22) | Toiture - Vol 7 (Toiture) | Prélevement négatif |

002EX230521 n°1 - 1 (P1) - Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1)

002EX230521 n°2 - 1 (P2) - Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1)

002EX230521 n°3 - 1 (P3) - Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1)

002EX230521 n°4 - 1 (P4) - Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1)




002EX230521 n°5 - 1 (P5) - Centre des finances publiques - Vol 2 (Dégagement)

002EX230521 n°6 - 1 (P6) - Centre des finances publiques - Vol 3 (Bureau)

002EX230521 n°7 - 1 (P7) - Centre des finances publiques - Vol 3 (Bureau)

002EX230521 n°8 - 1 (P8) - Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche)

002EX230521 n°9 - 1 (P9) - Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche)

002EX230521 n°10 - 1 (P10) - Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche)

002EX230521 n°11 - 1 (P11) - Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche)

002EX230521 n°12 - 1 (P12) - Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche)




002EX230521 n°13 - 1 (P13) - Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche)




002EX230521 n°14 - 1 (P14) - Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2)

002EX230521 n°15 - 1 (P15) - Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2)

002EX230521 n°16 - 1 (P16) - Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2)

002EX230521 n°17 - 1 (P17) - Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2)

002EX230521 n°18 - 1 (P18) - Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2)

002EX230521 n°19 - 1 (P19) - Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier)

002EX230521 n°20 - 1 (P20) - Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier)

002EX230521 n°21 - 1 (P21) - Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier)

002EX230521 n°22 - 1 (P22) - Toiture - Vol 7 (Toiture)

# ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif Amiante

| Ref action | Categorie | Composant | Materiau | Localisation | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle - Dur - Beige | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | |
| P2 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle / Matériau / Matériau - Dur / Effritable / Effritable - Gris / Beige / Blanc | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | |
| P3 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle / Enduit / Joint - Dur / Effritable / Dur - Blanc / Blanc / Beige | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | |
| P4 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Enduit / Enduit - Effritable / Effritable - Blanc / Gris | Centre des finances publiques - Vol 1 (W.c 1) | |
| P5 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture / Enduit / Carton / Plâtre - Effritable / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Gris / Blanc / Marron / Blanc | Centre des finances publiques - Vol 2 (Dégagement) | |
| P6 | Parois verticales intérieures et enduits | Cloisons légères ou préfabriquées | Peinture / Papier / Fibres / Enduit / Papier / Enduit - Effritable / Souple Fibreux / Souple Fibreux / Effritable / Souple Fibreux / Effritable - Blanc / Beige / Blanc / Blanc / Beige / Blanc | Centre des finances publiques - Vol 3 (Bureau) | |
| P7 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Matériau / Revêtement - Effritable / Semi-dur - Noir / Gris | Centre des finances publiques - Vol 3 (Bureau) | |
| P8 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle - Dur - Gris | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | |
| P9 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle - Dur - Beige | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | |
| P10 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle / Matériau / Peinture / Matériau - Dur / Dur / Effritable / Effritable - Beige / Gris / Gris / Blanc | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | |
| P11 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle / Peinture - Dur / Effritable - Blanc / Beige | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | |
| P12 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture / Enduit - Effritable / Effritable - Beige / Blanc | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P13 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture / Enduit / Enduit - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris | Centre des finances publiques - Vol 4 (Douche) |
| P14 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle - Dur - Gris | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) |
| P15 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle / Ciment - Dur / Dur - Beige / Gris | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) |
| P16 Phase 1 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Colle - Dur - Blanc | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) |
| P16 Phase 2 | Revêtement de mur | Revêtement de mur | Joint - Dur - Blanc | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) |
| P17 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture / Plâtre - Effritable / Effritable - Beige / Blanc | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) |
| P18 | Parois verticales intérieures et enduits | Murs et cloisons | Peinture / Enduit / Ciment - Effritable / Effritable / Effritable - Beige / Blanc / Gris | Centre des finances publiques - Vol 5 (W.c 2) |
| P19 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Matériau - Effritable Fibreux - Marron | Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier) |
| P20 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Revêtement / Colle / Revêtement - Souple / Souple / Dur - Beige / Jaune / Gris | Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier) |
| P21 | Revêtement de sol | Revêtement de sol | Colle / Revêtement - Souple / Dur - Jaune / Gris | Centre des finances publiques - Vol 6 (Courrier) |
| P22 | Toiture et étanchéité | Revêtement bitumeux d'étanchéité | Bande / Toile / Matériau - Bitumineux / Souple Fibreux / Bitumineux - Noir / Blanc / Noir | Toiture - Vol 7 (Toiture) |

ITGA ANALYTICS RIORGES
64, rue Clément Ader
42153 Riorges
Contact-Analytics@itga.fr

Accréditation n° 1-7325
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

## CHANTIER

| | |
|---|---|
| Référence | **C022026343141** |
| Adresse | Commande : 002EX230521<br>Affaire : SETE_CFP<br>274 Avenue du Maréchal Juin<br>34200 SÈTE |

## COORDONNÉES DESTINATAIRE

**AC Environnement**
**64, rue Clément Ader**
**42153 RIORGES**

Riorges, le 03/04/2026

# RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026343141
# RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

| | |
|---|---|
| Laboratoire d'analyse | ITGA Analytics Riorges |
| Normes et techniques analytiques | HSG 248 §2 ou NF ISO 22262-1(parties utiles): Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscope Optique en Lumière Polarisée<br>(MOLP) (1) : Morphologie et critères optiques<br>*La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0.1 % en masse dans 95% des cas (*)*<br>Parties utiles de la norme NF X 43-050 :Recherche d'amiante dans les matériaux par Microscopie Electronique à Transmission (MET) |
| Texte réglementaire | Arrêté du 1er octobre 2019 (modifié): Relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses |
| Méthodes internes | Selon les modes opératoires internes L.MO.20, L.MO.07 et L.MO.13.1 |
| Préparation des échantillons | Prise d'essai représentative de l'échantillon<br>- Pour une analyse MOLP : Prélèvement de fibres et montage sur lame de microscope optique<br>- Pour une analyse META : Par attaque chimique, broyage manuel et mécanique et récupération des particules sur grilles de microscope électronique |

## Référence échantillon : 002EX230521_001

| | |
|---|---|
| Référence labo | 42PM02803145 |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 1 (W.c 1) |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS |

| | |
|---|---|
| Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Analyse réglementaire | Oui |
| Date d'analyse | 03/04/2026 |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Beige | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

| | |
|---|---|
| Remarque concernant l'analyse | RAS |

## Référence échantillon : 002EX230521_002

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803146 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 1 (W.c 1) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Gris | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Matériau Effritable Beige | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Matériau Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

## Référence échantillon : 002EX230521_003

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803147 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 1 (W.c 1) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Blanc | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Blanc | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Joint Dur Beige | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

## Référence échantillon : 002EX230521_004

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803148 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 1 (W.c 1) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Enduit Effritable Gris | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EX230521_005

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803149 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Enduits plâtre | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 2 (Dégagement) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Gris | - | - | - | Acétone | 2 | 2 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Carton Souple Fibreux Marron | - | - | - | | | | | |
| | 4 | Plâtre Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

## Référence échantillon : 002EX230521_006

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803150 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Cloisons légères ou préfabriquées - Jonction entre panneaux préfabriqués | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 3 (Bureau) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Blanc | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Papier Souple Fibreux Beige | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Fibres Souple Fibreux Blanc | - | - | - | | | | | |
| | 4 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | 5 | Papier Souple Fibreux Beige | - | - | - | | | | | |
| | 6 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : La couche Enduit / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4, 5, 6 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

## Référence échantillon : 002EX230521_007

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803151 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Dalles plastiques | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 3 (Bureau) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Matériau Effritable Noir | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Revêtement Semi-dur Gris | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EX230521_008

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803152 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 4 (Douche) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Gris | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

## Référence échantillon : 002EX230521_009

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803153 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 4 (Douche) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris Jaune | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Beige | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Carrelage Dur Beige

## Référence échantillon : 002EX230521_010

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803154 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 4 (Douche) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Beige | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Matériau Dur Gris | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Peinture Effritable Gris | - | - | - | | | | | |
| | 4 | Matériau Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : La couche Matériau / Effritable / Blanc est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3, 4 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

## Référence échantillon : 002EX230521_011

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803155 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 4 (Douche) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | Le client a demandé à n'analyser que la couche Faïence Dur Beige | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Blanc | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Peinture Effritable Beige | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Faïence Dur Blanc

## Référence échantillon : 002EX230521_012

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803156 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 4 (Douche) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Beige | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

## Référence échantillon : 002EX230521_013

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803157 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 4 (Douche) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Beige | - | - | - | Acétone | 4 | 4 | RSG | Non détecté |
| | 2 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Enduit Effritable Gris | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

## Référence échantillon : 002EX230521_014

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803158 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Colles de carrelage | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 5 (W.c 2) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | Le client a demandé à n'analyser que la couche Colle Effritable Gris Jaune | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Gris | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couches non-analysées : Peinture Effritable Gris, Carrelage Dur Blanc

## Référence échantillon : 002EX230521_015

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803159 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (plinthe) | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 5 (W.c 2) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Beige | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté ● |
| | 2 | Ciment Dur Gris | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : La couche Peinture / Effritable / Blanc n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante .
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Peinture Effritable Blanc

## Référence échantillon : 002EX230521_016

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803160 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de mur - Revêtement de mur - Colle de carrelage (faïence) | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 5 (W.c 2) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | Le client a demandé à n'analyser que la couche Faïence Dur Beige | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Dur Blanc | - | - | - | Acétone | 2 | 2 | PJB | Non détecté ● |
| 2 | 2 | Joint Dur Blanc | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté ● |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 2 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche non-analysée : Faïence Dur Beige

## Référence échantillon : 002EX230521_017

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803161 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 5 (W.c 2) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Beige | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté ● |
| | 2 | Plâtre Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.

## RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026343141
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

### Référence échantillon : 002EX230521_018

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803162 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Parois verticales intérieures et enduits - Murs et cloisons - Enduits plâtre | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 5 (W.c 2) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Peinture Effritable Beige | - | - | - | Acétone | 1 | 1 | PJB | Non détecté |
| | 2 | Enduit Effritable Blanc | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Ciment Effritable Gris | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : La couche Ciment / Effritable / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.

### Référence échantillon : 002EX230521_019

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803163 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Plancher | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 6 (Courrier) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Matériau Effritable Fibreux Marron | 2 | 2 | VCG | Acétone | 1 | 1 | BOD | Non détecté |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 1 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse : RAS

## RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026343141
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

### Référence échantillon : 002EX230521_020

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803164 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Lés plastiques avec sous-couche | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 6 (Courrier) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Revêtement Souple Beige | - | - | - | Acétone | 2 | 2 | PJB | Chrysotile ● |
| | 2 | Colle Souple Jaune | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Revêtement Dur Gris | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse

La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
La couche Revêtement / Dur / Gris est présente en quantité insuffisante pour contre-expertise et archivage.
Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.
Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.
Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

### Référence échantillon : 002EX230521_021

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803165 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Revêtement de sol - Revêtement de sol - Ragréage | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 6 (Courrier) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Colle Souple Jaune | - | - | - | Acétone | 2 | 2 | PJB | Chrysotile ● |
| | 2 | Revêtement Dur Gris | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

Remarque concernant l'analyse

La couche Colle / Bitumineux / Noir n'est pas analysée car elle est présente en quantité insuffisante.
Couche 2 non dissociable(***) analysée avec la couche 1.
Couche non-analysée : Colle Bitumineux Noir

## RAPPORT DE SYNTHÈSE MATÉRIAU n°RSC022026343141
## RECHERCHE ET IDENTIFICATION DES FIBRES D'AMIANTE

### Référence échantillon : 002EX230521_022

| | | | |
|---|---|---|---|
| Référence labo | 42PM02803166 | Échantillon conforme aux critères d'acceptation | Oui |
| Date du prélèvement | 24/03/2026 | Analyse réglementaire | Oui |
| Auteur du prélèvement | JEAN-BAPTISTE SALES | Date d'analyse | 03/04/2026 |
| Type de prélèvement | Toiture et étanchéité - Revêtement bitumeux d'étanchéité - Complexe d'étanchéité | | |
| Zone de prélèvement | Bureaux - Vol 7 (Toiture) | | |
| Remarque concernant le prélèvement | RAS | | |

| Description | | | MOLP | | | MET | | | | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraction | Couche | Aspect, Texture, Couleur | Nb de préparations | Lames explorées(**) | Analyste | Attaque chimique | Nb de préparations | Grilles explorées(**) | Analyste | Présence d'amiante |
| 1 | 1 | Bande Bitumineux Noir | - | - | - | Acétone, Chloroforme | 1 | 1 | PJB | Non détecté ● |
| | 2 | Toile Souple Fibreux Blanc | - | - | - | | | | | |
| | 3 | Matériau Bitumineux Noir | - | - | - | | | | | |
| | | Nombre d'analyses nécessaires au rendu du résultat | 0 MOLP | | | 1 MET | | | | |

| | |
|---|---|
| Remarque concernant l'analyse | Couches 2, 3 non dissociables(***) analysées avec la couche 1.<br>Pour les couches non séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient, au plus, deux couches en quantité suffisante pour analyse.<br>Couche non-analysée : Aluminium Souple Gris |

### Référence dossier: RSC022026343141

**Nombre TOTAL d'analyses MOLP et META réalisées sur l'ensemble des échantillons :** 1 MOLP et 23 MET

**Nombre TOTAL des analyses rendues sous accréditations Cofrac :** 23/23

(*) Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure à 0.2 µm
(**) Lames explorées/Grilles explorées = Toutes lames/grilles de préparation ayant fait l'objet de vérification de leur conformité avant de procéder a la lecture
(***) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines)

Responsable d'équipe
Mejra Klincevic



L'accréditation de la section essais du Cofrac atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation.
Les essais rapportés dans ce document et identifiés par le symbole «●» sont couverts par l'accréditation.
Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon analysé tel qu'il a été reçu.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Les échantillons sont archivés pour une durée de 6 mois à réception au laboratoire. Les grilles d'observation au microscope sont archivées pendant une durée de trois ans.
Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans.
(1) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables inférieure à la limite de détection
(2) aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection

# ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance 2026 AC 1/2

Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

**ATTESTATION D'ASSURANCE**
**RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, certifions que la société :

**VENTURA**
**64 RUE CLEMENT ADER**
**42153 RIORGES - FRANCE**

est titulaire auprès de notre Compagnie d'une police d'assurance **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** n° **76208471-30015** couvrant également l'assuré additionnel :

**AC ENVIRONNEMENT**

**Les activités garanties** sont notamment les suivantes :

- Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
- Tous repérages des matériaux et produits contenant de l'amiante (Code de la santé publique et Code du travail), y compris avant travaux ou démolition
- Examen visuel après travaux de retrait d'amiante
- Stratégie d'échantillonnage et prélèvements d'air et de matériaux
- Caractérisation des enrobés bitumineux : recherche d'amiante et des hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP)
- Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour le traitement des sujets liés à l'amiante
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat parasitaire
- Diagnostic du risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP)
- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)
- Recherche et repérage du plomb avant ou après travaux, y compris démolition
- Diagnostic de performance énergétique
- Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
- Mesurage de la superficie privative de lots de copropriété (loi "Carrez")
- Etat des lieux (en propre ou en sous-traitance)
- Réalisation de l'état descriptif de division des lots et du règlement de copropriété
- Mesurages des surfaces habitables, utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et de l'habitation)
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Tous Audits Energétiques, y compris réglementaire
- Etat des Risques et Pollution (ERP, anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence - Loi SRU
- Mesure du Radon dans les bâtiments
- Relevés de côtes et établissement de plans
- Diagnostic Technique Global (DTG)
- Analyse de tous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
- Formation aux risques professionnels liés à l'amiante via une structure du groupe (ASE)
- Réalisation d'Inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
- Prélèvement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les bâtiments
- Certificat de conformité des travaux de réhabilitation pour les investissements locatifs dans l'ancien (dispositifs Robien et équivalents)
- Contrôle des installations d'assainissement collectif et non collectif
- Diagnostic d'accessibilité handicapés
- Etudes thermiques
- Formation des franchisés et partenaires et ce, dans le cadre de l'expertise en pathologie du bâtiment et de toutes expertises liées au bâtiment, à la construction ainsi qu'à toutes activités annexes ou connexes.
- Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous produits ou services informatiques télématiques et électroniques ;

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Assurance 2026 AC 2/2



Tour Trinity
1 bis Place de la Défense - CS 20298
92095 Paris La Défense Cedex
T +33 (0) 1 44 05 58 00
F +33 (0) 1 44 05 58 66

HDI

- Activités de services, prestations, conseil, audit et développement en lien avec ses activités digitales
- Activités concernant la formation professionnelle
- Développement, animation d'un réseau de franchise.
- Relevés 3D et relevés de mesures et données techniques
- Réalisation de plans et nomenclatures
- Hébergement de données
- Repérage des Fibres Céramiques Réfractaires (FCR)
- Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
- Assistance technique à l'optimisation thermique et énergétique des bâtiments et procédés.
- Assistance à maitrise d'ouvrage pour les traitements des sujets liés au plomb

Les garanties s'exercent à concurrence des montants ci-après :

| | | |
|---|---|---|
| **RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION** | **MONTANT DES GARANTIES** | |
| Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels) | 7 500 000 EUR | par sinistre |
| ***Dont*** | | |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs | 3 000 000 EUR | par sinistre |
| • Dommages immatériels non consécutifs | 1 000 000 EUR | par sinistre |
| • Faute inexcusable de l'employeur/Maladie professionnelle | 2 500 000 EUR | par sinistre et par période d'assurance |
| • Atteintes accidentelles à l'environnement **(pour les sites non soumis à enregistrement ou à autorisation préfectorale)** | 500 000 EUR | par sinistre et par période d'assurance |
| • Dommages aux Biens confiés | 300 000 EUR<br>500 000 EUR | par sinistre<br>par année d'assurance |
| **RESPONSABILITÉ CIVILE APRES PRESTATIONS / RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** | | |
| Tous Dommages Confondus (dommages corporels, dommages matériels, dommages immatériels | **3 000 000 EUR** | par sinistre et par année d'assurance |
| ***Dont*** | | |
| • Dommages matériels et immatériels consécutifs | 3 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |
| • Dommages immatériels non consécutifs | 1 000 000 EUR | par sinistre et par année d'assurance |

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 15/01/2026 au 31/12/2026, est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engagor l'Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère. La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'Assureur.

Fait à Paris, le lundi 19 janvier 2026 – RE/CT

HDI Global SE
RCS Nanterre 478 913 882
TOUR TRINITY
1 bis Place de la Défense
CS 20298
92035 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Tel : +33 1 44 05 58 00

HDI Global SE
HDI-Platz 1, 30659 Hannover, Germany
www.hdi.global

Commercial Register Hannover
HR Hannover B 60320
VAT registration ID DE 219826782

Chairman of the Supervisory Board: Torsten Leue
Board of Management: Dr. Edgar Puls (Chairman),
Dr. Mukadder Erdönmez, Dr Dirk Hönig, David Hullin,
Dr Barbara Klimaszewski-Blettner, Dr. Thomas Kuhnt,
Dr Stefan Pastemak, Dr Renate Strasser

Attestation sur l'honneur

**ENVIRONNEMENT**
*Pour une vie saine et durable*

## ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné **Mme Dominique BISAGA**, présidente de la **SAS AC ENVIRONNEMENT** (siret 441 355 914 00298), déclare sur l'honneur être en situation régulière au regard des dispositions de l'article L271-6 du Code de la construction et de l'habitation, que ma société dispose d'une organisation et de moyens appropriés et que l'ensemble des mes salariés présentent les garanties de compétence pour établir les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 du Code de la Construction et de l'habitation, ainsi qu'à l'article L126-26 et L 128-28-1 du même code, à savoir :

- Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du Code de la santé publique ;
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code, ainsi que l'ensemble des repérages de l'amiante prévus par le Code de la santé publique et le Code du travail ;
- L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126.24 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du même code ;
- Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation ;
- L'audit énergétique prévu à l'article L126-28-1 du même code
- L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du même code.

Ceci s'applique aussi à toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation

Je déclare que la **SAS AC ENVIRONNEMENT** est souscriptrice d'une **assurance responsabilité civile professionnelle n°76208471-30015 souscrit auprès de la compagnie d'assurance HDI** permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions, selon les dispositions de l'article R271-2.

Je déclare n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des documents mentionnés ci-dessus, ainsi que toute autre prestation couverte par notre contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de réalisation de la prestation.

En dehors de l'obligation des déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre ne pas verser de commission aux apporteurs d'affaires, mandataires, prescripteurs.

Je déclare tenir un registre des réclamations et des plaintes qui est à la disposition des organismes certificateurs sur simple demande.

Fait à Riorges le 02/01/2025

Dominique BISAGA
Présidente

AC ENVIRONNEMENT
Siège social - 64, rue Clément Ader - CS 70064 - 42153 RIORGES
Tél. 04 77 44 92 44

ICERT - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K - 35760 ST Grégoire - CPDI6716

**Certificat de compétences**
**Diagnostiqueur Immobilier**

**N° CPDI6716 Version 004**

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

***Monsieur SALES Jean-Baptiste***

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|---|---|
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention (1)<br>Date d'effet : 03/05/2023 - Date d'expiration : 02/05/2030 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2)<br>Date d'effet : 03/05/2023 - Date d'expiration : 02/05/2030 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique (1)<br>Date d'effet : 24/02/2023 - Date d'expiration : 23/02/2030 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz (1)<br>Date d'effet : 03/02/2023 - Date d'expiration : 02/02/2030 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1)<br>Date d'effet : 24/02/2023 - Date d'expiration : 23/02/2030 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1)<br>Date d'effet : 03/02/2023 - Date d'expiration : 02/02/2030 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse https://www.icert.fr/liste-des-certifies/
Valide à partir du 03/09/2024.

(1) Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, d'amiante, gaz, plomb et termites, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2020 définissant les critères de certification des opérateurs du diagnostic électrique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert
Institut de Certification
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K
35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev19