PLANNING ENVELOPPE ETUDES ET TRAVAUX
PHASE APD ind. 1 - Optimisé

REHABILITATION DU SITE ACADEMIQUE ABBE DE L'EPEE
5 rue Saint Vincent de Paul à Montpellier
RECTORAT

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	**ETUDES**	**187 jrs**	**Ven 29/05/26**	**Ven 12/03/27**
2	Remise APD	0 jr	Ven 29/05/26	Ven 29/05/26
3	Validation APD	4 sem.	Ven 29/05/26	Jeu 25/06/26
4	PC	4 sem.	Jeu 25/06/26	Jeu 23/07/26
5	Dépôt PC	2 sem.	Ven 24/07/26	Jeu 06/08/26
6	Instruction PC	5 m	Jeu 06/08/26	Lun 18/01/27
7	Recours des Tiers	2 m	Lun 18/01/27	Ven 12/03/27
8	PRO	8 sem.	Jeu 25/06/26	Jeu 03/09/26
9	RICT finalisé BC et retour PGC SPS et validation MOA	3,2 sem.	Ven 04/09/26	Ven 25/09/26
10	DCE selon RICT et PGC	1 sem.	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
11	Appel d'Offres	35 jrs	Lun 05/10/26	Ven 20/11/26
12	Analyse et réalisation du RAO	15 jrs	Lun 23/11/26	Ven 11/12/26
13	Validation mise au point des contrats de travaux	5 jrs	Lun 14/12/26	Ven 18/12/26
14	Commission d'Attribution	3 sem.	Ven 18/12/26	Mar 19/01/27
15	Désignation des entreprises et lettre aux non retenus	4 sem.	Mar 19/01/27	Lun 15/02/27
16	**ETUDES DESAMIANTAGE**	**95 jrs**	**Ven 26/06/26**	**Ven 20/11/26**
17	DIAG amiante avant travaux	2 sem.	Ven 26/06/26	Jeu 09/07/26
18	DCE	3 sem.	Ven 10/07/26	Ven 31/07/26
19	Appel d'Offres	20 jrs	Lun 03/08/26	Ven 11/09/26
20	Analyse et réalisation du RAO	10 jrs	Lun 14/09/26	Ven 25/09/26
21	Validation mise au point des contrats de travaux	5 jrs	Lun 28/09/26	Ven 02/10/26
22	Commission d'Attribution	3 sem.	Lun 05/10/26	Ven 23/10/26
23	Désignation des entreprises et lettre aux non retenus	4 sem.	Lun 26/10/26	Ven 20/11/26
24	**TRAVAUX DESAMIANTAGE**	**40 jrs**	**Ven 20/11/26**	**Mer 27/01/27**
25	OS Travaux désamiantage	0 jr	Ven 20/11/26	Ven 20/11/26
26	Plan retrait amiante	20 jrs	Lun 30/11/26	Mer 06/01/27
27	Désamiantage BAT D	**15 jrs**	**Jeu 07/01/27**	**Mer 27/01/27**
30	**TRAVAUX REHAB. CONSTRUCTION**	**439 jrs**	**Jeu 28/01/27**	**Mer 15/11/28**
31	**OS Travaux Réhabilitation - Construction**	**0 jr**	**Lun 15/02/27**	**Lun 15/02/27**
32	**ETUDES D'EXECUTION**	2 m	Mar 16/02/27	Lun 12/04/27
33	**TRAVAUX PHASE 1 - REHABILITATION BAT D - CONSTRUCTION BAT F**	**241 jrs**	**Mar 02/03/27**	**Lun 28/02/28**
34	**PHASE 1A - BAT D**	**210 jrs**	**Mar 02/03/27**	**Ven 14/01/28**
35	Curage / Démolition	1,5 m	Mar 02/03/27	Lun 12/04/27
36	**Restructuration**	**180 jrs**	**Mar 13/04/27**	**Ven 14/01/28**
71	**PHASE 1B - BAT F**	**191 jrs**	**Mar 13/04/27**	**Lun 31/01/28**
104	Amenagement rue St Vincent de Paul	2 m	Lun 29/11/27	Lun 31/01/28
105	Aménagement cour bat D	2,5 m	Lun 15/11/27	Lun 31/01/28
106	**RECEPTION de la PHASE 01**	**20 jrs**	**Mar 01/02/28**	**Lun 28/02/28**
107	**TRAVAUX PHASE 2 - REHABILITATION BATIMENTS PATRIMONIAUX - A/B/C**	**439 jrs**	**Jeu 28/01/27**	**Mer 15/11/28**
108	**PHASE 2A - BATC**	**233 jrs**	**Jeu 28/01/27**	**Ven 14/01/28**
109	**Désamiantage**	**25 jrs**	**Jeu 28/01/27**	**Mer 03/03/27**
114	Curage / Démolition	2 m	Mar 13/04/27	Lun 07/06/27
115	**Reconstruction**	7 m	Mar 08/06/27	Ven 14/01/28
116	**PHASE 2B - BATB**	**383 jrs**	**Jeu 04/03/27**	**Mar 03/10/28**
117	**Désamiantage**	**20 jrs**	**Jeu 04/03/27**	**Mer 31/03/27**
121	Curage / Démolition	1,5 m	Mar 08/06/27	Mar 20/07/27
122	**Reconstruction**	**280 jrs**	**Mer 28/07/27**	**Mar 03/10/28**
153	**PHASE 2C - BATA2 A3 A4 A5 A6**	**286 jrs**	**Mer 21/07/27**	**Mer 04/10/28**
154	Curage / Démolition	1 m	Mer 21/07/27	Mar 31/08/27
155	**Reconstruction**	**245 jrs**	**Jeu 30/09/27**	**Mer 04/10/28**
186	**PHASE 2D - BATA1**	**150 jrs**	**Mar 07/03/28**	**Mer 18/10/28**
187	**Désamiantage**	**13 jrs**	**Mar 07/03/28**	**Jeu 23/03/28**
191	Curage / Démolition	10 jrs	Ven 24/03/28	Jeu 06/04/28
192	**Reconstruction**	**127 jrs**	**Ven 07/04/28**	**Mer 18/10/28**
222	COUR ABBE DE L'EPEE	3 m	Mer 12/07/28	Mer 18/10/28
223	COUR Jardin de l'EBC	2,5 m	Jeu 27/07/28	Mer 18/10/28
224	**RECEPTION de la PHASE 02**	**20 jrs**	**Jeu 19/10/28**	**Mer 15/11/28**
225	GPA	12 m	Jeu 16/11/28	Jeu 15/11/29

