AME

PALAIS DE JUSTICE DE SAUMUR

Sécurisation de l'espace de stationnement des escortes

DOSSIER D'IDENTITÉ SSI – TRAME DE CONSTITUTION

Extension du SSI existant – phase conception / travaux

Maître d'ouvrage	Ministère de la Justice – SG / DIR-SG Grand-Ouest / DI de Rennes
Maître d'œuvre	AME Architecture
Adresse	Place Saint-Michel – 49400 SAUMUR
Phase	DCE / Coordination SSI
Date	20/08/2026

Table des matières

1. Objet 3

2. Identification de l'opération 3

3. Caractéristiques réglementaires 3

4. Pièces administratives et de conception 3

5. Inventaire des matériels 4

6. Plans et schémas à intégrer au DOE 4

7. Tableau de contrôles et essais 4

8. Procès-verbaux et justificatifs 5

9. Exploitation et maintenance 5

10. Fiche de clôture de la mission SSI 5

1. Objet

Le présent document constitue la trame de constitution du dossier d'identité SSI relatif aux travaux du SAS de sûreté. Il devra être complété tout au long de l'opération puis intégré au dossier d'identité SSI existant du Palais de Justice lors de la réception.

2. Identification de l'opération

Rubrique	Information
Établissement	PALAIS DE JUSTICE DE SAUMUR
Adresse	Place Saint-Michel – 49400 SAUMUR
Opération	Sécurisation de l'espace de stationnement des escortes
Maître d'ouvrage	Ministère de la Justice – SG / DIR-SG Grand-Ouest / DI de Rennes
Maître d'œuvre	AME Architecture
Coordonnateur SSI	AME
Bureau de contrôle	
Entreprise SSI / Électricité	
Mainteneur SSI existant	
Date de réception	

3. Caractéristiques réglementaires

Rubrique	Valeur / statut
Type d'établissement ERP	À confirmer par notice de sécurité
Catégorie ERP	À confirmer
Type de SSI / équipement d'alarme existant	Type 2a – selon recollement 2013 ; à vérifier sur site
Équipement central connu	NUGELEC ECB 208 réf. 31165 – selon recollement 2013
Nombre de boucles connu	8 boucles ; 1 à 5 utilisées et 6 à 8 libres au recollement 2013
Évolution depuis 2013	À relever

4. Pièces administratives et de conception

Document	Statut	Référence / observations
Notice de sécurité de l'établissement	À fournir	
Cahier des Charges Fonctionnel SSI	Établi	01_CCF_SSI_Palais_Justice_Saumur
Tableau de zonage / scénarios / interfaces	Établi	02_Zonage_Scenarios_Interfaces_SSI_Saumur
Plans SSI existants de recollement 2013	Disponible	5 folios
Plan d'implantation SSI projet	À établir EXE par l'entreprise	
Plan de zonage SSI définitif	À établir si necessaire par l'entreprise	

Synoptique SSI mis à jour	À établir EXE/DOE par l'entreprise	
Note de compatibilité matériels existants / neufs	À fournir par entreprise	
Note de calcul autonomie / alimentation	À fournir si impact	

5. Inventaire des matériels

Repère	Désignation	Marque / modèle	N° certification / PV	Localisation	Statut
ECB/UGA-EX	Équipement central existant	NUGELEC ECB 208 réf. 31165	À relever	Accueil RDC selon recollement	Existant
DM-SAS-01	Déclencheur manuel	À compléter	À compléter	SAS	Projet
DM-SAS-02	Déclencheur manuel	À compléter	À compléter	SAS	Projet
DS/DL-SAS-01	Diffuseur alarme	À compléter	À compléter	SAS	Projet
DS/DL-SAS-02	Diffuseur alarme	À compléter	À compléter	SAS	Projet
DA-SAS-01	Détecteur éventuel	À compléter	À compléter	SAS	À confirmer

6. Plans et schémas à intégrer au DOE

- Plan général d'implantation SSI avec repérage de tous les équipements ajoutés.
- Synoptique général du SSI mis à jour.
- Schémas de câblage et borniers utilisés.
- Plan de zonage définitif si modification du zonage.
- Repérage des cheminements de câbles et traversées significatives.
- Schéma des éventuelles interfaces avec le contrôle d'accès.

7. Tableau de contrôles et essais

Essai	Méthode / attendu	Résultat	Date	Visa
DM-SAS-01	Déclenchement → information centrale + alarme attendue			
DM-SAS-02	Déclenchement → information centrale + alarme attendue			
DA-SAS-01 si présent	Détection → scénario validé			
Diffuseur 1	Audibilité / signal lumineux le cas échéant			
Diffuseur 2	Audibilité / signal lumineux le cas échéant			
Défaut ligne	Détection du dérangement par la centrale			
Contrôle d'accès	Déverrouillage si fonction prescrite			

Retour à l'état de veille	Aucun défaut résiduel après réarmement			
Essai global	Fonctionnement de l'extension sans perturbation de l'existant			

8. Procès-verbaux et justificatifs

- Fiches techniques de tous les matériels installés.
- Certificats / attestations de conformité applicables.
- PV de mise en service de l'entreprise.
- PV d'essais fonctionnels SSI.
- PV de contrôle des interfaces et asservissements éventuels.
- Justificatifs de câbles et de résistance au feu lorsqu'ils sont requis.
- PV de réception des traversées / calfeutrements coupe-feu si concernés.
- Rapport de vérification du bureau de contrôle, le cas échéant.

9. Exploitation et maintenance

Élément	Information à renseigner
Entreprise de maintenance SSI	Nom / coordonnées / contrat
Périodicité des vérifications	Selon réglementation et contrat de maintenance
Procédure d'acquittement / réarmement	À joindre
Consignes en cas de défaut	À joindre
Consignes en cas d'alarme	À joindre / cohérence avec consignes établissement
Sauvegarde de programmation	Référence du fichier / support / date

10. Fiche de clôture de la mission SSI

Point de clôture	Statut / observations
CCF mis à jour en fin de travaux	
Zonage définitif validé	
Scénarios définitifs validés	
Essais fonctionnels réalisés	
Plans de recollement reçus	
Synoptique final reçu	
Dossier d'identité SSI complété	
Documents remis au mainteneur / exploitant	
Réserves SSI levées	