#	Titre	Travail donné
0	**SAUMUR SAS ESCORTES - Planning prévisionnel chantier**	
1	**EXECUTION**	
2	Réunion de lancement	
3	Préparation Chantier + VISA	4sem
4	Approvisionnement portes sectionnelles	8sem
5	Fabrication charpente	4sem
6	Fabrication clôture	4sem
7	Installations de chantier	5 jours
8	**PHASE 1**	
9	Implantation, piquetage	2 jours
10	Déposes et démolitions	5 jours
11	Terrassements	3 jours
12	Réseaux enterrés, fourreaux	4 jours
13	SAS - Fondations, compris séchage	10j
14	SAS - Soubassement, dallage, compris séchage	12j
15	SAS - Élévation des murs et clôture en tuffeau	8 jours
16	SAS - Chaînages en tuffeau, linteaux	3 jours
17	SAS - Acrotères	3 jours
18	SAS - Étanchéité toiture	5 jours
19	SAS - Couvertines	2 jours
20	SAS - Enduits de façade, compris séchage	10j
21	SAS - Portes sectionnelles	2 jours
22	ABRI - Fondations, compris séchage	10j
23	ABRI - Longrine et dalle, compris séchage	8 jours
24	ABRI - Montage de la structure bois	4 jours
25	ABRI - Pose du bardage	3 jours
26	ABRI - Couverture ardoise	3 jours
27	ABRI - Toiture terrasse végétalisée	3 jours
28	ABRI - Habillages, zinguerie	2 jours
29	ABRI - Finitions, portes, quincaillerie	1 jour
30	Clôture métallique, portillon	5 jours
31	Revêtements VRD, enrobés, pavage	8 jours
32	Contrôle d'accès, visiophonie	4 jours
33	Éclairage intérieur et extérieur	3 jours
34	Essais et mise en service	2 jours
35	Nettoyage	2 jours
36	**OPR**	
37	**LEVÉES DES RÉSERVES**	15j
38	**RECEPTION PARTIELLE**	
39	**PHASE 2**	
40	Déposes et démolitions	5 jours
41	Terrassements	3 jours
42	Fondations, compris séchage	8 jours
43	Maçonnerie	5 jours
44	Tuffeau	8 jours
45	Joints, finition pierre	3 jours
46	Clôture métallique, portillon	4 jours
47	Revêtements VRD, enrobés, pavage	5 jours
48	Raccordement borne de recharge	3 jours
49	Essais et mise en service	1 jour
50	Nettoyage	1 jour
51	**OPR**	
52	**LEVÉES DES RÉSERVES**	10j
53	**RECEPTION**	

