CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Déploiement du réseau d'eau glacée sur la production Fraicheur de Paris

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	Réunion de lancement	0 jour	Mer 20/05/26	Mer 20/05/26
2	**ETUDES**	**78 jours**	**Mer 20/05/26**	**Lun 07/09/26**
3	DIAG	10 jours	Mer 20/05/26	Mar 02/06/26
4	APS/APD	25 jours	Mer 03/06/26	Mar 07/07/26
5	PRO/DCE	8 jours	Mer 08/07/26	Lun 20/07/26
6	Remise des DCE des 3 lots	0 jour	Lun 20/07/26	Lun 20/07/26
7	Relecture/Corrections	20 jours	Mar 21/07/26	Lun 17/08/26
8	Validation	15 jours	Mar 18/08/26	Lun 07/09/26
9	**CONSULTATION**	**35 jours**	**Lun 07/09/26**	**Lun 26/10/26**
10	Publication des 3 appels d'offre	0 jour	Lun 07/09/26	Lun 07/09/26
11	Etablissement des offres des candidats (+ visite obligatoire)	20 jours	Mar 08/09/26	Lun 05/10/26
12	Remises des offres des candidats	0 jour	Lun 05/10/26	Lun 05/10/26
13	Remise du RAO LOT 1 Tuyauterie / CVC / Aéraulique / GTB	3 jours	Mar 06/10/26	Jeu 08/10/26
14	Remise du RAO Lot 2 Second Oeuvre	2 jours	Ven 09/10/26	Lun 12/10/26
15	Remise du RAO Lot 3 Elec	2 jours	Ven 09/10/26	Lun 12/10/26
16	Validation par le CC	4 jours	Mar 13/10/26	Ven 16/10/26
17	Rejet et notification du marché	0 jour	Ven 16/10/26	Ven 16/10/26
18	Délai standstill	6 jours	Lun 19/10/26	Lun 26/10/26
19	**TRAVAUX**	**255 jours**	**Mar 27/10/26**	**Mer 27/10/27**
20	Etudes d'exécution - VISA	10 jours	Mar 27/10/26	Lun 09/11/26
21	**Travaux PH1 - Froid (Entresol/Boutique/RDC) + Colonne et distribution EC et EG R+4**	**148 jours**	**Mar 10/11/26**	**Lun 14/06/27**
22	Raccordement en froid Entresol / Boutique / RDC	30 jours	Mar 10/11/26	Mar 22/12/26
23	Réseaux de colonne montante EC et EG vers 4ème étage par Escalier 8	30 jours	Mar 10/11/26	Mar 22/12/26
24	Distribution des réseaux d'EG et d'EC R+4	40 jours	Mar 05/01/27	Lun 01/03/27
25	Remplacement des émetteurs CVC R+4	30 jours	Mar 12/01/27	Lun 22/02/27
26	**Travaux sous-station d'échange FRDP départ 2**	**148 jours**	**Mar 10/11/26**	**Lun 14/06/27**
27	Approvisionnement	20 jours	Mar 10/11/26	Mar 08/12/26
28	Travaux hydrauliques SST sous-sol	20 jours	Mer 09/12/26	Mer 13/01/27
29	Travaux électriques SST sous-sol	10 jours	Jeu 14/01/27	Mer 27/01/27
30	Essais	5 jours	Mar 01/06/27	Lun 07/06/27
31	Réception	4 jours	Mar 08/06/27	Ven 11/06/27
32	Mise en service départ 1	1 jour	Lun 14/06/27	Lun 14/06/27
33	**Travaux chaufferie CPCU départ R+4**	**35 jours**	**Mar 10/11/26**	**Mer 06/01/27**
34	Approvisionnement	20 jours	Mar 10/11/26	Mar 08/12/26
35	Travaux hydrauliques chaufferie	5 jours	Mer 09/12/26	Mar 15/12/26
36	Travaux électriques chaufferie	2 jours	Mer 16/12/26	Jeu 17/12/26
37	Essais	2 jours	Mer 23/12/26	Jeu 24/12/26
38	Réception	2 jours	Lun 04/01/27	Mar 05/01/27
39	Mise en service	1 jour	Mer 06/01/27	Mer 06/01/27
40	Election présidentielle (Interruption)	65 jours	Mar 02/03/27	Lun 31/05/27
41	**Travaux PH2 - Travaux R+1 / R+2 / R+3**	**100 jours**	**Mar 01/06/27**	**Lun 18/10/27**
42	Distribution des réseaux d'EG R+1	30 jours	Mar 01/06/27	Lun 12/07/27
43	Distribution des réseaux d'EG R+2	20 jours	Mar 13/07/27	Lun 09/08/27
44	Distribution des réseaux d'EG R+3	20 jours	Mar 10/08/27	Lun 06/09/27
45	Remplacement des émetteurs des étages R+2 / R+3 / R+4	60 jours	Mar 13/07/27	Lun 04/10/27
46	Réfection travaux	10 jours	Mar 05/10/27	Lun 18/10/27
47	**GTB - Lot 1**	**235 jours**	**Mer 25/11/26**	**Mer 27/10/27**
48	Etudes d'exécution	2 mois	Mer 25/11/26	Mer 27/01/27
49	Validation MOE-MOA	1 mois	Jeu 28/01/27	Mer 24/02/27
50	Approvisionnement du matériel	10 semaines	Jeu 25/02/27	Mer 05/05/27
51	Préparation / Programmation	8 semaines	Jeu 06/05/27	Mer 30/06/27
52	Installation sur site	8 semaines	Jeu 01/07/27	Mer 25/08/27
53	Mise en service progressive	4 semaines	Jeu 26/08/27	Mer 22/09/27
54	Mise au point / Réglages	3 semaines	Jeu 23/09/27	Mer 13/10/27
55	Formation + DOE + Réception	2 semaines	Jeu 14/10/27	Mer 27/10/27

