SITEF
Traitement et Ingénierie des fluides

PROCES VERBAL MISE EN SERVICE

Désembouage-Equilibrage
Etude-Travaux-Mise en conformité
Installation-Maintenance-Suivi de traitement

ADOUCISSEUR APPOINT CHAUFFAGE	DE08298

MISE EN SERVICE SANS RESERVES

REFERENCE :	CHAUFFERIE PRINCIPALE	
		BERGAMASCHI
		2 rue Montpensier 75001 Paris

	27/01/2026		MB16	TYPE INSTALLATION	EAU GLACEE
INDEX M³	0.211 M³	PRESSION	3.4 bar	DURETÉ °F	Entrée : 28 °F Sortie : 0 °F
LITRAGES RÉSINES	16 litres	CAPACITÉ	88°F/M³	VOLUME BAC À SEL	70 litres
INTRODUCTION SEL	25 kg	FORÇAGE CALENDAIRE	21 jours	STOCK SEL	0 kg
COMMENTAIRES			RAS		

FICHE CONTACT

SITEF (Solutions d'Ingénierie de Traitements, et d'Equipements des Fluides)
14 RUE DE LA PLAINE - 77310 - SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Tél : 01 .86.04.21.21 - Mail : contact@sitef.fr - www.sitef.fr
SCOP SARL - capital variable – SIRET 803 084 102 00034

lescop
la démocratie nous réussit