SITEF
Traitement et Ingénierie des fluides

FICHE CONTACT

Désembouage-Equilibrage
Etude-Travaux-Mise en conformité
Installation-Maintenance-Suivi de traitement

COMPTE RENDU D'INTERVENTION

MISE EN SERVICE DESEMBOUEUR CMS40/2 ET

INTERVENANTS	NUMERO DE DOSSIER :
DAVID NOIROT 26/01/2026	DE08298

ADRESSE D'INTERVENTION	2 rue Montpensier Paris - 75001

DETAIL DE l'INTERVENTION

Mise en service du clarificateur :
- Contrôle du montage hydraulique, entrée, sortie .
- Mise en eau pour contrôle d'étanchéité.
- Mise en place de la coque isolante

Rem : celle-ci sera maintenue par des colliers PVC car le réglage de la hauteur des pieds de maintien a été modifiée lors du montage.
Il semble que le désembouer a été un peu rabaissé, ce qui a pour conséquence que la coque isolante ne s'applique plus correctement.

- Mise en service de la pompe de circulation.
- Réglage de la vanne de régulation de débit.
- Index du compteur d'appoint = 0.211 m3
- Pression du réseau = 2.8 bars

SITEF
Traitement et Ingénierie des fluides

FICHE CONTACT

Désembouage-Equilibrage
Etude-Travaux-Mise en conformité
Installation-Maintenance-Suivi de traitement

DETAIL DE l'INTERVENTION



SITEF (Solutions d'Ingénierie de Traitements, et d'Equipements des Fluides)
14 RUE DE LA PLAINE - 77310 - SAINT FARGEAU PONTHIERRY
Tél : 01 .86.04.21.21 - Mail : contact@sitef. - www.sitef.fr
SCOP SARL - capital variable – SIRET 803 084 102 00034