6. RAPPORT DE MISE EN SERVICE

atlantic Building systems

Service d'Assistance Technique à la Clientèle (SATC)
Tél. : 0825 396 634 / 03 51 42 70 03
Fax : 0385 515 930

RAPPORT DE MISE EN SERVICE Mag'Sam 70 / Mag'GS

Chantier : Conseil Constitutionnel 2 rue de Montpensier 75001 Paris	Installateur : Bergamaschi 6 avenue Rosane Saulnier 78140 Vélizy V. Plaisir

N° de série : 8445 523096 Modèle : Mag SAM 70 2 Sol

Tension bornier général : P/N : 235 V P/T : 235 V N/T : 0,7 V
Protection électrique amont appareil type : C10A calibre : 10 A

Modèle pompe : PSAM 70 / CEG Nbr de pompe : 1
Intensité absorbé pompe : P1 (gauche) : 2,28 A P2 (droite) : ..... A

Volume de l'installation : ..... M3 hauteur du bâtiment : 35 m
Puissance installation : 37 kW
Régime de températures le plus défavorable (plus petit dT) : 20 °C / 7 °C

Volume totale de la bâche (ou diamètre x hauteur) : 2 Sol
Raccordement de la bâche directement à l'appareil : ☒ conforme ☐ non conforme
Bâche et appareil sur le même niveau : ☒ oui ☐ non : bâche au ..... du Mag'GS
Remplissage de l'installation par un Bypass : ☒ oui ☐ non : par le Mag'GS

Présence d'un vase anti bélier : ☒ oui ☐ non Pression de gonflage (P1+0,1) : 4,3 bars

Programmation :
Version Software (à la mise sous tension) : 2.1

L1 : 1 L3 : 5 Compteur à impulsion : ☒ oui ☐ non
P1 : 4,2 P2 (= P1+1,5) : 5,7 P3 (= P1−0,3) : 3,9
dC : Non Chaufferie terrasse : ☐ oui ☒ non
Br : Non

Affectation AD : 1
R1 câblé : ☒ oui ☐ non R2 câblé : ☐ oui ☒ non

Compteur des pompes : C1 : 0 H C2 : 0 H

Observations :

Attention ! Cette prestation ne constitue en aucun cas un procès verval de conformité de la chaufferie.

Date de mise en service	Noms et signature des personnes présentes	Nom et signature du technicien CTA
9/02/26	Bergamaschi N. Jeanne	JASTRO SIATT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE CLIENT Page 1

Hydraulique : ☒ neuf ☐ Rénové
Traitement d'eau : ☒ oui ☐ non TH : ..... Compteur d'eau : m3

Application ☒ chauffage ☐ Eau glacée
Si EG : présence de glycole : ☐ oui ☒ non concentration : .....

Présence d'une réduction sur le raccordement du Maintien de pression : ☒ oui ☐ non

Pression de gonflage Vase anti bélier (P1+0,1) : 4,3 bars

Nbr de déverseur : 1 Plage de pression : de 4,8 à ..... bars
Réglage déverseur gauche (P1+0,6) : 4,8 bars
Réglage déverseur droit (P1+0,8) : ..... bars

Vérification flotteurs :
couleur : ☐ Blanc ☒ Noir ☐ presse-étoupe (flotteur boudin vert)

Mise en sécurité sur flotteur manque d'eau (bas) : ☒ ok
Ouverture électrovanne sur flotteur remplissage (haut) : ☒ ok

Mise en service de l'installation faite avec le réseau : ☒ froid ☐ chaud
Niveau d'eau dans la bâche pression atteinte : ☒ flotteur haut ☐ supérieur

Schéma de montage des flotteurs

Flotteur haut, remplissage



Flotteur bas, manque d'eau



Montage des flotteurs : ☒ conforme

Réglage enregistré en niveau usine : ☒ ok

Noms et signature des personnes présentes	Nom et signature du technicien CTA

Page 2