Bureau Veritas Exploitation SAS
FREJUS CAPITOU
32 allée Sébastien Vauban
ESPACE CAPITOU
83600 FREJUS CEDEX France
Téléphone : 04 94 19 77 77
Mail : stephane.petit@bureauveritas.com

A l'attention de M. BURIDANT FABRICE
SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES
LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS
CAMP DE CANJUERS
83131 MONTFERRAT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification générale périodique Ascenseurs et équipements assimilés

BAT 13

AVEC ECART

Intervention du 03/07/2025

Coordonnées du site : 830050012M
Nom du site : USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS
Latitude : 43.6365
Longitude : 6.4785

Lieu d'intervention : 0013
LIEU-DIT CAMP DE CANJUERS
CAMP DE CANJUERS
ORDINAIRE CAMP
83131 MONTFERRAT

Numéro d'affaire : 18044544
Référence du rapport : 18044544/45.3.1.R
Rédigé le : 22/07/2025
Par : Stephane PETIT
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 6 fiches

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par équipement, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chacun de vos équipements peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que les points exigés par la règlementation prise en référence.

Rappels sur les obligations de l'employeur ou de l'exploitant ci-après désigne le client

Pour la réalisation des vérifications, le client doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation des vérifications.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le client décide ou non du maintien en service de chaque équipement.

De plus, le cas échéant le client doit remédier aux écarts ou défectuosités constatés lors de la vérification.

Le client doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Copyright BUREAU VERITAS

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée sur le site nous avons été accueillis par : M VASSEUR TECHNICIEN OTIS.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

CODE DU TRAVAIL : 6

Fiche n° 1 : BÂTIMENT 13

Marque: CG2A Type: HYDRAULIQUE n°série: AM49049X n°interne: YZ566

Avis général : **Satisfaisant.**

Fiche n° 2 : BÂTIMENT 13

Marque: CG2A Type: ADHERENCE n°série: AM49046X n°interne: YZ565

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Fiche n° 3 : BÂTIMENT 13

Marque: CG2A Type: ADHERENCE n°série: AM49039X n°interne: YZ564

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Fiche n° 4 : BÂTIMENT 13

Marque: CG2A Type: ADHERENCE n°série: AM48708X n°interne: YZ561

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Fiche n° 5 : BÂTIMENT 13

Marque: CG2A Type: ADHERENCE n°série: AM49048X n°interne: YZ563

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Fiche n° 6 : BÂTIMENT 13

Marque: CG2A Type: HYDRAULIQUE n°série: AM48707X n°interne: YZ556

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | USID DRAGUIGNAN - Antenne CANJUERS

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 2 : CODE DU TRAVAIL

N° interne : YZ565
Localisation : BÂTIMENT 13

Marque : CG2A
Type : ADHERENCE
N° de série : AM49046X

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
2.1- Etat général	**Nettoyer la cuvette et l'ensemble de ses mécanismes.**
Code Obs. : *SP/041124/154159/0*	*Date de 1er signalement:* *04/11/2024*
12.1- Accès aux locaux	**L'échelle d'accès au local des machines est absente prévoir son remplacement.**
Code Obs. : *SP/041124/154247/0*	*Date de 1er signalement:* *04/11/2024*

Fiche N° 3 : CODE DU TRAVAIL

N° interne : YZ564
Localisation : BÂTIMENT 13

Marque : CG2A
Type : ADHERENCE
N° de série : AM49039X

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
2.1- Etat général	**Nettoyer la cuvette et l'ensemble de ses mécanismes.**
Code Obs. : *SP/041124/154429/0*	*Date de 1er signalement:* *04/11/2024*

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Fiche N° 4 : CODE DU TRAVAIL

N° interne : YZ561
Localisation : BÂTIMENT 13

Marque : CG2A
Type : ADHERENCE
N° de série : AM48708X

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
2.1- Etat général	**Nettoyer la cuvette et l'ensemble de ses mécanismes.**

Code Obs. :
SP/041124/154002/0

Date de 1er signalement:
04/11/2024

Fiche N° 5 : CODE DU TRAVAIL

N° interne : YZ563
Localisation : BÂTIMENT 13

Marque : CG2A
Type : ADHERENCE
N° de série : AM49048X

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
12.1- Accès aux locaux	**L'échelle d'accès au local des machines est absente. Prévoir son remplacement.**

Code Obs. :
SP/041124/141554/0

Date de 1er signalement:
04/11/2024

22- Autres points	**Assurer le fonctionnement de la ventilation vers l'extérieur de la machinerie**

Code Obs. :
CL/271123/112251/0

Date de 1er signalement:
27/11/2023

Fiche N° 6 : CODE DU TRAVAIL

N° interne : YZ556
Localisation : BÂTIMENT 13

Marque : CG2A
Type : HYDRAULIQUE
N° de série : AM48707X

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
5.5- Eléments constitutifs (dont vitrage)	**Régler ou remplacer les dispositifs ferme porte du RDC**
Code Obs. : *SP/041124/141415/0*	*Date de 1er signalement:* *04/11/2024*
12.7- Consignes	**Afficher les consignes d'utilisation de la manouvre de secours et du distributeur de la centrale Hydraulique.**
Code Obs. : *CL/271123/114707/0*	*Date de 1er signalement:* *27/11/2023*

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°1	**ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)**	**N° série :** AM49049X
	Marque : CG2A	**N° interne :** YZ566

	Type : HYDRAULIQUE **Nature :** CODE DU TRAVAIL **Date de mise en service :** 1997	**Texte de référence :** Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BÂTIMENT 13	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M VASSEUR TECHNICIEN OTIS

Avis général : Satisfaisant.

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude :	**27/11/2023**

Accès et cheminement

Risque(s) :	**Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) :	**Sans risque particulier**

Toit de cabine

Risque(s) :	**Sans risque particulier**

Gaine (portes et portillons de visite ou de secours)

Risque(s) :	**Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) :	**Sans risque particulier**

Portes palières

Risque(s) :	**Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Activité :	**CANTINE**

Type d'établissement

Type d'établissement :	**CODE DU TRAVAIL**

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation :	**Ascenseur**

Présence d'un RVRAT :	**NON**	Marquage CE :	**NON**

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie :	**Basse latérale**	Accès à la machinerie :	**Porte**
Accès à la cuvette :	**Porte palière**		

Entraînement

Entraînement hydraulique :	**action directe**

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49049X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ566

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : **2**	Nombre de services : **2**
Charge (kg) : **1500**	Nombre de personnes : **20**
Vitesse (m/s) : **0.63**	

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines : **automatiques à ouverture latérale**	Portes palières : **automatiques à ouverture latérale**

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée : **Oui**	Référence du document : **CARNET YZ566**
Réalisé par : **OTIS**	

Commentaire : **Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté : **Oui**	Référence du document : **CARNET YZ566**
Réalisé par : **OTIS**	

Commentaire : **Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté : **Oui**	Référence du document : **CARNET YZ566**
Réalisé par : **OTIS**	

Commentaire : **Le prestataire titulaire du contrat d'entretien ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, il n'a pas été procédé, conformément à l'arrêté du 29/12/2010, à sa vérification par nos soins au cours de cette visite.**

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présentée : **Oui**	Etude de sécurité du : **11/03/2023**
Réalisée par : **OTIS**	

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : **Oui**	Dossier technique de l'appareil : **AM49049X**
Etat : **Incomplet**	

Carnet d'entretien

Présenté : **Oui**	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : **AM49049X**

Registre de sécurité

Présenté : **Non**

Rapport de vérification après travaux

Présenté : **Non**

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : **Oui**	Rapport de contrôle technique suivant R. 134-11 du : **05/10/2018**
Réalisé par : **BUREAU VERITAS**	

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49049X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ566

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.
Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis
A.	**Aspects documentaires**	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	**S**
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	**S**
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	**S**
B.	**Documents mis à notre disposition par le propriétaire**	
B.1	Etude de sécurité	**S**
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	**S**
B.3	Carnet d'entretien	**S**
B.4	Registre de sécurité	**S**
B.5	Rapport de vérification après travaux	**S**
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	**S**
1.	**Gaine**	
1.1	Parois de protection	**S**
1.3	Garde-pieds, seuils	**S**
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	**S**
2.	**Cuvette**	
2.1	Etat général	**S**
2.2	Dispositif d'arrêt	**S**
2.5	Amortisseurs, socles, butées	**S**
2.6	Eclairage	**S**
3.	**Guidages**	
3.1	Eléments de guidage	**S**
4.	**Equipement des paliers**	
4.4	Organes de commande avec voyant	**S**
5.	**Portes palières**	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	**S**
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	**S**
5.3	Déverrouillage de secours	**S**
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	**S**

«Référentiel» V 7

Repère	Point de vérification	Avis
6.	**Organes de suspension**	
6.2	Etat général	**S**
6.5	Vérin	**S**
7.	**Cabine**	
7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	**S**
7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	**S**
7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	**S**
7.8	Eclairage normal	**S**
7.10	Affichage	**S**
7.11	Eclairage de secours	**S**
8.	**Organes de commande en cabine**	
8.1	Organe de commande	**S**
8.3	Bouton de réouverture des portes	**S**
8.4	Dispositif de demande de secours	**S**
11.	**Dispositif de sécurité**	
11.7	Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente	**S**
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	**S**
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	**S**
11.12	Dispositif s'opposant à la dérive si ascenseur hydraulique	**S**
12.	**Locaux de la machine et des poulies**	
12.1	Accès aux locaux	**S**
12.5	Eclairage normal et de secours	**S**
12.7	Consignes	**S**
12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	**S**
13.	**Machine**	
13.1	Mécanismes	**S**
13.5	Précision d'arrêt de la cabine	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49049X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ566

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:
-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute
-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°2	**ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)**	**N° série :** AM49046X
	Marque : CG2A	**N° interne :** YZ565

	Type : ADHERENCE **Nature :** CODE DU TRAVAIL	**Texte de référence :** Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BÂTIMENT 13	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M VASSEUR TECHNICIEN OTIS

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

2.1 Etat général

Code OBS : **SP/041124/154159/0**

Nettoyer la cuvette et l'ensemble de ses mécanismes.

12.1 Accès aux locaux

Code OBS : **SP/041124/154247/0**

L'échelle d'accès au local des machines est absente prévoir son remplacement.

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude : **27/11/2023**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Gaine (portes et portillons de visite ou de secours)

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Activité : **CANTINE**

Type d'établissement

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°2	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49046X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ565

Type d'établissement :	**CODE DU TRAVAIL**

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation :	**Ascenseur**

Présence d'un RVRAT :	**NON**	Marquage CE :	**NON**

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie :	**Haute**	Accès à la machinerie :	**Trappe**
Accès à la cuvette :	**Porte palière et échelle**		

Entraînement

Entraînement électrique :	**à adhérence**	Autre entraînement électrique :	**deux vitesses**

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux :	**2**	Nombre de services :	**1**
Charge (kg) :	**800**	Nombre de personnes :	**10**
Vitesse (m/s) :	**0.6**		

Suspentes

Suspentes :	**Câble(s)**	Nombre :	**4**
Diamètre/Pas (mm) :	**10.0**		

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines :	**automatiques à ouverture latérale**	Portes palières :	**automatiques à ouverture latérale**

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ565**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ565**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté :	**Non**

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, nous avons procédé à sa vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°2	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49046X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ565

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présentée : **Oui** Réalisée par : **OTIS**	Etude de sécurité du : **11/03/2023**

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : **Oui** Etat : **Incomplet**	Dossier technique de l'appareil : **AM49046X**

Carnet d'entretien

Présenté : **Oui**	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : **YZ565**

Registre de sécurité

Présenté : **Non**

Rapport de vérification après travaux

Présenté : **Non**

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : **Non** Réalisé par : **BUREAU VERITAS**	Rapport de contrôle technique suivant R. 134-11 du : **05/10/2018**

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.
Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis
A.	**Aspects documentaires**	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	**S**
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	**S**
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	**S**
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	**S**
B.	**Documents mis à notre disposition par le propriétaire**	
B.1	Etude de sécurité	**S**
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	**S**
B.3	Carnet d'entretien	**S**
B.4	Registre de sécurité	**S**
B.5	Rapport de vérification après travaux	**S**
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	**S**
1.	**Gaine**	
1.1	Parois de protection	**S**
1.3	Garde-pieds, seuils	**S**
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	**S**
2.	**Cuvette**	
2.1	Etat général	**NS**
2.2	Dispositif d'arrêt	**S**
2.5	Amortisseurs, socles, butées	**S**
2.6	Eclairage	**S**
3.	**Guidages**	
3.1	Eléments de guidage	**S**
4.	**Equipement des paliers**	
4.4	Organes de commande avec voyant	**S**
5.	**Portes palières**	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	**S**
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	**S**
5.3	Déverrouillage de secours	**S**
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	**S**
6.	**Organes de suspension**	
6.2	Etat général	**S**
6.3	Attaches	**S**
6.4	Poulies, pignons, protecteurs	**S**
7.	**Cabine**	
7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	**S**
7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	**S**
7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	**S**
7.8	Eclairage normal	**S**
7.10	Affichage	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°2	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49046X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ565

Repère	Point de vérification	Avis
7.11	Eclairage de secours	S
8.	**Organes de commande en cabine**	
8.1	Organe de commande	S
8.3	Bouton de réouverture des portes	S
8.4	Dispositif de demande de secours	S
11.	**Dispositif de sécurité**	
11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	S
11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	S
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	S
12.	**Locaux de la machine et des poulies**	
12.1	Accès aux locaux	NS
12.5	Eclairage normal et de secours	S
12.7	Consignes	S
12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	S

«Référentiel» V 7

Repère	Point de vérification	Avis
13.	**Machine**	
13.1	Mécanismes	S
13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S
21.	**Dispositions spécifiques applicables aux ERP du deuxième groupe (5eme catégorie)**	
21.1	Gaine désenfumée mécaniquement : Fonctionnement extracteur si dépassement de T°C spécifiée	S
21.2	Ventilation de la machinerie sur l'extérieur	S
21.3	Machine située en gaine : Asservissement du fonctionnement de l'ascenseur si T>40°C ou T spécifiée	S
21.4	Maintien de la fonction de rétention d'huile en gaine et machinerie	S

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°2	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49046X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ565

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:
-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute
-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°3	**ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)**	**N° série :** AM49039X
	Marque : CG2A	**N° interne :** YZ564

	Type : ADHERENCE **Nature :** CODE DU TRAVAIL	**Texte de référence :** Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BÂTIMENT 13	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M VASSEUR TECHNICIEN OTIS

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

2.1 Etat général

Code OBS : **SP/041124/154429/0**

Nettoyer la cuvette et l'ensemble de ses mécanismes.

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude : **27/11/2023**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Activité : **CANTINE**

Type d'établissement

Type d'établissement : **CODE DU TRAVAIL**

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : **Ascenseur**

Présence d'un RVRAT : **NON**	Marquage CE : **NON**

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°3	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49039X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ564

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie :	**Haute**	Accès à la machinerie :	**Trappe**
Accès à la cuvette :	**Porte palière et échelle**		

Entraînement

Entraînement électrique :	**à adhérence**	Autre entraînement électrique :	**deux vitesses**

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux :	**2**	Nombre de services :	**1**
Charge (kg) :	**800**	Nombre de personnes :	**10**
Vitesse (m/s) :	**0.6**		

Suspentes

Suspentes :	**Câble(s)**	Nombre :	**4**
Diamètre/Pas (mm) :	**10.0**		

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines :	**automatiques à ouverture latérale**	Portes palières :	**automatiques à ouverture latérale**

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ564**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**E CARNET**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ564**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté :	**Non**

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, nous avons procédé à sa vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présentée :	**Non**	Etude de sécurité du :	**11/03/2003**
Réalisée par :	**OTIS**		

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°3	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49039X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ564

Présenté : **Oui** Etat : **Incomplet**	Dossier technique de l'appareil : **AM49039X**

Carnet d'entretien

Présenté : **Oui**	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : **AM49039X**

Registre de sécurité

Présenté : **Non**

Rapport de vérification après travaux

Présenté : **Non**

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : **Oui** Réalisé par : **BUREAUVERITAS**	Rapport de contrôle technique suivant R. 134-11 du : **03/10/2018**

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.
Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis
A.	**Aspects documentaires**	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	**S**
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	**S**
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	**S**
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	**S**
B.	**Documents mis à notre disposition par le propriétaire**	
B.1	Etude de sécurité	**S**
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	**S**
B.3	Carnet d'entretien	**S**
B.4	Registre de sécurité	**S**
B.5	Rapport de vérification après travaux	**S**
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	**S**
1.	**Gaine**	
1.1	Parois de protection	**S**
1.3	Garde-pieds, seuils	**S**
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	**S**
2.	**Cuvette**	
2.1	Etat général	**NS**
2.2	Dispositif d'arrêt	**S**
2.5	Amortisseurs, socles, butées	**S**
2.6	Eclairage	**S**
3.	**Guidages**	
3.1	Eléments de guidage	**S**

«Référentiel» V 7

Repère	Point de vérification	Avis
4.	**Equipement des paliers**	
4.4	Organes de commande avec voyant	**S**
5.	**Portes palières**	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	**S**
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	**S**
5.3	Déverrouillage de secours	**S**
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	**S**
6.	**Organes de suspension**	
6.2	Etat général	**S**
6.3	Attaches	**S**
6.4	Poulies, pignons, protecteurs	**S**
7.	**Cabine**	
7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	**S**
7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	**S**
7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	**S**
7.8	Eclairage normal	**S**
7.10	Affichage	**S**
7.11	Eclairage de secours	**S**
8.	**Organes de commande en cabine**	
8.1	Organe de commande	**S**
8.3	Bouton de réouverture des portes	**S**
8.4	Dispositif de demande de secours	**S**
11.	**Dispositif de sécurité**	
11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	**S**
11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	**S**
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	**S**
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°3	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49039X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ564

Repère	Point de vérification	Avis
12.	**Locaux de la machine et des poulies**	
12.1	Accès aux locaux	**S**
12.5	Eclairage normal et de secours	**S**
12.7	Consignes	**S**
12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	**S**
13.	**Machine**	
13.1	Mécanismes	**S**
13.5	Précision d'arrêt de la cabine	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°3	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49039X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ564

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:
-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute
-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°4	**ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)**	**N° série :** AM48708X
	Marque : CG2A	**N° interne :** YZ561

	Type : ADHERENCE **Nature :** CODE DU TRAVAIL	**Texte de référence :** Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BÂTIMENT 13	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M VASSEUR TECHNICIEN OTIS

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

2.1 Etat général

Code OBS : **SP/041124/154002/0**

Nettoyer la cuvette et l'ensemble de ses mécanismes.

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude : **27/11/2023**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Activité : **CANTINE**

Type d'établissement

Type d'établissement : **CODE DU TRAVAIL**

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation : **Ascenseur**

Présence d'un RVRAT : **NON**	Marquage CE : **NON**

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°4	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48708X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ561

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie :	**Haute**	Accès à la machinerie :	**Trappe**
Accès à la cuvette :	**Porte palière et échelle**		

Entraînement

Entraînement électrique :	**à adhérence**	Autre entraînement électrique :	**deux vitesses**

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux :	**3**	Nombre de services :	**1**
Charge (kg) :	**800**	Nombre de personnes :	**10**
Vitesse (m/s) :	**0.6**		

Suspentes

Suspentes :	**Câble(s)**	Nombre :	**4**
Diamètre/Pas (mm) :	**10.0**		

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines :	**automatiques à ouverture latérale**	Portes palières :	**automatiques à ouverture latérale**

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ561**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ561**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ561**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté :	**Non**

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, nous avons procédé à sa vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présentée :	**Oui**	Etude de sécurité du :	**24/03/2003**
Réalisée par :	**OTIS**		

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°4	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48708X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ561

Présenté : **Oui** Etat : **Incomplet**	Dossier technique de l'appareil : **AM48708X**

Carnet d'entretien

Présenté : **Oui**	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : **YZ561**

Registre de sécurité

Présenté : **Non**

Rapport de vérification après travaux

Présenté : **Non**

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : **Oui** Réalisé par : **BUREAU VERITAS**	Rapport de contrôle technique suivant R. 134-11 du : **05/10/2018**

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.
Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis
A.	**Aspects documentaires**	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	**S**
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	**S**
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	**S**
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	**S**
B.	**Documents mis à notre disposition par le propriétaire**	
B.1	Etude de sécurité	**S**
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	**S**
B.3	Carnet d'entretien	**S**
B.4	Registre de sécurité	**S**
B.5	Rapport de vérification après travaux	**S**
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	**S**
1.	**Gaine**	
1.1	Parois de protection	**S**
1.3	Garde-pieds, seuils	**S**
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	**S**
2.	**Cuvette**	
2.1	Etat général	**NS**
2.2	Dispositif d'arrêt	**S**
2.5	Amortisseurs, socles, butées	**S**
2.6	Eclairage	**S**
3.	**Guidages**	
3.1	Eléments de guidage	**S**

«Référentiel» V 7

Repère	Point de vérification	Avis
4.	**Equipement des paliers**	
4.4	Organes de commande avec voyant	**S**
5.	**Portes palières**	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	**S**
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	**S**
5.3	Déverrouillage de secours	**S**
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	**S**
6.	**Organes de suspension**	
6.2	Etat général	**S**
6.3	Attaches	**S**
6.4	Poulies, pignons, protecteurs	**S**
7.	**Cabine**	
7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	**S**
7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	**S**
7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	**S**
7.8	Eclairage normal	**S**
7.10	Affichage	**S**
7.11	Eclairage de secours	**S**
8.	**Organes de commande en cabine**	
8.1	Organe de commande	**S**
8.3	Bouton de réouverture des portes	**S**
8.4	Dispositif de demande de secours	**S**
11.	**Dispositif de sécurité**	
11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	**S**
11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	**S**
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	**S**
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°4	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48708X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ561

Repère	Point de vérification	Avis
12.	**Locaux de la machine et des poulies**	
12.1	Accès aux locaux	**S**
12.5	Eclairage normal et de secours	**S**
12.7	Consignes	**S**
12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	**S**
13.	**Machine**	
13.1	Mécanismes	**S**
13.5	Précision d'arrêt de la cabine	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°4	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48708X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ561

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:
-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute
-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°5	**ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)**	**N° série :** AM49048X
	Marque : CG2A	**N° interne :** YZ563

	Type : ADHERENCE **Nature :** CODE DU TRAVAIL	**Texte de référence :** Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BÂTIMENT 13	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M VASSEUR TECHNICIEN OTIS

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

12.1 Accès aux locaux

Code OBS : **SP/041124/141554/0**

L'échelle d'accès au local des machines est absente. Prévoir son remplacement.

22 Autres points

(1) Point de vérification :

Code OBS : **CL/271123/112251/0**

Assurer le fonctionnement de la ventilation vers l'extérieur de la machinerie

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude : **27/11/2023**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Activité : **CANTINE**

Type d'établissement

Type d'établissement : **CODE DU TRAVAIL**

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°5	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49048X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ563

Caractéristiques générales de l'appareil

Désignation de l'appareil

Désignation :	**Ascenseur**

Présence d'un RVRAT :	**NON**	Marquage CE :	**NON**

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie :	**Haute**	Accès à la machinerie :	**Trappe**
Autre accès a la machinerie :	**Echelle**	Accès à la cuvette :	**Porte palière et échelle**

Entraînement

Entraînement électrique :	**à adhérence**	Autre entraînement électrique :	**deux vitesses**

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux :	**3**	Nombre de services :	**2**
Charge (kg) :	**800**	Nombre de personnes :	**10**
Vitesse (m/s) :	**0.7**		

Suspentes

Suspentes :	**Câble(s)**	Nombre :	**4**
Diamètre/Pas (mm) :	**10.0**		

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines :	**automatiques à ouverture latérale**	Portes palières :	**automatiques à ouverture latérale**

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ563**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ563**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ563**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté :	**Non**

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, nous avons procédé à sa vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°5	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49048X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ563

Etude de sécurité

Présentée : **Oui** Réalisée par : **OTIS**	Etude de sécurité du : **24/03/2003**

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : **Oui** Etat : **Incomplet**	Dossier technique de l'appareil : **AM49048X**

Carnet d'entretien

Présenté : **Oui**	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : **YZ563**

Registre de sécurité

Présenté : **Non**

Rapport de vérification après travaux

Présenté : **Non**

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : **Oui** Réalisé par : **BUREAU VERITAS**	Rapport de contrôle technique suivant R. 134-11 du : **05/10/2018**

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.
Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis
A.	**Aspects documentaires**	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	**S**
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	**S**
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	**S**
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	**S**
B.	**Documents mis à notre disposition par le propriétaire**	
B.1	Etude de sécurité	**S**
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	**S**
B.3	Carnet d'entretien	**S**
B.4	Registre de sécurité	**S**
B.5	Rapport de vérification après travaux	**S**
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	**S**
1.	**Gaine**	
1.1	Parois de protection	**S**
1.3	Garde-pieds, seuils	**S**
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	**S**
2.	**Cuvette**	
2.1	Etat général	**S**
2.2	Dispositif d'arrêt	**S**
2.5	Amortisseurs, socles, butées	**S**
2.6	Eclairage	**S**
3.	**Guidages**	
3.1	Eléments de guidage	**S**
4.	**Equipement des paliers**	
4.4	Organes de commande avec voyant	**S**
5.	**Portes palières**	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	**S**
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	**S**
5.3	Déverrouillage de secours	**S**
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	**S**
6.	**Organes de suspension**	
6.2	Etat général	**S**
6.3	Attaches	**S**
6.4	Poulies, pignons, protecteurs	**S**
7.	**Cabine**	
7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	**S**
7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	**S**
7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	**S**
7.8	Eclairage normal	**S**
7.10	Affichage	**S**
7.11	Eclairage de secours	**S**
8.	**Organes de commande en cabine**	
8.1	Organe de commande	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°5	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49048X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ563

Repère	Point de vérification	Avis
8.3	Bouton de réouverture des portes	S
8.4	Dispositif de demande de secours	S
11.	**Dispositif de sécurité**	
11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	S
11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	S
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	S
12.	**Locaux de la machine et des poulies**	
12.1	Accès aux locaux	NS
12.5	Eclairage normal et de secours	S
12.7	Consignes	S
12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	S
13.	**Machine**	
13.1	Mécanismes	S
13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°5	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM49048X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ563

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:
-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute
-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°6	**ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)**	**N° série :** AM48707X
	Marque : CG2A	**N° interne :** YZ556

	Type : HYDRAULIQUE **Nature :** CODE DU TRAVAIL	**Texte de référence :** Arrêté du 29 décembre 2010
	Localisation : BÂTIMENT 13	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M VASSEUR TECHNICIEN OTIS

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

5.5 Eléments constitutifs (dont vitrage)

Code OBS : **SP/041124/141415/0**

Régler ou remplacer les dispositifs ferme porte du RDC

12.7 Consignes

Code OBS : **CL/271123/114707/0**

Afficher les consignes d'utilisation de la manouvre de secours et du distributeur de la centrale Hydraulique.

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Date d'actualisation de l'étude : **27/11/2023**

Accès et cheminement

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Toit de cabine

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Cuvette

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Portes palières

Risque(s) : **Sans risque particulier**

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Activité : **CANTINE**

Type d'établissement

Type d'établissement : **CODE DU TRAVAIL**

Caractéristiques générales de l'appareil

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°6	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48707X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ556

Désignation de l'appareil

Désignation :	**Ascenseur**

Présence d'un RVRAT :	**NON**	Marquage CE :	**NON**

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie :	**Basse latérale**	Accès à la machinerie :	**Porte**
Accès à la cuvette :	**Porte palière et échelle**		

Entraînement

Entraînement hydraulique :	**action indirecte par câble à déplacement mouflé**

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux :	**3**	Nombre de services :	**1**
Charge (kg) :	**800**	Nombre de personnes :	**10**
Vitesse (m/s) :	**0.6**		

Suspentes

Suspentes :	**Câble(s)**	Nombre :	**4**
Diamètre/Pas (mm) :	**10.0**		

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines :	**automatiques à ouverture latérale**	Portes palières :	**automatiques à ouverture latérale**

Aspects documentaires

Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions

Présentée :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ556**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des éléments de guidage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ556**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des suspentes et leurs attaches, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions

Présenté :	**Oui**	Référence du document :	**CARNET YZ556**
Réalisé par :	**OTIS**		

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer la vérification des mécanismes de levage, nous avons procédé à leur vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions

Présenté :	**Oui**

Commentaire :	**Le prestataire titulaire du contrat d'entretien n'ayant pu démontrer l'efficacité de fonctionnement du dispositif parachute, nous avons procédé à sa vérification au cours de cette visite, conformément à l'arrêté du 29/12/2010.**

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°6	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48707X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ556

Présentée : **Oui** Réalisée par : **OTIS**	Etude de sécurité du : **11/03/2003**

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : **Oui** Etat : **Incomplet**	Dossier technique de l'appareil : **AM8707X**

Carnet d'entretien

Présenté : **Oui**	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : **YZ556**

Registre de sécurité

Présenté : **Non**

Rapport de vérification après travaux

Présenté : **Non**

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : **Non**

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinue : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné.
Les avis sont libellés comme suit: **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis
A.	**Aspects documentaires**	
A.1	Formalisation de la vérification par le mainteneur des éléments de guidage et conclusions	**S**
A.2	Formalisation de la vérification par le mainteneur des suspentes et de leurs attaches et conclusions	**S**
A.3	Formalisation de la vérification par le mainteneur des mécanismes de levage et conclusions	**S**
A.4	Formalisation mainteneur de l'essai parachute ou équivalent et conclusions	**S**
B.	**Documents mis à notre disposition par le propriétaire**	
B.1	Etude de sécurité	**S**
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	**S**
B.3	Carnet d'entretien	**S**
B.4	Registre de sécurité	**S**
B.5	Rapport de vérification après travaux	**S**
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	**S**
1.	**Gaine**	
1.1	Parois de protection	**S**
1.3	Garde-pieds, seuils	**S**
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	**S**
2.	**Cuvette**	
2.1	Etat général	**S**
2.2	Dispositif d'arrêt	**S**
2.5	Amortisseurs, socles, butées	**S**
2.6	Eclairage	**S**

«Référentiel» V 7

Repère	Point de vérification	Avis
3.	**Guidages**	
3.1	Eléments de guidage	**S**
4.	**Equipement des paliers**	
4.4	Organes de commande avec voyant	**S**
5.	**Portes palières**	
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	**S**
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	**S**
5.3	Déverrouillage de secours	**S**
5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	**NS**
6.	**Organes de suspension**	
6.2	Etat général	**S**
6.3	Attaches	**S**
6.4	Poulies, pignons, protecteurs	**S**
6.5	Vérin	**S**
7.	**Cabine**	
7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	**S**
7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	**S**
7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	**S**
7.8	Eclairage normal	**S**
7.10	Affichage	**S**
7.11	Eclairage de secours	**S**
8.	**Organes de commande en cabine**	
8.1	Organe de commande	**S**
8.3	Bouton de réouverture des portes	**S**
8.4	Dispositif de demande de secours	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°6	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48707X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ556

Repère	Point de vérification	Avis
11.	**Dispositif de sécurité**	
11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	**S**
11.7	Dispositif de contrôle de rupture ou de mou de suspente	**S**
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	**S**
11.11	Parachute et limiteur de vitesse si ascenseur hydraulique	**S**
11.12	Dispositif s'opposant à la dérive si ascenseur hydraulique	**S**
12.	**Locaux de la machine et des poulies**	
12.1	Accès aux locaux	**S**

«Référentiel» V 7

Repère	Point de vérification	Avis
12.5	Eclairage normal et de secours	**S**
12.7	Consignes	**NS**
12.8	Fiche signalétique (synthèse étude de sécurité)	**S**
13.	**Machine**	
13.1	Mécanismes	**S**
13.5	Précision d'arrêt de la cabine	**S**

«Référentiel» V 7

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°6	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : AM48707X
	Marque : CG2A	N° interne : YZ556

Détail des points de contrôle

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 décembre 2010, la vérification:
-De l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute
-De l'état de conservation des éléments de guidage, des suspentes et leurs attaches et des mécanismes de levage, peut ne pas avoir été réalisée au titre de la présente inspection si les preuves documentaires de sa réalisation par le prestataire du contrat d'entretien ont pu nous être apportées. Dans ce cas, il en est fait mention au présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS