Planning DCE CET SEO
Création de bureaux

| N° | Nom de la tâche | Durée | Début |
|---|---|---|---|
| 1 | OS de Démarrage | 0 jour | Lun 07/12/26 |
| 2 | Preparation de chantier + études | 1 mois | Lun 07/12/26 |
| 3 | **Travaux** | **160 jours** | **Mer 13/01/27** |
| 4 | Ouvertures et réalisations des chevêtres des futures fenêtres, portes-fenêtres, grilles ... | 10 jours | Mer 13/01/27 |
| 5 | Appro charpente métallique GO | 2 mois | Mer 27/01/27 |
| 6 | Charpente métallique -GO | 2,5 mois | Mer 24/03/27 |
| 7 | Cloisons SAD | 3 semaines | Mer 02/06/27 |
| 8 | Cloisons distributives | 3 semaines | Mer 23/06/27 |
| 9 | Menuiseries extérieures | 5 jours | Mer 09/06/27 |
| 10 | Menuiseries intérieures | 5 jours | Mer 23/06/27 |
| 11 | Faux plafonds | 2 semaines | Mer 14/07/27 |
| 12 | Revetements souples et durs | 3 semaines | Mer 14/07/27 |
| 13 | Métallerie - Serrurerie | 5 jours | Mer 14/07/27 |
| 14 | Peintures et revetements de parois - Signalétiques | 2 semaines | Mer 04/08/27 |
| 15 | CVC - PB y compris réseaux extérieurs | 5,5 mois | Mer 24/03/27 |
| 16 | CFO - CFA - SSI | 5,5 mois | Mer 24/03/27 |
| 17 | **Réception** | **27 jours** | **Mer 25/08/27** |
| 18 | Nettoyage OPR | 5 jours | Mer 25/08/27 |
| 19 | OPR | 2 semaines | Mer 01/09/27 |
| 20 | Levées des réserves | 2 semaines | Mer 15/09/27 |
| 21 | Nettoyage | 2 jours | Mer 29/09/27 |
| 22 | Réception | 0 jour | Jeu 30/09/27 |

