
OPERATION REPRISE 2 ETANCHEITE - CENTRE PENITENTIAIRE DE SAINT-DENIS DOMENJOD

PLANNING PREVISIONNEL*

Mis à jour : Le 16/04/2026

DESIGNATIONS	DUREE
OS DE DEMARRAGE	
PREPARATION (ETUDES, PEO, PLANNING)	4 semaines
ETANCHEITE TOITURE BÂTIMENT A	
Installation de chantier	1 semaine
Retrait partiel terre végétale et stockage	1 semaine
Dépose des équerres d'étanchéité existantes	1 semaine
Décapage de la peinture existante et préparation support	1 semaine
Nettoyage et préparation support étanchéité	2 jours
***OPTION N°1** : Remplacement total des étanchéités existantes et mise en place du complexe d'étanchéité pour toiture terrasse végétalisé + terre végétale	4 semaines
***OPTION N°2** : Remplacement total des étanchéités existantes et mise en place du complexe d'étanchéité bicouche pour toiture terrasse inaccessible	3 semaines
Remplacement des puits de lumières	1 semaine
Mise en œuvre des relevés d'étanchéité	1 semaine
Mise en eaux - essais étanchéités	2 jours
Mise en place de la terre végétale	1 semaine
Reprise des fissures sur acrotères et murs	1 jour
Préparation support acrotères et murs avant peinture	2 jours
Mise en peinture d'imperméabilisation des acrotères et murs	2 jours
Nettoyage et repli installation chantier	3 jours
ETANCHEITE BÂTIMENT D - Patio et coursive	
Installation de chantier y compris création passage provisoir sécurisé pour les détenus	1 semaine
Terre végétale à évacuer et dépose des jardinières existantes	1 semaine
Démolition et évacuation protection lourde (dallage flottant)	1 semaine
Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité existant y compris dépose des siphons existants	1 semaine
Décapage de la peinture existante et préparation support y compris seuils de portes et menuiseries existantes	1 semaine
Dépose des grilles de clôture sur relevé de coursive et barreaudages des menuiseries existantes	2 jours
Dépose et évacuation des solins sur couverture de la coursive	2 jours
Mise en œuvre des solins sur couverture de la coursive	2 jours
Nettoyage et préparation support étanchéité	2 jours
Contrôle des formes de pentes et mise en conformité si nécessaire	3 jours
Mise en œuvre du complexe d'étanchéité isolée sous protection lourde y compris relevés en pieds de façades	2 semaines
Mise en œuvre des siphon inox et raccordement à l'existant	2 jours
Mise en eaux - essais étanchéités	2 jours
Mise en œuvre de la protection lourde sur l'étanchéité (dallage flottant)	1 semaine
Reprise ponctuelles peinture d'imperméabilisation sur murs	1 semaines
Repose des grilles de clôture sur relevé de coursive et barreaudages des menuiseries existantes	2 jours
Nettoyage et repli installation chantier	1 semaine
ETANCHEITE BÂTIMENT D - Toiture terrasse technique	
Installation de chantier	1 semaine
Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité existant	2 semaines
Décapage de la peinture existante et préparation support y compris seuil de portes	1 semaine
Nettoyage et préparation support étanchéité	2 jours
Contrôle des formes de pentes et mise en conformité si nécessaire	3 jours
Mise en œuvre du complexe d'étanchéité bicouche isolée et auto protégé y compris relevés sur supports béton et en pieds de façades	3 semaines
Reprise ponctuelles peinture d'imperméabilisation sur murs	1 semaine
Nettoyage et repli installation chantier	1 semaine
ETANCHEITE TOITURE BÂTIMENT L	
Installation de chantier	1 semaine
Retrait et évacuation terre végétale y compris dépose des regards de visite	1 semaine
Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité existant	1 semaine
Décapage de l'étanchéité liquide existante sur casquette béton	2 jours
Décapage de la peinture existante et préparation support	1 semaine
Nettoyage et préparation supports étanchéités	2 jours
Dépose et évacuation des boîtes à eaux existantes y compris DEP	2 jours
Contrôle des formes de pentes et mise en conformité si nécessaire	2 jours
Mise en œuvre du complexe d'étanchéité bicouche isolée et auto protégé y compris relevés sur acrotères	2 semaines
Mise en œuvre étanchéité liquide non circulable sur casquette béton	2 jours
Mise en peinture d'imperméabilisation des acrotères	1 semaine
Mise en œuvre des boîtes à eaux et descentes EP	3 jours
Mise en œuvre des couvertines sur acrotères béton	1 jour
Nettoyage et repli installation chantier	1 semaine
OPR	3 jours
Levées de réserves OPR	4 semaines
RECEPTION	1 jour



Planning prévisionnel : hors aléas (grèves, intempéries, ...)