CNRS DEPE - PLANNING TRAVAUX DCE IND A

N°	Nom de la tâche	Durée
1	**PLANNING TRAVAUX**	**77 jours**
2	**TRAVAUX**	**77 jours**
3	ATTRIBUTION LOT ET SIGNATURE MARCHE	0 jour
4	PERIODE DE PREPARATION (commandes matériaux, PPSPS, PLANNING DETAILLE)	20 jours
5	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	**3 jours**
6	PREPARATION DES ZONES DE TRAVAUX	2 jours
7	MONTAGE TOUR D'ACCES	2 jours
8	DELIMITATION ZONE DE STOCKAGE	1 jour
9	INSTALLATION BENNE	1 jour
10	**LOT ETANCHEITE**	**54 jours**
11	ZONE 1 - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	15 jours
12	ZONE 2 - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	12 jours
13	ZONE 3 - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	15 jours
14	ZONE 4 - Dépose existant et Mise en place du nouveau complexe d'étanchéité	12 jours
15	TOITURE - travaux divers et finitions (relevés, traitement des sorties, EP, etc)	5 jours
16	**LOT CVC**	**54 jours**
17	ZONE 1 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	2 jours
18	ZONE 1 - ADAPTATION SUPPORTS / DEPOSE VMC / CONSIGNATION SORBONNES / DEPOSE CLIM	2 jours
19	ZONE 1 - MISE EN SERVICE	1 jour
20	ZONE 2 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	2 jours
21	ZONE 2 - ADAPTATION SUPPORTS / DEVOIEMENT CHEMIN DE CABLES / CONSIGNATION SORBONNES / DEPLACEMENT CLIMATISEUR PROVISOIRE	5 jours
22	ZONE 2 - MISE EN SERVICE	1 jour
23	ZONE 3 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	2 jours
24	ZON 3 - ADAPTATION SUPPORTS / DEVOIEMENT CHEMIN DDE CABLES / CONSIGNATION SORBONNES / DEPLACEMENT CLIMATISEUR	7 jours
25	ZONE 3 - MISE EN SERVICE	1 jour
26	ZONE 4 - CONSIGNATION RESEAUX ET EQUPT	2 jours
27	ZON 4 - ADAPTATION SUPPORTS / DEVOIEMENT CHEMIN DE CABLES / CONSIGNATION SORBONNES / DEPLACEMENT CLIMATISEUR	5 jours
28	ZONE 4 - MISE EN SERVICE	1 jour
29	RECEPTION DES TRAVAUX	0 jour

