		PHASE 1											PHASE 2						PHASE 3						
		TF			TO 1								TO 2			TO 3			TO 4			TO 5			
		bât. cellulaire parties basses			bât. cellulaire parties hautes								bât. greffe			anciennes cuisines			pav. & préau officiers & garage			semi-liberté			
		M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22
		déc. 26	janv. 27	févr. 27	mars. 27	avr. 27	mai. 27	juin. 27	juil. 27	août. 27	sept. 27	oct. 27	nov. 27	déc. 27	janv. 28	févr. 28	mars. 28	avr. 28	mai. 28	juin. 28	juil. 28	août. 28	sept. 28	oct. 28	nov. 28
LOTS																									
TOUS	PRÉPARATION DE CHANTIER						★					★			★			★			★				★ ★
LOT 1	**ECHAFAUDAGE & INSTALLATION DE CHANTIER**																								
	installations commune de chantier																								
	pose d'échafaudage extérieur TF																								
	dépose d'échafaudage extérieur TF																								
	pose d'échafaudage extérieur TO 1																								
	pose d'échafaudage intérieur TO 1																								
	dépose d'échafaudage extérieur TO 1																								
	dépose d'échafaudage intérieur TO 1																								
	pose d'échafaudage extérieur TO 2																								
	dépose d'échafaudage extérieur TO 2																								
	pose d'échafaudage extérieur TO 3																								
	dépose d'échafaudage extérieur TO 3																								
	pose d'échafaudage extérieur TO 4																								
	dépose d'échafaudage extérieur TO 4																								
	pose d'échafaudage extérieur TO 5																								
	dépose d'échafaudage extérieur TO 5																								
	repliement des installations communes de chantier et nettoyage																								
LOT 2	**DÉMOLITION**																								
	travaux de démolition, purge et manutention																								
	DÉSAMIANTAGE																								
	installation spécifiques de chantier, protection collective et individuelle																								
	désamiantage des verrière, évacuation et grattage des fers																								
	désamiantage des paxalus, évacuation et burinage du support béton																								
	désamiantage du passage couvert, des deux conduits et évacuation																								
	repliement des installations spécifiques et décontamination																								
	SERRURERIE																								
	dessins d'execution et note de calcul																								
	fabrication des verres																								
	resuivi des structures metaliques																								
	restauration des fers et mise en peinture																								
	fabrication et pose de 10 ouvrants et restauration de 10 ouvrants existants																								
	fourniture et pose des verres																								
	fourniture et pose de mécanismes d'ouverture et désamfumages électriques																								
	restauration de marquise																								
LOT 2	**MAÇONNERIE D'ACCOMPAGNEMENT**																								
	purge, reprise des supports béton et des flash																								
	hydrogommage des corniches et souches de cheminées																								
	façon de solin maçonné																								
	ÉTANCHÉITÉ																								
	dépose et évacuation des graviers existants																								
	dépose du complexe existant et pose du nouveau complexe à l'avancement																								
	pose de dalle sur plot périphérique et pare-gravier																								
	pose de gravier																								
	COUVERTURE																								
	façon d'étanchiété feuille de plomb																								
	façon d'étanchiété feuille de zinc																								
	resuivi des structures metaliques et pose de plaques ondulées																								
	refection de caniveau, resuivi de charpente et restauraiton de couverture tuile et zingueries																								

site non visité

★ réception partielle avec échafaudage

★ réception de chantier avec et sans échafaudage

69 - LYON - MÉMORIAL DE LA PRISON DE MONTLUC

RESTAURATION DES TOITURES - PHASE PRO-DCE

PLANNING DE TRAVAUX COMPRIS CONGÉS

architekton